

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 10.06.2024
o výkonu technického dozoru investora
na stavbě „Ulice Tomáškova a Šafaříkova, Mariánské Lázně“

Zhotovitel – číslo smlouvy:

Objednatel – číslo smlouvy: S328/24/1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel dále jen „příkazce“:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Rezník, vedoucí odboru rozvoje, investic a dotací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Dodavatel dále jen „příkazník“:

Ing. Richard Stoklasa

Vlkovice 38, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 12481980

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Richard Stoklasa

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2. Předmět a účel dodatku

Příkazce uzavřel s příkazníkem 10.06.2024 příkazní smlouvu. Účelem této smlouvy je zabezpečení výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby a po dokončení stavby „Ulice Tomáškova a Šafaříkova, Mariánské Lázně“, která spočívá ve stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace (dále jen „stavba“).

Původní odměna byla kalkulována dle poptávky a bodu 8 příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavby na dobu 4 měsíců. Stavba byla několikrát přerušena a následně na několik měsíců zastavena z důvodu zásadních vad projektové dokumentace a nový termín při obnovení stavebních prací na konci června 2025 byl stanoven na 10.9.2025. I v průběhu přerušování stavebních prací probíhaly konzultace a jednání ohledně nové PD s investorem a dodavatelem PD. Celá zakázka i s dobou přerušování nakonec bude trvat 15 měsíců.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření rozsahu prací. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách příkazní smlouvy, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 15. odst.15.3.takto:

3. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek 6. odst. 6.1. se mění a nahrazuje tímto zněním:

Původní odměna příkazníka

3.1. Odměna příkazníka činí:

Cena celkem bez DPH	98 000,00 Kč
Sazba DPH	neplátce DPH
Výše DPH	0,00Kč
Cena celkem včetně DPH	98.000,00 Kč

Odměna příkazníka se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2 dodatku ke smlouvě navyšuje takto:

Cena za dodatečnou činnost celkem bez DPH	49 000,00Kč
Sazba DPH	neplátce DPH
Výše DPH	0,00Kč
Cena celkem za dodatečnou činnost včetně DPH	49.000,00 Kč

Nová odměna příkazníka činí:

Cena celkem bez DPH	147 000,00 Kč
Sazba DPH	neplátce DPH
Výše DPH	0,00Kč
Cena celkem včetně DPH	147.000,00 Kč

Článek 8. odst. 8.2. se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.2. Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny takto:

- předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 06/2024
- předpokládaná doba realizace stavby: 15 měsíců
- termín zahájení plnění předmětu této smlouvy: 06/2024
- předpokládaný termín ukončení plnění předmětu této smlouvy: 09/2025
- předpokládaná doba plnění předmětu této smlouvy: 15 měsíců

4. **Závěrečná ujednání**

4.1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření příkazce, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

4.4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně dne

Za příkazce:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
Starosta města

Mariánské Lázně dne

Za příkazníka:

.....
Ing. Richard Stoklasa