



Číslo smlouvy objednatele: ORM/2025/01501/3

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Hradby v Žatci - I. etapa III. vyhlášení“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: 9005-422481/0100  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781  
ID datové schránky: q7ebuu4

dále jen „objednatel“

##### **Gardenline s. r. o.**

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21435

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Tel.:  
E-mail:

- ve věcech technických:

Tel.:  
E-mail:

Tel.:  
E-mail:

- ve věcech stavby:

Tel.:  
E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

KB, a.s.; ČSOB, a.s.

107-1361330237/0100; 194984094/0300

(dále jen "zhotovitel")

## II.

### Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 01. 2025 k provedení stavby: „Hradby v Žatci - I. etapa III. vyhlášení“ ve znění dodatku č. 2 ze dne 21. 06. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 26. 03. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k rozšíření zadání, které se rozšířilo o navýšení počtu bm kabelu nutného k položení pro naspojkování původní trasy veřejného osvětlení, pokládka nové kanalizace vč. šachty, oprava opěrné zdi schodiště u Kněžské branky, zároveň také došlo k odečtům za ponechání betonů v chodníku, tyto odečty činí -229.219,23, - Kč bez DPH (-277.355,27, - Kč s DPH). Rozšířením zadání dojde k navýšení ceny o 871.308,06, - Kč bez DPH (1.054.282,75, - Kč s DPH) a také o prodloužení termínu o 150 kalendářních dní.

## III.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo spočívající ve změně odst. 1 čl. VI. Termín plnění, a to v následujícím znění:

**Původní znění odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do 530 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 v článku VII. Cena díla

**Původní znění odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem takto:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH                                                                        | 51 502 511,60 Kč |
| DPH z ceny díla                                                                          | 10 815 497,40 Kč |
| Cena celkem za dílo vč. DPH                                                              | 62 318 039,10 Kč |
| Slovy: šedesát dva milionů tři sta osmnáct tisíc třicet devět korun českých deset haléřů |                  |

#### **IV.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
4. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 752/2025 ze dne 01. 09. 2025.

Za objednatele:  
Žatec,

Za zhotovitele:

.....  
Město Žatec  
Ing. Radim Laibl  
starosta

.....  
Gardenline s. r. o.  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



Žatec

