

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 20141/2025-SŽ-OŘ PLZ-SMT

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-555/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 20-01 Rekonstrukce mostu

SO 10-01 Železniční svršek a spodek

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 5.6. 2025/XXX

Stručný popis změny:

ZBV 1 – Doplnění ochrany stříkané izolace pryžovými pásy

ZBV 2 – Prodloužení zatrubnění potoka pod mostem

ZBV 3 – Dočasné zatrubnění a přesypání příkopu u železničního přejezdu, demontáž a zpětná montáž 1 ks výstražníku se závorou na přejezdu P705

ZBV 4 – Zpevněná montážní plocha pro jeřáb a pilotovací soupravu

ZBV 5 – Navýšené množství výztuže opěr

ZBV 6 – Desky v úložných prazích pro osazení lisů

ZBV 7 – Uložení vytlačeného materiálu z tryskové injektaže na skládku

ZBV 8 – Odpočet zatěžovací zkoušky

ZBV 9 – Odpočet objemu základy

ZBV 10 – Dodatečné úpravy železničního svršku

Seznam příloh:

Příloha č.1: Podrobný popis změny

Příloha č.2: Rozpis ocenění změny položek

Příloha č.3: Doklady

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 35 880 179,50 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 2 626 065,82 Kč, tj. 7,32 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 2 150 308,30 Kč tj. 5,99 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 475 757,52 Kč tj. 13,31 % z ceny dle SOD.

V ocenění variací ~~jsou/nejsou~~ (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☐ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**

☒ **s dopadem do dílčího termínu podrobného harmonogramu** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

- ☐ posun dílčích milníků o ... dnů.
- ☐ posun závazných milníků o ... dnů.
- ☐ posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.
- ☐ posun konečného termínu díla o ... dnů.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací:

ZVB č. 1	§222/4 – de minimis
ZVB č. 2	§222/5 – nezbytné změny pro dokončení díla
ZVB č. 3	§222/5 – nezbytné změny pro dokončení díla
ZVB č. 4	§222/5 – nezbytné změny pro dokončení díla
ZVB č. 5	§222/4 – de minimis
ZVB č. 6	§222/4 – de minimis
ZVB č. 7	§222/4 – de minimis
ZVB č. 8	§222/4 – de minimis
ZVB č. 9	§222/4 – de minimis
ZVB č. 10	§222/5 – nezbytné změny pro dokončení díla

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z předschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.
Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 20-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 10-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
Celkem	XXX	XXX	XXX	XXX	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů:

2 626 065,82 Kč

1) Zhotovitel: EDIKT a.s

Jméno: **XXX**

Datum: 04. 08. 2025 Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 04. 08. 2025 Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 05. 08. 2025 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 13. 08. 2025 Podpis

5) Stanovisko NT:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 13. 08. 2025 Podpis

6) Stanovisko NPI :

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 13. 08. 2025 Podpis

7) Stanovisko Ř OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 14. 08. 2025 Podpis