



číslo smlouvy objednatele: S/011/2024/SD

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/6

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** **Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie**
se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč
zastoupený: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou, ředitelkou
IČ: 00666271
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu:
právní forma: Příspěvková organizace
ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: Pr 409

(dále jen jako „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: tel. č.

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat: tel. č.

b) **Zhotovitel:** **PV STAV eu s.r.o.**
se sídlem: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
zastoupený: Bc. Petr Velhartický, tel., email:
tel. č.:
IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedená u Kraj. soudu v Českých Budějovicích C12119

(dále jen jako „zhotovitel“)

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce hlavního stavbyvedoucího: tel.
e-mail:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále také „SoD“) na zhotovení díla „**Demolice a výstavba DZR Libníč**“. Z důvodu různorodosti podloží pro novostavbu domů sociálních služeb Libníč, které se nedalo předpokládat, v rámci uzavřené smlouvy o dílo, v souladu s ustanovením čl. XVII., se na základě dohody obou smluvních stran mění harmonogram realizace díla uvedený v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a prodlužuje se z původních 420 kalendářních dnů o 72, tj. na 492 kalendářních dnů.



Tento dodatek navazuje na Dodatek č. 1 uzavřený dne 23. 12. 2024, který řešil pouze změnu ceny za dílo schválené usnesením č. 206/2024/RK-3 ze dne 4. 12. 2024, tedy v době, kdy ještě nebylo zřejmé, o jakou dobu bude nezbytné prodloužit harmonogram stavebních prací.

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu z důvodu realizace víceprací na základě žádosti v příloze č. 1, která obsahuje i souhlasné stanovisko TDS.

Všichni účastníci jsou si vědomi, že musí být dodržen sjednaný termín ukončení stavby kvůli možnosti čerpání finančních zdrojů z EU dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na projekt „**Demolice a výstavba DZR Libnič**“, reg. č. **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010649**.

III. Nové znění čl. III. odst. 1

Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli dle čl. VIII. odst. 1. této smlouvy.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: **do 492 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.**

IV. Všeobecná ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo pouze v uvedených oddílech, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí dodatku je žádost zhotovitele a vyjádření TDS.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

Příloha: Žádost zhotovitele

V Prachaticích dne
za zhotovitele: 04.09.2025

V Libníči dne
za objednatele: 05.09.2025

.....
PV STAV eu s.r.o.
Petr Velhartický - jednatel

.....
Mgr. Lenka Hebíková Kubátová
ředitelka