

název díla:	Sanační opravy kolektoru Ďáblice - 3.stavba - úsek Š210 - Š208		
smlouva číslo:	SODM - 7/2025	ze dne:	07.02.2025
zhotovitel:	KSF spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	15.09.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.09.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Dne 28. 3. 2025 po odstranění zdegradovaných částí betonu stěny v úseku č. 1 v místě přibetonávky stěny bylo obnaženo kanalizační potrubí průměru cca 500mm. Potrubí je zakončeno před stěnou kolektoru a zazděno CDM cihlami. Z potrubí prosakuje voda z neznámého zdroje. Z historických dokumentací bylo zjištěno, že při výstavbě kolektoru bylo v této části přerušeno potrubí, které by nemělo být funkční. Po konzultaci s PVK a TSK, bylo zjištěno, že se jedná o potrubí ve správě TSK, do kterého je zřejmě napojena uliční vpust'. Po dohodě se správcem TSK je přislíbena oprava potrubí v období 07-08/2025. Přibetonávka stěny v tomto úseku bude provedena po opravení potrubí a zajištění, že budou zastaveny průsaky z potrubí. Z důvodu opravy potrubí bude termín dokončení posunut do 15. 9. 2025.

Dne 6. 8. 2025 byla zrušena uliční vpust' a potrubí bylo z povrchu zaslepeno. Průsaky v kolektoru ze stěny jsou neustále aktivní. Bylo rozhodnuto, že bude vybourána zazdívka potrubí. Po vybourání zazdívky bylo zjištěno, že potrubí je v celé profilu plné nánosů a prosakuje jimi voda. Nánosy byly odstraněny cca 0,7m od hrany stěny kolektoru. Potrubí bude zazděno a utěsněno pomocí bentonitového pásku. Dále bude vyplněno betonem spolu s betonovou přízdívkou stěny kolektoru. Vícepráce na vybourání a zazdění potrubí je předmětem soupisu víceprací změnového listu č.2.

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Bc. Martin Šulc	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	1,32%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 873 738,81 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	37 770,35 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	39 635,76 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 951 144,92 Kč

Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	22.08.2025
------------	-------------------	--------------	------------