


**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.04.2023**

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum“

**I.
Smluvní strany**


- 1. Objednatel**
Univerzita Karlova
Matematicko – fyzikální fakulta
zastoupená doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
adresa Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 38330021/0100



(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

- 2. Zhotovitel**
ALTRON, a.s.
zastoupená Ing. Milošem Macúchem, členem správní rady
se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21, Praha 4
IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3609
bankovní spojení (číslo účtu): 2507810108/2600 a 1021105711/5500



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

**II.
Úvodní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 smlouvu o dílo, ke které dne 20.03.2025 uzavřely dodatek č. 1, (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **„Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum“**.
- Smluvní strany se v souladu s odstavcem 158. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „**Dodatek**“).
- Předmětem plnění dle Smlouvy o dílo je:
 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“),

a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“), a to včetně zpracování hlukové studie a rozptylové studie;

- zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby dle Stavebního zákona a přílohy č. 13 k Vyhlášce o dokumentaci staveb (tj. včetně zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr);
- inženýrská činnost ve výstavbě ve vztahu ke Stavbě;
- spolupráce při výběru zhotovitele Stavby;
- výkon autorského dozoru při provádění Stavby.

(dále jen „**Předmět plnění**“).

4. Klasifikace změn Smlouvy o dílo dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III. Předmět Dodatku

Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona

1. Smluvní strany se v průběhu provádění Předmětu plnění dle Smlouvy o dílo dohodly, že se rozsah Předmětu plnění, který je specifikován ve Smlouvě o dílo, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona na základě schváleného změnového listu č. 01, který je přílohou tohoto Dodatku, takto:

- ZL01: Po ukončení a realizaci etapy 0 došlo ze strany Objednatele ke změně koncepce a upřesnění požadavku na projektovou dokumentaci pro etapu 1 a 2 (zejména v oblasti kapalinového chlazení), a to z důvodu použití konkrétního typu výpočetního zařízení nesouvisejícího s dodávkou pro etapu 1 a 2, které vyžaduje specifické chlazení, v důsledku čehož se Předmět plnění dle čl. IV. odst. 7.2. Smlouvy o dílo rozšiřuje o práce realizované a hrazené nad rámec ceny Předmětu plnění.

Tento změnový list vznikl v důsledku dodatečného požadavku Objednatele na změnu projektové dokumentace pro etapu 1 a 2 v oblasti kapalinového chlazení z důvodu použití konkrétního typu výpočetního zařízení, které vyžaduje specifické chlazení.

Smluvní strany prohlašují, že tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst ceny Předmětu plnění v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

Vliv provedených změn na cenu Předmětu plnění

2. Změnou dle tohoto Dodatku se cena Předmětu plnění navyšuje o 54.800,- Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly na zrušení odst. 27 Smlouvy o dílo a jeho nahrazení novým odst. 27 v následujícím znění:

„27. Celková cena za realizaci Předmětu plnění činí 1.504.800,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Předmětu plnění“). Cena Předmětu plnění je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“) a v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Vliv provedených změn na termíny provádění Předmětu plnění

3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené změny nemají na termín pro dokončení Předmětu plnění vliv.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**Zákon o registru smluv**“).

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž jej obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

– Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 s přílohou

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Zhotovitel

Ing. Miloš Macúch, členem správní rady
ALTRON, a.s.

Protokol o změně díla		Změnový list č.: 01	
Předmět díla:	Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum		
Objekt:	Garáže v areálu Univerzity Karlovy Matematicko-fyzikální fakulty v Troji		
Objednatel:	Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta		
Zhotovitel:	Altron, a.s.		
TDS:			
Projektant:	ALTRON, a.s.		
Popis změny: Změna koncepce kapalinového chlazení pro etapu č.1 a č.2			
Odůvodnění změny: Změna koncepce kapalinového chlazení pro etapu č.1 a č.2 Stávající stav: V rámci IV. Předmět plnění, kapitola 7., odstavec 7.2 došlo k úpravě zadání od investora z důvodu použití konkrétního typu výpočetního zařízení v raccích, které požaduje specifické chlazení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace	X
		Zápis do SD	
Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Altron a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle pův. HMG	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	28.08.2025	
	Projektant:	28.08.2025	
	Objednatel:	28.08.2025	
přílohy	Bližší popis a nacenění změny - dok. ZL01 - Příloha		

Předmět výkonu VCP v oblasti projekčních prací - 2. etapa - DIRECT LIQUID TO CHIP (dodatek SOD č.2 - změna koncepce kapalinového chlazení pro etapu č.1 a č.2								výkazy		cena	
Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum - projektová dokumentace Z05749	popis výkonu AD	účastník	projektová činnost	autorský dozor v terénu	autorský dozor v kanceláři	účast na KD / prohlídka lokality	místo výkonu	celkový počet hodin	sazba dle SOD CT06456 (1100 Kč / hod)	cena celkem	cena celkem za fakturované období
								50		cena celkem	
	Konzultace s investorem - záměr - změna již vydané DPS (etapa č.2)	Staněk	0	5	5	0	Praha	10	1100		54800
	Změny technického řešení - zpracování draftu projektové dokumentace	Staněk	13	0	0	0	Praha	13	1100		
	Změny technického řešení - chlazení - požadavky na jiné profese	Staněk	15	0	0	0	Praha	15	1100		
	Úprava výkazu výměr / rozpočtu na etapizaci výstavby (0.etapa, 1. etapa, 2. etapa)	Krejčí, Staněk	12	0	0	0	Praha	12	1100		

podpis: