

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. 1. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Energetické úspory gastro provozu na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o.“

I. Smluvní strany

1. Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: 
IČO: 00055166
DIČ: CZ00055166
Datová schránka: zypc826

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Statutární zástupce:



IČO: 440 26 421

DIČ: CZ44026421

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 3612

Bankovní spojení, č.ú./kód banky MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 188612593/0600

Datová schránka: z3krqzt

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2025 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem: „Energetické úspory gastro provozu na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku známy a nebylo možné je nikterak předvídat. Provedení víceprací zapříčinilo nutnost prodloužení doby plnění, což je předmětem tohoto dodatku. Vícepráce vznikly v následujících oblastech:

a) Vzduchotechnického zařízení – v původních projektových podkladech se předpokládalo provedení výměny pouze VZT jednotky, nicméně v rámci realizace bylo nezbytné provést větší zásah do vzduchotechnického systému, než bylo původně zadavatelem uvažováno a specifikováno v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku;

b) Elektroinstalace – bylo nezbytné provést úpravu a doplnění rozvaděčů, doplnění slaboproudých rozvodů, nových kabelových rozvodů a nezbytnou stavební výpomoc;

c) Zdravotechnická instalace - v rámci provádění stavebních úprav, došlo ke zjištění havarijního stavu ležaté kanalizace v 1. PP, kdy byla nutná její rekonstrukce vč. navazujících nezbytných stavebních prací. Jednalo se tedy o větší zásah do rozvodů ZTI, než bylo původně zadavatelem uvažováno a specifikováno v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku;

d) Stavební úpravy - jedná se převážně o úpravy v rámci 3. NP, kdy bylo nutné realizovat stavební úpravy strojovny vč. nezbytných rozvodů TZB, stávající strojovna převážně její rozměry byly nevyhovující pro umístění nové VZT jednotky.

3. Přesný rozsah a hodnotu víceprací si smluvní strany ještě upřesňují.

4. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. V důsledku provedených změn bylo nezbytné prodloužit dobu plnění o 18 dnů. Čl. VII odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen po odsouhlasení DPS ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu ohlásit stavbu příslušnému stavebnímu úřadu. O vydání souhlasu Zhotovitel Objednatele písemně informuje. Zbývající části díla budou provedeny **do 3 měsíců a 18 dnů** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Pakliže Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu ani do 31. 12. 2026, nemá již Zhotovitel povinnost plnit dle Smlouvy, je mu dána pouze možnost.“

2. Předmětná změna je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změnu zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vícepráce, které jsou předmětem změny, bylo nezbytné provést, jelikož nebyly zahrnuty v původních projektových podkladech.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení podepsané oběma smluvními stranami.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Objednatel

V Moravském Krumlově dne 8. 8. 2025



Střední škola dopravy, obchodu a služeb
Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Zhotovitel

V Moravském Krumlově dne 8. 8. 2025



OSP, spol. s r.o.