

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal-41/2012

č. smlouvy zhotovitele: 12-P3-45 na vyhotovení územního plánu

pro město Rakovník

1. Objednatel:

Název, adresa:

Město Rakovník

Zastoupené:

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník JUDr. Pavlem Jenšovským,

starostou

IČO: DIČ:

00244309 CZ00244309

Bankovní spojení:

XXXXXX

2. Zhotovitel:

Název,

Ing. Radimem Gillem, jednatelem

adresa:

45797170

CZ45797170

Zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 11622

IČO:

Bankovní spojení:

XXXXXX

DIČ:

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. OVal-41/2012

čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2012 smlouvu o dílo č. objednatele OVal-41/2012, č. zhotovitele 12-P3-45 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou komplexní projekční činnosti při zhotovení územně plánovací dokumentace - Územní plán Rakovník. Z důvodů podstatných překážek při plnění díla mají nyní obě smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění etapy C. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o

dílo je výlučně prodloužení termínu plnění díla - etapy C specifikované v čl. II tohoto dodatku.

čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. čl. III odst. 4 smlouvy o dílo na prodloužení dílčího termínu plnění díla - plnění etapy C - zpracování Návrhu Územního plánu Rakovník z důvodu nepředvídatelných, objektivních podstatných překážek na straně objednatele i zhotovitele. Termín plnění díla etapy C se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2015.

Smluvní strany shodně určují podstatné překážky, které bránily dodržení původně sjednaného termínu.

1. V průběhu zpracování Návrhu ÚP Rakovník vypsaly další problémy k řešení a potřeba, doložit další podklady a požadavky (poslední podklady a požadavky byly objednatelem doloženy až 26. 2. 2015).
2. Bylo nezbytné reagovat na nově vydávané a schvalované dokumenty závazné pro zpracování územně plánovací dokumentace (potřeba zohlednit a do ÚP Rakovník zapracovat nové požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Vládou ČR dne 15. 4. 2015, a dále potřeba zohlednit a do ÚP Rakovník zapracovat nové požadavky vyplývající z novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 4. 2015).

čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, přičemž dvě z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města Rakovník č.873/15 ze dne 16. 9. 2015.
4. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění.

V Rakovníku dne

V Praze dne

JUDr. Pavel Jenšovský
za objednatele

Ing. Radim Gill
za zhotovitele