

**DODATEK č. 5****ke smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“****Název projektu: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení  
žst. Lovosice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013  
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „**Objednatel**“)  
*číslo smlouvy:* E618-S-737/2015/sij  
ISPROFOND: 5423520011

a

**AŽD Praha s.r.o.**  
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17  
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 14616  
bank. spojení: č. účtu:  
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodní ředitel, na základě plné moci  
dále také jako „**vedoucí účastník společnosti**“

a

**MONZAS, spol. s r.o.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01  
IČ: 44222734, DIČ: CZ44222734  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 1713  
zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti  
dále také jako „**další účastník společnosti**“

společníci společnosti „**Společnost Lovosice**“

uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 5.12.2014, dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10, kdy vedoucím účastníkem společnosti „Společnost Lovosice“ je obchodní firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 149-PVO/2014

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku byly nepředvídatelné okolnosti při realizaci prací, na jejichž základě došlo k dodatečným úpravám sdělovacího a definitivního zabezpečovacího zařízení.

Tato skutečnost byla zapříčiněna zejména dodatečnými požadavky obce Sulejovice (žádost ze dne 05.06.2017 na doplnění světelné signalizace žel. přejezdu v km 2,153 (P2268), TÚ Lovosice - Čížkovice) a SŽDC, s.o., TÚDC Praha (ve vazbě na aktualizaci dokumentu Základní technické specifikace dálkových optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC ze dne 27.06.2017, č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14), které mají za důsledek dodatečnou nepředpokládanou změnu rozsahu díla.

Tyto skutečnosti si mimo výše uvedené vyžádaly nezbytnou aktualizaci předmětné části projektové dokumentace a návazně dodatečné úpravy dokumentace Zhotovitele, změnu rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu P2268 a jsou předmětem změnových řízení dle směrnice Objednatele (SŽDC) č. 105, Změny během výstavby. Dalším důvodem je také časová náročnost návazných legislativních úkonů Drážního úřadu Praha spojených s rozhodnutím o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí a následně se změnou stavby před jejím dokončením.

Na základě těchto skutečností a současně s přihlédnutím k efektivnímu využití naplánovaných výluk železničního provozu, minimalizací omezení provozování dráhy a administrativních opatření k zajištění bezpečnosti železniční dopravy, došlo k prodloužení časové náročnosti díla a návazných prací. Termín pro dokončení stavebních prací na částech díla specifikovaných v příloženém věcném a fin. harmonogramu prací (příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5) se posouvá o 2 měsíce a 16 dnů, tedy na celkovou lhůtu stavebních prací v délce 31 měsíců a 28 dnů, a tudíž dochází ke změně článku 3. odst. 3.6 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací. Celková lhůta pro provedení díla se tak návazně posouvá o 2 měsíce a 16 dní, tedy na celkovou lhůtu pro provedení díla v délce 35 měsíců a 28 dnů, tj. do termínu 15.03.2018.

Posun aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení přejezdu P2268 vyvolá změnu termínu dokončení realizace těchto návazných činností (dílní části stavby):

- Dokončení PZZ P2268 a jeho vazeb na TZZ v úseku Lovosice – Čížkovice (část PS 12-12-01)
- Dokončení vodorovného značení a svodidel na přejezdu P2268 (část SO 01-13-01)
- Stavební úpravy na ústředním stavědle žst. Lovosice je možno v celém rozsahu provést až po aktivaci definitivního zabezpečovacího zařízení (část SO 01-21-01)
- Rušení izolovaných styků, které budou využity pro činnost stávajícího zabezpečovacího zařízení až do doby aktivace definitivního PZZ (část SO 01-11-01)

- Dokončení demontáží stávajícího zabezpečovacího zařízení a montáž definitivního obslužného pracoviště (část PS 01-11-01AC a PS 01-11-01B)
- Zafouknutí a ukončení DOK v úseku Lovosice – Žalhostice (část PS 11-21-01)

## I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, uzavřené dne 18.3.2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a č. 4, na úpravě čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy takto:

### 1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **35 měsíců a 28 dnů** od zahájení stavebních prací a končí dnem **15.03.2018** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **29 měsíců a 12 dnů** ode dne zahájení stavebních prací a končí dnem **30.08.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), s **výjimkou PS 01-11-01AC, PS 01-11-01B, PS 12-12-01, SO 01-11-01, SO 01-13-01 a SO 01-21-01**, u nichž lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **31 měsíců a 28 dnů** a končí dnem **15.11.2017**. Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je **do 4 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce (vedoucí Zhotovitel), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

2. V souvislosti s výše uvedenou skutečností smluvní strany ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a nahrazují ji přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

## II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č.5.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, č. smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a č. 4, nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 na internetových stránkách objednatele.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1: aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy - harmonogram postupu prací.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne  
Objednatel: 25-08-2017

V Praze dne  
Zhotovitel: 11-08-2017  
za AŽD Praha s.r.o.

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.

za MONZAS, spol. s r. o.

**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.





ID	Název úkolu	Období	Zahájení	Dokončení	Plánující
76	Konečná příjímka	1 den	27.07.17	27.07.17	95051
77	PS 12-12-01 Lovosice-Ústí nad Labem, TZZ	310 dny	01.04.17	15.11.17	
78	PZZ v km 1,004	45 dny	01.01.17	14.02.17	
79	PZZ v km 2,152	81 dny	22.08.17	14.11.17	
80	AH0200 680kVního TZZ	71 dny	15.08.17	25.09.17	
81	Vazba PZZ a TZZ	81 dny	22.08.17	14.11.17	
82	Konečná příjímka	1 den	15.11.17	15.11.17	95051
83	PS 13-13-01 Lovosice-Chotiměř, TZZ	11 dny	15.08.17	25.08.17	
84	Aktivace 680kVního TZZ	71 dny	15.08.17	25.09.17	
85	Konečná příjímka	1 den	25.08.17	25.08.17	
86	PS 01-21-01 ŽST Lovosice, místní kabelizace	45 dny	17.07.17	20.08.17	
87	Zafixování měřičů DK	64 dny	17.07.17	20.08.17	
88	Konečná příjímka	1 den	20.08.17	20.08.17	
89	PS 01-21-01.1 ŽST Lovosice, úpravy DK ČDT	45 dny	17.07.17	20.08.17	
90	Dokonalí měření před a po	44 dny	17.07.17	20.08.17	
91	Konečná příjímka	1 den	20.08.17	20.08.17	
92	PS 01-21-01.2 ŽST Lovosice, úpravy adřislovačích kabelů SZB	45 dny	17.07.17	20.08.17	
93	Zafixování měřičů spojování na ZDK	44 dny	17.07.17	20.08.17	
94	Konečná příjímka	1 den	20.08.17	20.08.17	
95	PS 11-21-01 Záchvatka-Lovosice, přípojež adřislovačích kabelů	60 dny	17.08.17	15.10.17	
96	Konečná příjímka	1 den	15.10.17	15.10.17	
97	PS 12-21-01 Lovosice - Čtákovice, přípojež adřislovačích kabelů	1 den	25.08.17	25.08.17	
98	Konečná příjímka	1 den	25.08.17	25.08.17	
99	PS 13-21-01 Lovosice - Chotiměř, přípojež adřislovačích kabelů	1 den	23.08.17	23.08.17	
100	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
101	PS 01-22-01 ŽST Lovosice, roztráskové zařízení	1 den	23.08.17	23.08.17	
102	Konečná příjímka	1 den	25.08.17	25.08.17	
103	PS 01-23-01 ŽST Lovosice, adřislovač zařízení	1 den	25.08.17	25.08.17	
104	Konečná příjímka	1 den	25.08.17	25.08.17	
105	PS 01-23-02 ŽST Lovosice, přenosový systém	1 den	23.08.17	23.08.17	
106	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
107	PS 01-24-01 ŽST Lovosice, Ústí - ASHB	1 den	23.08.17	23.08.17	
108	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
109	PS 01-24-02 ŽST Lovosice, Ústí - ASHB	1 den	23.08.17	23.08.17	
110	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
111	PS 01-24-03 ŽST Lovosice, Ústí - EZS	1 den	23.08.17	23.08.17	
112	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
113	PS 01-24-04 ŽST Lovosice, Ústí - EZS	1 den	23.08.17	23.08.17	
114	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
115	PS 01-26-03 ŽST Lovosice, lamarový systém	1 den	23.08.17	23.08.17	
116	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
117	PS 01-27-01 ŽST Lovosice, informační systém	1 den	23.08.17	23.08.17	
118	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
119	PS 01-21-01.3 ŽST Lovosice, zařízení DRT a místní řídicí systém	1 den	23.08.17	23.08.17	
120	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
121	PS 01-21-01.2 Doplnění DRT a řídicího systému na ED ústí nad Labem	1 den	23.08.17	23.08.17	
122	Konečná příjímka	1 den	23.08.17	23.08.17	
123	SO 98-85-00 Výšlebocký objekt	120 dny	18.11.17	15.03.18	
124	CEO	120 dny	18.11.17	15.03.18	12:18:33
125	OSP	120 dny	18.11.17	15.03.18	12:18:33
126	Integrovaná síť	120 dny	18.11.17	15.03.18	12:18:33
127	Podpora bezpečnosti	120 dny	18.11.17	15.03.18	12:18:33
128	KOP	120 dny	18.11.17	15.03.18	12:18:33