

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ a „**Dohoda**“)

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s. (jako správce)
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předseda představenstva
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
17888
zastoupená **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti
Walterem Eggerem, jednatelem společnosti

a

Stavby mostů a.s. (dříve SMP CZ, a.s.)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená **Ing. Miroslavem Trnkou**, předsedou správní rady
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

účastníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „**Zhotovitel**“ či „**Společnost**“; **Objednatel** a **Zhotovitel** dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Společnost vznikla společenskou smlouvou ze dne 5.12.2016 za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ zadávané Objednatel (dále jen „**Stavba**“).
2. Společnost byla v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybrána jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ní dne 13.3.2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, č. obj.: E618-S-341/2018/PH; č. Zhot.: 17050089 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
3. V průběhu provádění prací na Stavbě se vyskytlo několik vnějších okolností, které komplikovaly postup prací na Stavbě, resp. si vyžádaly změnu původně plánovaného a sjednaného postupu prací. Těmito okolnostmi byly zejména i) nutnost změnit časové posloupnosti a návaznosti prací a ii) potřeba koordinovat Stavbu s dalšími realizovanými stavbami a pokyny Objednatel. Mezi Objednatel a Zhotovitelem došlo dne 22.10.2021 k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, kde bylo současně sjednáno prodloužení doby pro dokončení díla tak, že celková lhůta pro dokončení díla byla stanovena do 31.7.2022. Společnost svůj nárok uplatnila prostřednictvím dokumentu označeného jako Oznámení o vzniku nákladů nad rámec Smlouvy o dílo, č.j. 46/40/21-ša ze dne 22.10.2021. Následně Společnost ve stanovené lhůtě předložila vyčíslení svého nároku, přičemž předložené vyčíslení bylo ze strany Zhotovitele opakovaně doplňováno (dále jako „**Nárok 1**“).
4. Následně se v průběhu provádění prací na Stavbě vyskytlo několik vnějších okolností, které komplikovaly postup prací na Stavbě, resp. si vyžádaly změnu plánovaného a sjednaného postupu prací, resp. opětovné prodloužení termínu realizace. Těmito okolnostmi byly zejména i) požadavek na souběžný provoz nové trakční měnirny Zahradní Město a původní trakční měnirny Třešňovka po dobu přibližně dvou měsíců, ii) potřeba koordinace výluk pro snesení a úpravu geometrické polohy koleje č. 201 v ŽST Praha Zahradní Město, a iii) požadavek na realizaci nového železničního svršku a spodku v celé délce čekacích kolejí č. 303, 305, 307 a 309 na trati Malešice - Krč v rámci Stavby a související koordinace, a iv) kolize Stavby s jinou veřejnou zakázkou Objednatel v prostoru technologické budovy v Edenu. Mezi Objednatel a Zhotovitelem došlo dne 31.7.2022 k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, kde bylo současně sjednáno prodloužení doby pro dokončení díla tak, že celková lhůta pro dokončení díla byla stanovena do 30.11.2022. Společnost svůj nárok oznámila prostřednictvím dokumentu označeným jako Zdůvodnění prodloužení realizace Díla, č.j. 72/40/22-ša ze dne 24.03.2022. Následně Společnost ve stanovené lhůtě předložila vyčíslení svého nároku, přičemž předložené vyčíslení bylo ze strany Zhotovitele následně doplněno (dále jako „**Nárok 2**“).
5. Změna původně plánovaného a sjednaného postupu prací uvedeného v předchozích odstavcích vedla k nutnosti prodloužit lhůtu pro dokončení Stavby. Současně Společnost v důsledku předmětných změn vynaložila dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady vyvolané prodloužením celkové doby provádění stavebních prací na Stavbě.
6. Účelem této Dohody je vypořádat mezi Objednatel a Zhotovitelem finanční závazky výše definovaného nároku, tj. Nároku 1 a Nároku 2, a to v níže uvedeném rozsahu.
7. Současně aktuálně platí, že ve vztahu k podstatné části Nároku 1 a Nároku 2 nadále nepanuje mezi Smluvními stranami shoda ohledně jejich existence a důvodnosti (tento rozpor je pak ke dni uzavření této dohody řešen v rámci soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 17/2023). Zhotovitel proto konstatuje, že na úhradě těchto zbývajících částí Nároku 1 i Nároku 2 i přes uzavření této Dohody prozatím nadále trvá, a to v celé uplatněné výši.

I.

1. Předmětem vypořádání finančních závazků Objednatel a Zhotovitel v této dohodě je část Nároku 1 a část Nároku 2, který Zhotovitel předložil a uplatnil u Objednatel, a který Objednatel coby důvodný nárok Zhotovitel uhradí způsobem vymezeným v této Dohodě.
2. Zhotovitelem byly v rámci celého nároku (tj. Nároku 1 a Nároku 2) předloženy a uplatněny následující dílčí nároky uvedené v KČ bez DPH

- dílčí nárok „Metrostav – Buňkoviště“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Ostraha staveniště“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Oplocení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Bankovní záruka“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Pojištění“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Bankovní záruka“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Nájem pozemků“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Ostraha staveniště“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Pronájem lešení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Výrobní tým“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Správní režie z prodloužení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Nájem pozemků České dráhy, a.s.“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Elektrovize“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Staveništní doprava“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Výrobní tým“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Buňkoviště“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Výrobní tým“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Ubytování“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Přiměřený zisk“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Kopírovací služby“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Kancelářské potřeby“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Pitná voda“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Vodné“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Spotřeba elektrické energie“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Internetové připojení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Mobilní WC a oplocení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Odvoz odpadů“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Čištění kanalizace“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Úklid komunikací“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Čistící prostředky“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok „Metrostav – Deratizace“ ve výši [REDACTED]

- dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. - Parkování“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Kancelářské potřeby“ ve výši [REDACTED],
 - dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Spotřeba elektrické energie“ ve výši [REDACTED] Kč,
 - dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Mobilní WC“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Odvoz odpadů“ ve výši [REDACTED] Kč.
3. Objednatel posoudil dílčí nároky uvedené v odst. 2. tohoto článku dohody v celkové výši **124 864 754 Kč bez DPH¹** na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací. Objednatel konstatuje, že dle specifikace uvedené v čl. II této Dohody jsou části výše uvedených nároků důvodné a nadále je nerozporuje a je připraven k jejich úhradě. Ve zbytku je však Objednatel neuznává a jsou tak i nadále mezi Smluvními stranami sporné.

II.

1. S odkazem na výše uvedené je níže uveden aktuální přehled toho, které části Nároku 1 a Nároku 2 Objednatel považuje ke dni uzavření této Dohody za nesporné (a zavazuje se je tak uhradit způsobem uvedeným v čl. III této Dohody). Současně z přehledu vyplývá i to, které části Nároku 1 a Nároku 2 považuje Objednatel i nadále za sporné.
2. Dílčí nárok „Metrostav – Buňkoviště“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
3. Dílčí nárok „Metrostav – Ostraha staveniště“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Dílčí nárok „Metrostav – Oplocení“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
5. Dílčí nárok „Metrostav – Bankovní záruka“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
6. Dílčí nárok „Metrostav – Pojištění“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
7. Dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Bankovní záruka“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
8. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Nájem pozemků“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
9. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Ostraha staveniště“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
10. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Pronájem lešení“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
11. Dílčí nárok „Metrostav – Výrobní tým“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
12. Dílčí nárok „Metrostav – Správní režie z prodloužení“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.

¹ Původní výše Zhotovitelem uplatněného celkového nároku činila částku ve výši [REDACTED] Kč bez DPH, nicméně v průběhu posuzování celkového nároku došlo ze strany Zhotovitele ke snížení výše dílčích nároků, příp. Zhotovitel upustil od nárokování dílčích kapitol.

13. Dílčí nárok „Metrostav – Nájem pozemků České dráhy, a.s.“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
14. Dílčí nárok „Metrostav – Elektrorevize“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
15. Dílčí nárok „Metrostav – Staveništní doprava“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
16. Dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Výrobní tým“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
17. Dílčí nárok „Swietelsky Rail CZ s.r.o. – Buňkoviště“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
18. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Výrobní tým“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
19. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Ubytování“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
20. Dílčí nárok „Přiměřený zisk“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
21. Dílčí nárok „Metrostav – Kopírovací služby“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
22. Dílčí nárok „Metrostav – Kancelářské potřeby“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] bez DPH.
23. Dílčí nárok „Metrostav – Pitná voda“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
24. Dílčí nárok „Metrostav – Vodné“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
25. Dílčí nárok „Metrostav – Spotřeba elektrické energie“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
26. Dílčí nárok „Metrostav – Internetové připojení“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
27. Dílčí nárok „Metrostav – Mobilní WC a oplocení“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
28. Dílčí nárok „Metrostav – Odvoz odpadů“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
29. Dílčí nárok „Metrostav – Čištění kanalizace“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
30. Dílčí nárok „Metrostav – Úklid komunikací“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
31. Dílčí nárok „Metrostav – Čistící prostředky“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
32. Dílčí nárok „Metrostav – Deratizace“ Objednatel považuje zcela za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
33. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Parkování“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.

34. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Kancelářské potřeby“ Objednatel ke dni uzavření Dohody i nadále neuznává zcela.
35. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Spotřeba elektrické energie“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
36. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Mobilní WC“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
37. Dílčí nárok „Elektrizace železnic Praha a.s. – Odvoz odpadů“ Objednatel považuje částečně za důvodný a určuje k výplatě co do výše [REDACTED] Kč bez DPH.
38. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této Dohody tedy Objednatel považuje za důvodné a uhradí je v částce 47 961 400,19 Kč bez DPH.
39. Současně Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že zbývajících sporná část celkového nároku, tj. Nároku 1 i Nároku 2, ve výši 76 903 353,81 Kč bez DPH bude i nadále předmětem dalšího jednání stran.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle čl. II. odst. 38. uhradí Objednatel Společnosti na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 13.3.2018.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou ve smyslu této Dohody je Společnost oprávněna po nabytí účinnosti této Dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Společností.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

V Praze dne

Objednatel:

 04.09.2025 11:56
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018

V dne

Zhotovitel:

za Metrostav a.s. (jako správce):

 Digitální podpis:
25.08.2025
11:00:00

Ing. František Kočí
předseda představenstva

 Digitální podpis:
25.08.2025 12:30:04

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

za SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitální podpis:
25.08.2025
13:03:20

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti


 Digitale Unterschrift:
25.08.2025
13:04:29

Walter Egger
jednatel společnosti

za Stavby mostů a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.08.25
07:23:37 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.08.24
11:06:40 +02'00'

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 28.08.2025 08:34:31.922

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 24.08.2025 11:06:40

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.08.2025 08:34:31.922

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 02.07.2025 06:25:22

Platný do: 21.07.2028 06:25:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.08.2025 07:23:37

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.08.2025 08:34:31.922

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.01.2024 12:56:31

Platný do: 06.02.2027 12:56:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.08.2025 11:00:00

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.08.2025 11:00:00.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.08.2025 11:00:00.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.03.2023 14:19:44

Platný do: 17.04.2026 14:19:44

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.08.2025 12:30:04

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.08.2025 12:30:05.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.08.2025 12:30:05.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.03.2023 13:42:24

Platný do: 17.04.2026 13:42:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.08.2025 13:03:20

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.08.2025 13:03:21.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.08.2025 13:03:21.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 11.02.2025 12:54:23

Platný do: 02.03.2028 12:54:23

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.08.2025 13:04:30

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.08.2025 13:04:30.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.08.2025 13:04:30.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.02.2025 14:02:41

Platný do: 09.03.2028 14:02:41

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5913083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9556ebb7-a867-44ae-9897-4f004dfafd2f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2025 08:34:32

Hash komponenty: 6f5d1942a9eca9f3304bdd01bc1a1b1304d677267ae82e2ab17a9cfc81bfb95c

Hashovací funkce: sha256Hex



f32d67ac-b8fe-4fef-92b7-9eba9183d638