

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/007068 ze dne 8. 11. 2023

číslo smlouvy objednatele: 2023/007068/2
číslo objednávky objednatele:
definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| a) smluvních: | Ing. Veronika Vítová, MBA |
| b) technických: | |

a

2. Zhotovitel:	AS Projekt s.r.o.
	zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložka 686
se sídlem:	Zelenohorská 380/60a, Hradiště, 326 00 Plzeň
IČO:	41636473
DIČ:	CZ41636473
zastoupený:	Ing. arch. Danielelem Němečkem, jednatelem

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 8. 11. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrské činnosti pro stavební akci „**Výstavba ubytovny v areálu atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel dne 29. 8. 2025 požádal o prodloužení termínu dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy – výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. Na riziko nedodržení původního termínu byl objednatel upozorněn více než 15 dnů před jeho uplynutím. Při zpracování projektu zhotovitel vycházel z informací společnosti ČEZ, a. s. a společnosti Lidl Česká republika s.r.o. (dále jen „Lidl“), podle nichž mělo být realizováno nové připojení včetně trafostanice, vedené mimo areál atletického stadionu. V průběhu realizace však došlo ke změně záměru společnosti Lidl, která od tohoto řešení ustoupila a rozhodla se zachovat stávající připojení vedené přes areál. Pro zajištění možnosti výstavby ubytovny je proto nezbytné kabel přeložit do nové polohy, vyprojektovat přeložku a nechat ji schválit společností Lidl. Přeložka se zároveň dotýká pozemků ve vlastnictví města Plzně, a proto je nutné získat souhlas Technických úřadů Magistrátu města Plzně. Jedná se o skutečnost, kterou zhotovitel nemohl předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
3. Stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) mění:

c) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru:

nejpozději do 27. 2. 2026

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 8. 9. 2025

Plzni dne 4. 9. 2025

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

AS Projekt s. r. o.
ing. arch. Daniel Němeček
jednatel