

Stavba „SILNICE III/05019: VELETINY, MOST EV. Č. 05019-3“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0208/25 č. zhotovitele 6-2026

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:
- ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +420 577 212 829
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

KKS, spol. s r. o.

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802
Zastoupený: Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +420 577 637 111
E-mail: kks@kksro.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 09.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0208/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05019: VELETINY, MOST EV. Č. 05019-3“ (dále jako „Dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/05019: VELETINY, MOST EV. Č. 05019-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 1.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 9 777 777,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 134 020,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 9 911 797,77 Kč bez DPH (tzn. změna závazku 1,37 % z původní hodnoty VZ).

II. Změny Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
- 2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
Původní text specifikace SO se doplňuje o následující text:

Změna 1.01

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady stavby

Při projednávání možnosti vypnout vedení VN vedoucí nad mostním objektem v průběhu realizace stavby byla správcem sítě tato možnost zamítnuta. Z toho důvodu je nutno po dobu stavby vedení VN zakrýt plastovými chráničkami a na místě bude přítomen dozor EGD odpovídající za pohyb mechanizace na staveništi.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky

Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

-	Cena bez DPH	9 911 797,77 Kč
-	DPH 21 %	2 081 477,53 Kč
-	Cena celkem vč. DPH	11 993 275,30 Kč

(slovy dvacet šest milionů šest set padesát devět tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých, 30/100)

2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

08.09.2025

08.09.2025

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
KKS, spol. s r. o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel