

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 01
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Přípojka vody (c)		
Název / označení změny:	prodloužení trasy z důvodu odkalení		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	28.01.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění položek nutných k provedení odkalení vodovodní přípojky. Důvodem této změny je nutnost doplnění vodovodního šoupátka a prodloužení vodovodní přípojky pro možnost provedení odkalení vodovodní přípojky. K doplnění došlo na základě požadavku Objednatele z důvodu úspory pitné vody při provádění odkalení vodovodní přípojky před zahájením provozu budovy na delší provozní dobu budovy např. z důvodu prázdnin. Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		78 699,28	Kč bezDPH
přípočty celkem:		85 061,18	Kč bezDPH
odpočty celkem:		-6 361,90	Kč bezDPH
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - zápis z KD ze 28.1.2025 - projektová dokumentace - situace dle požadavků Vodárny			

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		28.01.2025	
projektant		28.01.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		29.01.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		29.01.2025	
objednatel / OI MMP / referent		29.01.2025	
TDS		28.01.2025	
cenová kontrola		29.01.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 02
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Silnoproud (ch)		
Název / označení změny:	upřesnění přívodu el. vedení pro tepelné čerpadlo		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	28.01.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je doplnění položek el. vedení pro připojení tepelného čerpadla. Důvodem této změny je nutnost upřesnění přívodu el. vedení pro tepelné čerpadlo, konkrétně síly jističe, počet a druh kabeláže do objektu, neboť tepelné čerpadlo musí mít samostatné měření a přívodní kabel.			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		4 406,76	Kč bezDPH
přípočty celkem:		4 406,76	Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bezDPH
Přílohy: vícepráce/ méněpráce			
- zápis z kontrolní porady č.1 ze 28.1.2025			
- výkres 230936-BEN-Plzeň Lhota MŠ DTS-E-6-Model.pdf			
- e-mail od projektanta p. Josef Kreis z 8.4.2025			

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		28.01.2025	
projektant		28.01.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		29.01.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		29.01.2025	
objednatel / OI MMP / referent		29.01.2025	
TDS		28.01.2025	
cenová kontrola		29.01.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 03
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Stavební část (a)		
Název / označení změny:	provedení zemních prací pro izolaci základů		
Podklad pro změnu:	doplnění PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	20.02.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto ZL je nutnost doplnění položek pro zemní práce. Důvodem této změny je nutnost rozšíření provedení zemních prací tj. rozšíření hloubení rýhy a zásypu nutných pro provedení izolace základů pod terénem. V projektové dokumentaci nebylo uvedeno nutné rozšíření výkopu k provedení naprojektovaných částí konstrukcí pod terénem, bez kterého by tyto práce nemohly být provedeny. Bez rozšíření zemních prací by nemohlo dojít k řádnému Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		28 444,15	Kč bezDPH
přípočty celkem:		28 444,15	Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.02.2025	
projektant		20.02.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		21.02.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		21.02.2025	
objednatel / OI MMP / referent		21.02.2025	
TDS		20.02.2025	
cenová kontrola		21.02.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 04
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	stavební část (a)		
Název / označení změny:	skladba střechy - dopočet tvarovek a chybějící objem spádových klínů		
Podklad pro změnu:	nesoulad SP se skutečností, zápis z 4.KP 18.2.2025		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	18.02.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění tvarovek pro postupy střešní krytinou a doplnění spádových klínů EPS. Důvodem této změny je skutečnost, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že navržený počet prostupů střešní krytinou neodpovídá skutečné potřebě stavby. Důvodem pro navýšení počtu spádových klínů EPS bylo, že navržené množství neodpovídá skutečné potřebě stavby. Prostupy a spádové klíny EPS bylo nutné doplnit tak, aby mohlo být dílo řádně dokončeno. Výkaz výměr neuvažoval s tvarovkami a uvažoval s nedostatečnou průměrnou tloušťkou spádových klínů. Změna řeší doplnění položek a úpravu množství izolantu dle Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		80 505,67	Kč bezDPH
přípočty celkem:		80 505,67	Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		18.02.2025	
projektant		18.02.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		19.02.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		19.02.2025	
objednatel / OI MMP / referent		19.02.2025	
TDS		18.02.2025	
cenová kontrola		19.02.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 05
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	stavební část (a)		
Název / označení změny:	krytá terasa - dopočet skladby podlahy terasy a povrchové úpravy podhledu terasy		
Podklad pro změnu:	sjednocení SP a PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	20.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění chybějících položek. Důvodem této změny je nutnost doplnění chybějících položek, a to konkrétně pro skladbu podlahy a úpravy povrchů v prostoru kryté podlahy. Výkaz výměr neobsahoval položku pro skladbu podlahy P7 ani položku pro povrchové úpravy podhledu a sloupů terasy. Chybějící položky bylo nutné doplnit, aby mohlo být dílo řádně dokončeno. Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		181 925,14	Kč bezDPH
přípočty celkem:		181 925,14	Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.06.2025	
projektant		20.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		23.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		23.06.2025	
objednatel / OI MMP / referent		23.06.2025	
TDS		20.06.2025	
cenová kontrola		23.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 06
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	stavební část (a)		
Název / označení změny:	rozšíření venkovního schodiště		
Podklad pro změnu:	PBR stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	03.03.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	03.03.2025

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto ZL je zvětšení šířky schodiště. Důvodem této změny je požadavek PBŘ na šířku schodiště, když projektová dokumentace uvažovala s menší šířkou schodiště. Bez dodržení podmínek PBŘ by nebylo možné stavbu řádně zkolaudovat.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		89 158,91	Kč bezDPH
přípočty celkem:		440 461,25	Kč bezDPH
odpočty celkem:		-351 302,34	Kč bezDPH

Přílohy:

- vícepráce/ méněpráce - soupis
- faktura firmy MŠ KOVO

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		03.03.2025	
projektant		03.03.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		04.03.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		04.03.2025	
objednatel / OI MMP / referent		04.03.2025	
TDS		03.03.2025	
cenová kontrola		04.03.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 07
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	stavební část (a2)		
Název / označení změny:	odpočet oplocení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	15.07.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.07.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je nerealizace oplocení. Důvodem změny je požadavek objednatele, neboť při realizaci stavby objednatel vyhodnotil, že částečné oplocení dle projektové dokumentace není nutné. Oplocení objektu bude řešeno samostatně (mimo tuto veřejnou zakázku).			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-26 148,73 Kč bezDPH	
přípočty celkem:			
odpočty celkem:		-26 148,73 Kč bezDPH	
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		15.07.2025	
projektant		15.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		16.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		16.07.2025	
objednatel / OI MMP / referent		16.07.2025	
TDS		15.07.2025	
cenová kontrola		16.07.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 08
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:		Stavební část (a)	
Název / označení změny:		odpočet sítí na lešení	
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		15.07.2025	
Návrh pro změnu podal:		zhotovitel	Dne: 15.07.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je odpočet sítí na lešení. Důvodem změny je skutečnost, že místo stavby použití sítí na lešení nepožadovalo.			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-60 002,69 Kč bezDPH		
přípočty celkem:			
odpočty celkem:	-60 002,69 Kč bezDPH		
Přílohy:			
vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		15.07.2025	
projektant		15.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		16.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		16.07.2025	
objednatel / OI MMP / referent		16.07.2025	
TDS		15.07.2025	
cenová kontrola		16.07.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 09
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Stavební část (a)		
Název / označení změny:	změny vnitřních omítek		
Podklad pro změnu:	úspora při zachování kvality		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	10.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je požadavek objednatele na použití sádrovápenných omítek namísto vápenocementových. Důvodem změny je finanční úspora při realizaci omítek, přičemž kvalita sádrovápenných omítek je rovnocenná omítkám vápenocementovým.			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-167 506,53 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		400 520,79 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		-568 027,32 Kč bezDPH	
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		10.06.2025	
projektant		10.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		11.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		11.06.2025	
objednatel / OI MMP / referent		11.06.2025	
TDS		10.06.2025	
cenová kontrola		11.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 10
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	UT (g)		
Název / označení změny:	změna velikosti akumulární nádrže v kompletu tepelného čerpadla		
Podklad pro změnu:	zápis z KD z 2.6.2025		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	02.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je změna velikosti akumulární nádrže. Důvodem ke změně je skutečnost, že při realizaci díla byla nutná optimalizace prostorového uspořádání v technické místnosti, neboť navržená velikost 750l znemožňovala bezpečnou obsluhu jednotlivých zařízení v technické místnosti. Osazením menší akumulární nádrže nedojde ke snížení kvality užívání objektu.			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-26 234,56	Kč bezDPH
přípočty celkem:		99 665,44	Kč bezDPH
odpočty celkem:		-125 900,00	Kč bezDPH
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		02.06.2025	
projektant		02.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		03.06.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		03.06.2025	
objednatel / OI MMP / referent		03.06.2025	
TDS		02.06.2025	
cenová kontrola		03.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 11
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Stavební část (a)		
Název / označení změny:	doplnění dělicích stěn mezi dětské záchody		
Podklad pro změnu:	sjednocení SP a PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.07.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	20.07.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění položek pro dělicí stěny. Důvodem pro změnu je absence těchto položek v soupisu prací. Bez jejich doplnění by nebylo možné provést dílo v souladu se schválenou PD.			
Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		7 655,20 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		7 655,20 Kč bezDPH	
odpočty celkem:			
Přílohy: vícepráce/ méněpráce - soupis prací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.07.2025	
projektant		20.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		20.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		20.07.2025	
objednatel / OI MMP / referent		20.07.2025	
TDS		20.07.2025	
cenová kontrola		20.07.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2025/000117, č.z. 24TUOIN14

Stavební akce:	24TUOIN14 - Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa Projekt „Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716, je podpořen z dotace MPSV, programu Národní plán obnovy,
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace	ZL 12
---------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	Slaboproud (b)		
Název / označení změny:	doplnění hlásičů kouře		
Podklad pro změnu:	PBR stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.07.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	14.07.2025

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je doplnění položek pro instalaci 4 hlásičů kouře. Důvodem pro změnu je absence těchto položek v soupisu prací. Bez dodržení podmínek PBR by nebylo možné stavbu řádně zkolaudovat.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		7 007,60 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		7 007,60 Kč bezDPH	
odpočty celkem:			

Přílohy:

vícepráce/ méněpráce - soupis prací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		14.07.2025	
projektant		14.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		15.07.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí oddělení		15.07.2025	
objednatel / OI MMP / referent		15.07.2025	
TDS		14.07.2025	
cenová kontrola		15.07.2025	