

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1

Č. J.: 07247/VA/25

Sp. zn: S/01281/VA/25 (dále jen „Smlouva o dílo“)

ISPROFIN: 115V342003859

Akce č. : 0012/75/25

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591

telefon: xxxx

č. ú.: 18228011/0710

e-mail: xxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Bankovní spojení: KB HK

IČO: 46509283

telefon: xxxxxxxx

č. ú.: 894044-511/0100

e-mail: xxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. 2283 oddíl C

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Vzhledem k tomu, že na stavbě nastaly projektem nepředvídané okolnosti, a to že pro stabilní založení mírnějšího sklonu břehů Veselského rybníka je třeba ze zátopy odtěžit stávající asi 1 m hluboký nános sedimentu v prostoru určeném ke svahování břehů a pročistit přilehlé koryto,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

- 3.1 Předmět smlouvy - provedení stavby „**Revitalizace mokřadu Kroul**“ (dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace k provádění stavby zpracované Ing. Vojtěchem Černým (Envicons, s.r.o., sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice, IČ: 27366758) v říjnu 2022 je upřesněn a rozšířen o odtěžení 1305 m³ sedimentu ze zátopy Veselského rybníka v šířce 4,5 – 10 m při březích v místech založení nového pozvolného svahování břehů + 63 m³ z koryta. Odtěžený sediment včetně zbytků vegetace bude na pravém břehu uložen do zemníku na břehu rybníka, sediment z levého břehu bude uložen do protierozního valu a převrstven inertní zeminou. Zemina vytěžená ze zemníku bude použita pro mírnější svahování břehů a rozplavující se sediment z rybníka bude uložen do zemníku a přesypán inertní zeminou proto, aby se expanzivní orobinec širolistý vytěžený společně se sedimentem ze zátopy rybníka nešířil dále po lokalitě.

- 3.2 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 1 836 503,68 Kč

DPH 21 %: 385 665,77 Kč

Cena včetně DPH: 2 222 169,45 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.3 Příloha č. 3 Smlouvy o dílo (Oceněné soupisy prací) se doplňuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku (Nabídkový rozpočet – vícepráce).

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Oceněné soupisy víceprací

V Praze dne 29.8.2025

V Hradci Králové dne 27.8.2025

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel