

Evidenční číslo: d202500380
Agendové číslo: d202400468/1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d202400468

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Chomutov

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu [REDACTED]

Zastupuje: Mgr. Milan Märč, primátor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL

Název: PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ699006672

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. [REDACTED]

Zastupuje: Petr Kasper, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2024 smlouvu o dílo za účelem provedení zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany v průběhu provádění Díla zjistily, že rekonstrukci ulice je nutné provést po etapách, a zejména že tyto etapy bude potřeba neprodleně po jejich dokončení zkolaudovat a uvést do provozu, tedy předat Objednateli, aby mohlo být přistoupeno k realizaci dalších částí ulice a již zrekonstruované úseky uvolnit pro provoz. Smluvní strany proto tímto dodatkem sjednávají postupné předávání díla a upravují vzájemná práva a povinnosti s tím související.

1. Postupné milníky

- 1.1** V tabulce v bodě 4.1 Smlouvy se ruší údaje u pojmu Postupné milníky (1.1) a nahrazují se takto:

<i>Postupné milníky</i>	<i>1.1 a 16.9</i>	<i>Sjednávají se Postupné milníky spočívající v dokončení jednotlivých logických úseků ulice rekonstruované v rámci Díla. Rozsah jednotlivých úseků bude určovat Zhotovitel, a to průběžně podle toho, jak budou vydávána DIO na jednotlivé úseky. Jednotlivé Postupné milníky nemají smluvně stanovené termíny dokončení, jediným závazným termínem zůstává Doba pro dokončení díla jako celku.</i>
-------------------------	---------------------------	--

- 1.2** V čl. 16 Zvláštních smluvních podmínek (Volitelná ustanovení) se doplňuje nový článek 16.9 s názvem Postupné milníky, který zní:

16.9 Postupné milníky

Zhotovitel je oprávněn určovat rozsah jednotlivých Postupných milníků (úseků rekonstruované ulice Školní). O každém Postupném milníku a o jeho rozsahu je povinen informovat Objednatele vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co bude pro realizaci prací v daném úseku ulice Školní (příslušném Postupném milníku) vydáno opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“).

Zhotovitel je povinen k oznámení o Postupném milníku Objednateli přiložit Nabídkový položkový rozpočet, který se k příslušnému Postupnému milníku vztahuje, s uvedením Nabídkové částky tohoto milníku (Nabídková částka celého milníku i jednotlivé položky rozpočtu budou vycházet z celkové Nabídkové částky a jejích položek). V případě, že dílo bylo před stanovením Postupného milníku postupy stanovenými ve smlouvě změněno s dopadem na cenu Postupného milníku, bude k oznámení objednateli kromě Nabídkového rozpočtu pro Postupný milník přiložen i rozpočet aktuální s aktuální Smluvní cenou pro daný Postupný milník a jeho položky.

Každý Postupný milník bude označen pořadovým číslem. Při stanovení posledního Postupného milníku je Zhotovitel povinen takový milník označit nejen pořadovým číslem, ale výslovně a zřetelně i údajem o tom, že jde o milník poslední. V takovém milníku musí být zahrnuty veškeré dosud zbývající práce a položky rozpočtu, které nebyly součástí předchozích Postupných milníků.

Každý Postupný milník bude placen samostatně, obdobně dle ustanovení čl. 11 Smlouvy, včetně ustanovení o závěrečné platbě, která je však v takovém případě pouze dílčí závěrečnou platbou ve vztahu k Postupnému milníku. Po předání posledního Postupného milníku je Zhotovitel povinen předložit ještě i konečné závěrečné vyúčtování celého Díla dle čl. 11.4 Smlouvy.

Pro Postupné milníky, jejich provádění a předávání se přiměřeně použijí ustanovení smlouvy týkající se celého Díla. V Době pro dokončení musí být dokončeny a předány všechny Postupné milníky. Podmínkou dokončení a předání každého Postupného

milníku je předání veškerých dokumentů uvedených v Technickém zadání, které se k tomuto milníku vztahují.

Dokončením a předáním všech Postupných milníků se považuje za dokončené a předané celé Dílo.

Záruční doba se počítá samostatně pro každý Postupný milník zvlášť.

Na finanční záruku za splnění smlouvy dle čl. 8.1 Smlouvy nemá stanovení Postupných milníků vliv a Zhotovitel je povinen ji držet v plné výši po celou sjednanou dobu.

Finanční záruka za odstranění vad dle čl. 8.2 Smlouvy bude zhotovitelem zajištěna ke každému Postupnému milníku zvlášť, a to vždy v minimální výši odpovídající 5 % z Nabídkové částky příslušného Postupného milníku. Smluvní pokuta za její nepředložení nebo neudržení v platnosti bude počítána z Nabídkové částky příslušného Postupného milníku.

Postupným milníkem č. 1 je dokončení rekonstrukce ulice Školní v úseku definovaném v DIO č.j. MMCH/52707/205 ze dne 24.3.2025 a MMCH/120997/2025 ze dne 21.7.2025. Rozpočty dle odst. 2 se Zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

2.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. 534/25 ze dne 18. 8. 2025.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Chomutově

V Praze

Za Objednatele:
Mgr. Milan Märč
primátor

Za Zhotovitele:
Petr Kasper
předseda představenstva