

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **8588/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383

bank. spojení: xxx

xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6 - ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 29, 41 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 9	+ 945 416,72 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 14.....	+ 1 712 376,12 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 15.....	+ 3 054 106,83 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 16.....	+ 475 167,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 18.....	+ 3 912 096,09 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 22.....	+ 293 989,94 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 22	- 14 653,05 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 23.....	+ 110 538,71 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 29.....	+ 605 908,46 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 41.....	+ 1 778 262,69 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 41</u>	<u>- 881 195,07 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 11 992 014,44 Kč

1.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **11 539 063,73 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 06.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	3 466 697 573,91 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....	+ 11 992 014,44 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 11 539 063,73 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: ... 3 490 228 652,08 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 6;

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne ...9.9.2025.....

V Praze dne26.8.2025.....

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....26.8.2025.....

Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne29.8.2025.....

OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

.....29.8.2025.....

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

V Praze dne 18.8.2025

Elektrizace železnic Praha a.s.

.....

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

.....18.8.2025.....

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

AŽD Praha s.r.o.

.....26.8.2025.....

Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel

na základě plné moci

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 6

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 5	Vícepráce ZL č. 9,14,15,16,18,22,23,29,41	Méněpráce ZL č. 22 a 41	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 1 Q 2025 dle určení správce stavby č. 6	Cena dle Dodatku č. 6
PS 12-01-11.01	Zst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	244 642 733,06			878 433,08	245 521 166,14
PS 12-01-11.02	ZST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	134 682 468,13			227 718,55	134 910 186,68
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 243 722,37			110 823,06	10 354 545,43
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 685 530,74			4 423,84	2 689 954,58
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 761 703,77				10 761 703,77
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 199 450,38			9 449,76	1 208 900,14
PS 12-02-11	Zst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 624 423,21			3 220,19	12 627 643,40
PS 12-02-21	Zst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 494 758,20			2 950,42	2 497 708,62
PS 12-02-31	Zst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 796 421,19			352,63	2 796 773,82
PS 12-02-41	Zst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59				1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOCENO VAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00				0,00
PS 12-02-51	Zst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 268 670,26			363 294,51	51 631 964,77
PS 12-02-61	Zst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 681 612,74			777,99	7 682 390,73
PS 12-02-71	Zst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 782 065,63			81 278,35	9 863 343,98
PS 12-02-72	Zst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	700 221,57			738,65	700 960,22
PS 12-02-81	Zst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 795 428,02				7 795 428,02
PS 12-02-91	Zst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34				1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC	11 963 488,63	11 963 488,63			38 248,35	12 001 736,98
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídícího systému	4 263 834,81	4 263 834,81				4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov střed, zařízení DRT	2 278 469,92	2 278 469,92				2 278 469,92
PS 12-03-11	Zst. Havířov, zařízení DRT	5 425 104,83	5 425 104,83				5 425 104,83
PS 12-03-12	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava DRT	733 995,74	733 995,74				733 995,74
PS 12-03-41	Zst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24				467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21				3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55				10 725 280,55
PS 12-03-51	Zst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 252 614,57			359 992,19	14 612 606,76
PS 12-03-52	Zst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	33 150 005,61			954 239,68	34 104 245,29
PS 12-03-53	Zst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 569 253,89				9 569 253,89
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 300 030,22			108 003,92	2 408 034,14
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 301 853,67			1 423,15	2 303 276,82
PS 12-03-61	Zst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17				6 089 822,17
PS 12-03-62	Zst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 689,88				4 861 689,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35				2 574 596,35
PS 12-03-71	Zst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41				2 763 762,41
PS 12-03-72	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 564 378,06				9 566 352,58
PS 12-03-73	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 u technologické budově	11 553 679,53	11 553 679,53			3 063,89	11 556 743,42
PS 12-03-91	Zst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62				16 222 721,62
PS 12-04-11	Zst. Havířov, technologie výtlahů	4 045 531,66	4 045 531,66			116 106,76	4 161 638,42
PS 12-04-51	Zst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35				527 664,35
SO 00-14-01	Zst. Havířov, výstroj tratí	403 129,41	409 205,74			3 077,71	412 283,45
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	102 803 946,63			336 448,03	103 140 394,66
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbíli	3 381 024,18	3 381 024,18				3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 252 369,58			708 500,47	116 960 870,05
SO 12-10-01.1	Zst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	533 924 921,14			77 127,18	534 002 048,32
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbíli	11 324 019,15	11 324 019,15	475 167,00			11 799 186,15
SO 12-11-01	Zst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	164 917 656,33	3 490 638,81	881 195,07	103 795,19	167 630 895,26
SO 12-11-02	Zst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - dren	18 017 364,14	18 430 415,54				18 430 415,54
SO 12-11-03	Zst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 052 034,47				9 052 034,47
SO 12-11-04	Zst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 149 328,58			63 503,87	1 212 832,45
SO 12-11-05	Zst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34				2 670 614,34
SO 12-12-01	Zst. Havířov, nástupiště	39 907 753,96	41 312 167,71			12 313,00	41 324 480,71
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	42 174 728,59			636 637,73	42 811 366,32
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 292 748,99			145 568,61	7 438 317,60
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	530 689,44			26 607,52	557 296,96
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	11 888 061,13			324 410,63	12 212 471,76
SO 12-20-01	Zst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	153 249 158,19			1 748 496,38	154 997 654,57
SO 12-20-02	Zst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38				6 916 674,38
SO 12-20-03	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	72 953 330,59	110 538,71		318 499,71	73 382 369,01
SO 12-20-03.01	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	21 753 118,31			64 922,69	21 818 041,00
SO 12-20-04	Zst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	186 792 919,46	521 244,00			187 314 163,46
SO 12-20-05	Zst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	95 336 910,47	84 664,46		48 433,54	95 470 008,47
SO 12-21-01	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	44 186 969,24				44 186 969,24
SO 12-21-02	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 448 691,15				3 448 691,15
SO 12-21-03	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 269 954,92				24 269 954,92
SO 12-21-04	Zst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48				2 497 078,48
SO 12-22-01	Zst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	17 050 543,72			137 333,16	17 187 876,88
SO 12-22-02	Zst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop	723 590,37	741 824,85				741 824,85
SO 00-30-01	NEOCENO VAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00				0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16				443 303,16
SO 12-30-01	Zst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16				3 708 261,16
SO 12-31-01	Zst. Havířov, odvodnění nástupišť	6 086 550,16	6 305 854,21				6 305 854,21
SO 12-31-02	Zst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 776 490,30				1 776 490,30
SO 12-31-02.01	Zst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08				935 857,08
SO 12-31-03	Zst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 549 848,22			53 604,37	1 603 452,59
SO 12-31-04	Zst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	5 123 118,79				5 123 118,79
SO 12-31-05	Zst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	125 569,33			5 544,17	131 113,50
SO 12-31-06	NEOCENO VAT - Zst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-01	Zst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10				731 177,10
SO 12-32-02	Zst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71				717 270,71
SO 12-32-03	NEOCENO VAT - Zst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-04	Zst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51				1 800 815,51
SO 12-32-05	Zst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64				2 668 658,64
SO 12-32-06	Zst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21				1 431 272,21
SO 12-32-07	Zst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 851 467,11			24 711,06	8 876 178,17
SO 12-33-01	Zst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 135 620,39				1 135 620,39
SO 12-52-01	Zst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27				1 479 219,27
SO 12-52-02	Zst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01				1 240 048,01
SO 12-52-03	Zst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66				2 049 213,66
SO 12-60-01	Zst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	110 825 937,92			599 930,02	111 425 867,94
SO 12-71-01-10	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 512 614,72				18 512 614,72
SO 12-71-01-41	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17				1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45				569 848,45
SO 12-71-01-43	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41				435 865,41
SO 12-71-01-44	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36				335 042,36
SO 12-71-01-47	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 062 581,74				3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Zst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	28 674 770,67	851 256,69		272 696,10	29 798 723,46
SO 12-72-01-41	Zst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	311 868,42			12 744,21	324 612,63
SO 12-72-01-42	Zst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 565 569,59			125 761,26	2 691 330,85
SO 12-72-01-47	Zst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 187 904,26			119 311,63	3 307 215,91
SO 12-72-02-10	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	19 888 885,48	293 989,94	14 653,05	95 916,98	20 264 339,33
SO 12-72-02-41	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63				46 142,63
SO 12-72-02-42	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnické zařízení	808 456,86	819 082,59			17 044,33	836 126,92
SO 12-72-02-47	Zst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 592 624,39			52 814,07	1 645 438,46
SO 12-72-03-10	Zst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	6 206 562,94	6 206 562,94				6 206 562,94
SO 12-72-03-41	Zst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51				22 770,51

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 5	Vícepráce ZL č. 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 29, 41	Méněpráce ZL č. 22 a 41	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 1. Q 2025 dle určení správce stavby č. 6	Cena dle Dodatku č. 6
SO 12-72-03.42	Zst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67				130 178,67
SO 12-72-03.47	Zst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	511 775,66				511 775,66
SO 12-74-01	Zst. Havířov, zastřešení nástupišť	73 200 580,48	75 985 923,34			432 826,65	76 418 749,99
SO 12-74-02	Zst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 944 797,04				23 944 797,04
SO 12-77-01	Zst. Havířov, orientační systém	999 576,13	1 031 357,47			2 264,40	1 033 621,87
SO 12-79-01.01	Zst. Havířov, mobilář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	341 133,47				341 133,47
SO 12-79-01.02	Zst. Havířov, mobilář (dodávka mobiláře)	0,00	0,00				0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	32 863 033,77			79 169,71	32 942 203,48
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavedení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 046 720,27			39 870,00	3 086 590,27
SO 12-81-01	Zst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	312 834 954,78			249 264,46	313 084 219,24
SO 12-81-02	Zst. Havířov, zavedení kabelu 22kV na TP	607 602,19	607 602,19				607 602,19
SO 12-81-03	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 396 736,22			36 594,46	1 433 330,68
SO 12-81-04	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 331 125,94				1 331 125,94
SO 12-81-05	Zst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 068 817,92			40 255,20	1 109 073,12
SO 12-84-01	Zst. Havířov, EOv	15 660 520,51	15 711 890,99			360 922,27	16 072 813,26
SO 12-85-01	Zst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98				5 102 743,98
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 137 374,08			122 421,91	3 259 795,99
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Zst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 745 502,07			197 705,52	10 943 207,59
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOUO	1 556 019,73	1 556 019,73			48 861,49	1 604 881,22
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10				1 322 151,10
SO 12-86-01	Zst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	39 999 604,89			98 654,24	40 098 259,13
SO 12-86-02.1	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 944 534,87				8 944 534,87
SO 12-86-02.2	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00				1 322 206,00
SO 12-86-03	Zst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 326 179,29			121 133,35	8 447 312,64
SO 12-86-04	Zst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 561 940,14			4 109,34	7 566 049,48
SO 12-86-05	Zst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21				898 953,21
SO 12-86-06	Zst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37				1 725 270,37
SO 12-86-07	Zst. Havířov, DOUO	5 148 819,26	5 186 052,87				5 186 052,87
SO 12-86-08	Zst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 531 307,96				7 531 307,96
SO 12-86-09	Zst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38				24 233 399,38
SO 12-86-10	Zst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82				10 854 406,82
SO 12-86-11	Zst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 658 913,67			25 045,15	1 683 958,82
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 741 958,84			65 055,94	4 807 014,78
SO 12-87-01	Zst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 494 157,21			68 797,98	18 562 955,19
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85				1 008 388,85
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 639,70	615 639,70			29 855,94	645 495,64
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30				621 266,30
SO 12-88-01	Zst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62				1 356 092,62
SO 12-88-02	Zst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 917 729,41			15 919,99	1 933 649,40
SO 12-88-03	Zst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68				1 878 316,68
SO 12-88-04	Zst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47				1 081 523,47
SO 12-88-05	Zst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22				743 253,22
SO 11-86-52	NEOCENOVA T - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-51	NEOCENOVA T - Zst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-52	Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	940 830,63				940 830,63
	NEOCENOVA T - SO 11-86-53 Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-54	Zst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	309 005,61				309 005,61
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	6 308 271,51	1 755 543,06			8 063 814,57
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	2 635 598,00	330 167,02			2 965 765,02
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	171 583 280,44	4 974 652,87		98 068,62	176 656 001,93
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73				43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 466 697 573,91	12 887 862,56	895 848,12	11 539 063,73	3 490 228 652,08