

č.j. KRPS-213877-153/ČJ-2021-0100MN-VZ

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na dodatku této smlouvy následujícího znění:

Čl. I.

Smluvní strany

Koordinace engineering s.r.o.

zastoupená: Petrem Svobodou, jednatelem
sídlo: Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČ: 06512852
DIČ: CZ06512852
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: t98ta44

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 283434,

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Miloslav Brož, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Dne 4.4.2025 byla uzavřena smlouva o dílo č.j. KRPS-213877-92/ČJ-2021-0100MN-VZ.

Vzhledem k tomu, že stavba byla pozastavena od 13.6.2025 do 15.8.2025 z důvodu výskytu azbestu, jeho odstranění a likvidace, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku, který mění dobu plnění a navyšuje cenu za dozory o Kč 46 000,-- bez DPH, s DPH Kč 55 660,- - s tím, že čl. III. odst. 1 písm. a), a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní :

Článek III. odst 1. písmeno a) smlouvy zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- a) po dobu realizace stavebních prací, tj. do 20.11.2025 od předání staveniště.

Článek IV. odst. 1 smlouvy zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena za výkon: a) Technický dozor stavby

b) Koordinátor BOZP

a) Technický dozor stavebníka:

bez DPH	105 000,- Kč
---------	--------------

DPH 21% ve výši	22 050,- Kč
-----------------	-------------

CELKEM	127 050,- Kč
---------------	---------------------

Slovy: jednotodvacetsedmtisícpadesátkorun českých

b) Koordinátor BOZP:

bez DPH	56 000,- Kč
---------	-------------

DPH 21% ve výši	11 760,- Kč
-----------------	-------------

CELKEM	67 760,- Kč
---------------	--------------------

Slovy: šedesátsedmtisícsešdesátkorun českých

c) Cena celkem:

bez DPH	161 000,- Kč
---------	--------------

DPH 21% ve výši	33 810,- Kč
-----------------	-------------

CELKEM	194 810,- Kč
---------------	---------------------

Slovy: jednotodevadesátčtyřtisícosešdesátkorun českých

Čl. III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, jejíž platnost tímto dodatkem č. 1, smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změny.


Čl. IV.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Praze dne

dle elektronického podpisu



Miloslav Brož

vedoucí OSNM

Za zhotovitele:

V Praze dne

dle elektronického podpisu



Petr Svoboda

jednatel