

DODATEK č 08225-2025-4502-D-0130/96-01-019-X01308-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Předsanační doprůzkum včetně zpracování projektové dokumentace bývalého závodu Volary objekt mazutového hospodářství společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. SaNo CB s.r.o.**
se sídlem na adrese: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9208
zastoupen: Mgr. Milan Hornák, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08225-2025-4502-S-0130/96-01-019-X01308 ze dne 21. 3. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu, označeného jako „Předsanační doprůzkum a projekt bouracích a sanačních prací v prostoru bývalého závodu Volary – objektu mazutového hospodářství společnosti Jihočeské dřevařské závody, a. s. Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vyhotoveného zhotovitelem 12.8.2025, doručeného objednateli dne 12.8. 2025, evidovaného objednatelem pod č.j. : MF- 2877/2025/4502-28,

který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 spočívá v navýšení technických prací k provedení doplňkového průzkumu tj. zmapování podzemní technologie pro přívod mazutu (produktovody) k bývalé kotelně včetně sondáží a obnažení podzemních technologií a odebrání a vyhodnocení analýz vzorků.

Potřeba víceprací v hodnotě 29 230,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 29 230,00 Kč bez DPH, tj. 29,59%

Odůvodnění ZZS č. 1:

V průběhu prací byly objeveny nové skutečnosti, ale pro jejich ověření nebyl dosavadní rozsah prací dostačující. Zemními pracemi byly zastiženy podzemní technologie pro přívod mazutu k bývalé kotelně, která se nacházela na sousedním pozemku, a byl v nich zjištěn masivní obsah mazutu. Bylo doporučeno dokončit průzkumné práce podle schváleného projektu a rozšířit je k ověření rozsahu kontaminace i do prostoru bývalé kotelny na sousedním pozemku.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 128 030,- Kč (slovy: sto-dvacet-osm-tisíc- třicet korun českých)

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.4 Smlouvy nově zní takto:

„K zahájení veškerých činností souvisejících s předsanačním doprůzkumem dojde po odsouhlasení realizačního projektu ze strany objednatele na základě písemné výzvy od objednatele. Předsanační doprůzkum bude proveden a dokončen do 7 týdnů od uzavření Dodatku č. 08225-2025-4502-D-0130/96-01-019-X01308-01.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.9.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Českých Budějovicích dne 8.9.2025
Za SaNo CB s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Milan Horňák
jednatel