

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Změna č. 1: Změna tloušťky podlahy Změna č. 2: Vybourání podlahy Změna č. 3: Výměna otopných těles Změna č. 2: Vybourání podlahy Změna č. 4: Omítky na chodbě Změna č. 5: Doplnění dveří a zárubní Změna č. 6: Změna podlah v místnosti č. 109 Změna č. 7: Úprava ostění a nadpraží oken Změna č. 8: 3ks stoupačky voda, odbočky 1.PP Změna č. 9: Úprava parapetů, luxfer, překlady, sokly, drážka suterén Změna č. 11: Rozvod ve skladě, přeložka odpad.potrubí, chráničky Změna č. 12: Zazdívká otvorů, dlažba kolem dveří Změna č.13: Vložka generálního klíče + klíče	
	Změna č. 1: Změna tloušťky podlahy Hodnota víceprací činí 67 875,50 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6. Důvod změny: Doplnění kubatury betonu z důvodu větší tloušťky bouraných podlah	
	Změna č. 2: Vybourání podlahy Hodnota víceprací činí 23 906,05 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Důvod změny: Skladba bouraných podlah byla ve skutečnosti větší, než byl předpoklad.	
	Změna č. 3: Výměna otopných těles Hodnota víceprací činí 372 229,30 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Důvod změny: V původním rozpočtu byla zpětná montáž stávajících otopných těles. Vzhledem ke stavu radiátorů bylo rozhodnuto, že budou použity nové otopné tělesa. Dále musela být provedena i demontáž stávajících stoupaček v rámci patra a montáž nových (stávající byly v těsné blízkosti stěny a nebylo by možné provést obklady)	
	Změna č. 4: Omítky na chodbě Hodnota víceprací činí 300 437,74 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Důvod změny: V průběhu výstavby vznikl požadavek investora na opravu chodby, která navazuje na učebny.	
	Změna č. 5: Doplnění dveří a zárubní Hodnota víceprací činí 63 905,62 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Důvod změny: Na požadavek investora se vymění zbytek dveří na chodbě, která navazuje na učebny.	

Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)

Změna č. 6: Změna podlah v místnosti č. 109		
Hodnota víceprací činí	70 489,07	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Důvod změny: V místnosti 109 se původně neměly bourat a provádět nové podlahy. Tato místnost vznikla spojením dvou menších stávajících místností a po vybourání příčky mezi nimi bylo zjištěno, že podlahy jsou v jiných výškách a bylo potřeba je sjednotit.		
Změna č. 7: Úprava ostění a nadpraží oken		
Hodnota víceprací činí	35 877,06	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.		
Důvod změny: Z důvodu nutnosti snížení podhledu na co nejnižší úroveň (pod stropními trámy probíhají TZB trasy a bylo nutné podhled snížit pod tyto rozvody) byla zjištěna nerovnost nadpraží oken. Nadpraží bylo nutné vyrovnat a snížit na úroveň nejnižšího nadpraží v dané místnosti, aby bylo možné podhled osadit co nejnižší. Došlo rovněž k opravě ostění oken.		
Změna č. 8: 3ks stoupačky voda, odbočky 1.PP		
Hodnota víceprací činí	114 480,33	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.		
Důvod změny: Trasa vody vedla ve špatném místě, nebylo možné provést oblady, bylo potřeba ji přeložit. V rozpočtu chyběly odbočky vody pro větší průměry ležatého rozvodu v průměru 40, 50, 63mm pro nové trasy učebeu.		
Změna č. 9: Úprava parapetů, luxfer, překlady, sokly, drážka suterén		
Hodnota víceprací činí	55 693,55	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.		
Důvod změny: Stávající parapety byly půdorysně vysunuté do místnosti. To by však znemožňovalo osazení gastrotechnologií až ke stěně. Bylo potřeba parapety zdemontovat a obložit obkladem.		
Změna č. 11: Rozvod ve skladě, přeložka odpad.potrubí, chráničky		
Hodnota víceprací činí	50 819,11	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.		
Důvod změny: Na žádost investora se provedla výměna stávajících rozvodů v železe za nové plastové pro odběrná místa údržbářů ve skladu (dřez, umyvadlo). Z důvodu nového stavebního otvoru v 1.NP m.č. 1.15b, bylo nutné přeložit odpadní potrubí, které šlo uprostřed nově tvořeného otvoru. Z důvodu gastrotechnologií a potřebě přisazení technologií až ke stěně bylo potřeba provést chráničky v ostěních pro nové rozvody topení. Tato změna má vliv na prodloužení termínu díla o 20 dnů.		
Změna č. 12: Zazdívká otvorů, dlažba kolem dveří		
Hodnota víceprací činí	18 201,69	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.		
Důvod změny: Stěna mezi chodbou a místností 115a byla tvořena dvojitou stěnou, bylo potřeba dozdít dutinu kolem zárubní. Dále bylo z důvodů výměny zárubní na chodbě potřeba doložit dlažbu kolem nových zárubní.		
Změna č.13: Vložka generálního klíče + klíče		
Hodnota víceprací činí	24 209,50	Kč bez DPH,

		Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.
		Důvod změny: Na základě požadavku investora byl zpracován návrh a dodány vložky pro generální klíč.
Cena víceprací celkem		1 198 124,52
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
Jméno a podpis AD:		
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	Změna č. 3 - Výměna otopných těles	
	Změna č. 5 - Doplnění dveří a zárubní	
	Změna č. 9 - Úprava parapetů, luxver, překlady, sokly, drážka suterén	
	Změna č. 10 - Podlaha m.č. 115	
	Změna č. 3 - Výměna otopných těles	
	Hodnota méněprací činí	24 265,00 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
	Důvod změny: Odpočet zpětné montáž stávajících otopných těles.	
	Změna č. 5 - Doplnění dveří a zárubní	
	Hodnota méněprací činí	6 644,74 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
	Důvod změny: Nerealizuje se zazdívká otvorů, jelikož se mění dveře na požadavek investora.	
	Změna č. 9 - Úprava parapetů, luxver, překlady, sokly, drážka suterén	
	Hodnota méněprací činí	25 620,26 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
	Důvod změny: Některé související práce související s úpravou parapetů a překladů nebyly realizovány.	
	Změna č. 10 - Podlaha m.č. 115	
	Hodnota méněprací činí	41 874,44 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
	Důvod změny: V místnosti č.115 nebyla bouraná podlaha, byla provedena pouze drážka pro TZB.	
Cena méněprací celkem		98 404,44
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny,		A66:I96A64:I96A17:I96A4:I96A2:I96A1:I96