



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/01436/MS/25
Číslo jednací: 06372/MS/25
Číslo akce: 0023/82/25
Číslo ISPROFIN: 115V344000002

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j.01436/MS/25ze dne 16.07.2025
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Střední Čechy
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 951 425 401
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Miroslav Kubín

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

DTP POLKUTERA s.r.o.
Sídlo: Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark
Zastoupený: Petrem Martínkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: č.ú:
IČO: 26869331
DIČ: CZ26869331
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, sp.zn. C 40904

Email:

Telefon:

Odpovědná osoba za zhotovitele: Petr Martínek, email:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 V průběhu realizace akce „Realizace infiltračních opatření v CHKO Beskydy“ byla zjištěna nová skutečnost, která zásadně ovlivnila časový průběh prací. Na severních svazích Beskydského masivu s prudkou svažitostí až 35° se na kalamitních holinách nachází matečná hornina uložená mělce pod horizontem B, což způsobilo výrazné zpomalení postupu těžkých strojů na dotčených lokalitách. Současně bylo prokázáno, že horizont A a značná část horizontu B byly v minulosti mechanicky odstraněny při svážení dřeva v rámci likvidace kalamitní situace. Tato okolnost však nebyla v době přípravy projektu známa, a proto nebyly provedeny půdní sondy, které by na tento stav upozornily již před zahájením realizace.

Výše uvedené skutečnosti v kombinaci s náročným terénem způsobily výrazné zpomalení postupu prací, které nebylo možné předpokládat na základě zkušeností z jiných obdobných projektů realizovaných na území České republiky. Tyto skutečnosti byly odhaleny až během samotné realizace při tvorbě infiltračních jam lící bagru.

Zároveň se upravuje harmonogram prací v závislosti na termínu podpisu smlouvy a výše uvedených skutečnostech.

2.2 Čl. V. Doba a místo plnění, bod 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

2.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 7. 10. 2025

2.4 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy se jedná o změnu, která nastala v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.7 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Havířově dle elektronického podpisu

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel

Petr Martínek
jednatelka společnosti

