



106/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „Chvaletice, Husova – vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a na změně ceny díla.

Projektová dokumentace předpokládala odstranění původní dlažby a doplnění štěrkodrti v tl. 2 cm. Po odstranění dlažby a bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající konstrukce není dostatečně únosná (jedná se převážně o písčité zeminy/hlínu, nikoliv štěrkodrt). Z tohoto důvodu bude muset dojít k odstranění stávající zeminy a bude doplněn podklad ze štěrkodrti.

Tímto se upravuje článek III. a IV. následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.4.2025

B) Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.10.2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	9 320 977,48 Kč
Změnový list	145 358,77 Kč
<u>Nová cena celkem bez DPH:</u>	<u>9 466 336,25 Kč</u>

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1:

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
10.09.2025 13:20:17

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Jeništa**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Jeništa
Datum: 2025.09.05 08:45:41
+02'00'

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.