

|                |                                                                   |         |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| název díla:    | <b>Oprava technologického vybavení rozvodny Senovážné náměstí</b> |         |                   |
| smlouva číslo: | <b>SODM-5/2025</b>                                                | ze dne: | <b>06.02.2025</b> |
| zhotovitel:    | <b>MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.</b>                                    |         |                   |

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

|                         |                             |     |  |
|-------------------------|-----------------------------|-----|--|
| <b>Změnu navrhuje :</b> | investor                    |     |  |
| <b>Důvody změny:</b>    | <b>změna projektu:</b>      | NE  |  |
|                         | <b>dodatečný požadavek:</b> | NE  |  |
|                         | <b>jiné důvody:</b>         | ANO |  |

|                                     |            |                          |            |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>Původní termín realizace do:</b> | 05.09.2025 | <b>Fyzicky provede :</b> | zhotovitel |
| <b>Nový termín realizace:</b>       | 03.10.2025 |                          |            |

### Popis změny, případně náčrtek :

Realizace opravy rozvodny NN, navazující technologie MaR a obvodů systému InTouch představuje složitý komplex technických řešení, které je nutné realizovat za plného provozu dispečerského pracoviště. Změny a zjištění v průběhu montážních prací mají výrazný dopad na tvorbu SW řešení pro řídicí systém - PLC SAIA.

Podle smluvních podmínek je vývojář softwaru pro PLC SAIA objednatel. Tento software je kritickou součástí celého systému a bez jeho dodání a implementace není možné dílo technicky dokončit ani uvést do provozu. Objednatel současně realizuje více oprav vyžadujících obdobné softwarové řešení, což mu neumožňuje výrazné zkrácení dodací lhůty. Zhotovitel nemůže dílo dokončit bez funkčního softwaru neboť tento je nezbytný pro kompletní funkčnost zařízení. Teprve po jeho instalaci do PLC SAIA bude možné provést přepojení kritických obvodů z provizorního napájecího rozváděče a provést finální testování a oživení.

Prodloužení termínu realizace díla je objektivně odůvodněné technickými a organizačními okolnostmi, které nebylo možné podchytit v projekční přípravě, ani předvídat při smluvním plánování.

Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.

### Souhlas s provedenými změnami:

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>zodpovědný projektant:</b> | Petr Zeržánek          | <b>Podpis:</b> |
| <b>za provozovatele:</b>      | Václav Černý           | <b>Podpis:</b> |
| <b>za investora:</b>          | Ing. Ivo Marek         | <b>Podpis:</b> |
| <b>za dodavatele:</b>         | Ing. Miroslav Pospíšil | <b>Podpis:</b> |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Změna záměru dle §222 ZZVZ</b> | 4,71% |
|-----------------------------------|-------|

### Finanční vyjádření :

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>cena dle SoD/bez DPH/:</b>                               | <b>4 095 053,00 Kč</b> |
| <b>cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/</b> | <b>192 795,00 Kč</b>   |
| <b>cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/</b> | <b>0,00 Kč</b>         |
| <b>cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/</b>          | <b>0,00 Kč</b>         |
| <b>cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/</b>          | <b>0,00 Kč</b>         |
| <b>celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:</b>         | <b>4 287 848,00 Kč</b> |

|                   |                       |                     |                   |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zpracoval:</b> | <b>Ing. Ivo Marek</b> | <b>V Praze dne:</b> | <b>02.09.2025</b> |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|