



MUKRP0059HFS

MUKRISHL1060499 IKM/2025

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024**

(Obnova jezera Kouty)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.****Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
Statutární zástupci: Ing. Jan Bazgier – předseda představenstva  
IČ: 45193118  
DIČ: CZ45193118  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 13403781/0100  
zapsán v OR: B 741 vedena u Krajského soudu v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku IV. – Cena díla*

**IV.****Cena díla**

1. Dodatek č.2 se uzavírá za účele opravy překlepu v ceně uvedené v dodatku č.1 v odstavci IV. – cena díla, kde byla chybně uvedena cena bez DPH.

Původní chybná cena bez DPH: 6,190.862,35 Kč  
**Správná cena bez DPH: 6,190.962,35 Kč**  
DPH 21 % 1,300.081,09 Kč  
**Správná cena s DPH: 7,490.943,44 Kč**

2. Cena díla se snižuje o méněpráce – zmenšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	6,190.962,35 Kč
Méněpráce bez DPH	- 214.295,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>5,976.667,35 Kč</b>
DPH 21 %	1,255.100,14 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>7,231.767,49 Kč</b>

**XX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 byl schválen usnesením Rady města na její 53. schůzi konané dne 21.8.2025.

V Kravařích dne 20.8.2025


Ve Frýdku-Místku dne - 1 -09- 2025

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhotovitele:



Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		ZL č. 3	
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.		
Investor:	Město Kravaře	Datum: 09. 08. 2025	
Název akce: Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku			
Způsob odeslání / předání datum: 09. 8. 2025	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
	na výkresy:	Viz. PD –	
		Viz. cenová nabídka	
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2	
<b><u>Předmět změny 1:</u></b>			
Méně práce v rámci dodatku č. 2			
Popis a zdůvodnění změny:			
<b>021-Kouty2025</b>			
<b>Méně práce</b>			
<p>1 – Čerpání vody – v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že ve vysoutěženém rozpočtu je v položkách týkajících se čerpání vody nedostatečný počet hodin čerpání a dní pohotovosti čerpací soupravy na stavbě. Hodiny čerpání a dny pohotovosti čerpací soupravy z vysoutěženého rozpočtu již byly vyčerpány a v rámci dodatku č. 1 byly pro tyto dvě položky řešeny vícepráce, čímž došlo k navýšení celkového počtu hodin čerpání a pohotovosti čerpací soupravy. Nakonec bylo nutné provádět čerpání vody menší počet hodin a mít v pohotovosti čerpací soupravu na stavbě menší počet dní, než se předpokládalo v rámci víceprací v dodatku č. 1. Pro zbývající počet hodin čerpání vody a zbývající počet dní pohotovosti čerpací soupravy na stavbě se řeší v rámci dodatku č. 2 méněpráce. Jedná se o zbývajících 525 hodin čerpání a 24 zbývajících dní pohotovosti čerpací soupravy.</p> <p>2 – Vedlejší rozpočtové náklady – v rámci dodatku č. 2 jsou řešeny méněpráce týkající se vedlejších rozpočtových nákladů stavby. Jedná se o položku „Vytýčení inženýrských sítí“, kde zhotovitel stavby zajistil aktualizaci a vyřízení vyjádření týkajících se nadzemního vedení ČEZ Distribuce, kde se stavbou zasáhlo do ochranného pásma vedení, ale vzhledem k tomu, že nebylo nutné vytyčovat během stavby žádné inženýrské sítě, byla polovina položky týkající se Vytýčení inženýrských sítí</p>			

zahrnuta do méněprací. Dále se méněpráce týkají položky „Ochrana stromů bedněním“, kde bylo během stavby nutné chránit menší počet stromů, než bylo uvedeno ve vysoutěženém rozpočtu. Z toho důvodu byl zbývající počet stromů (počet 24 ks) zahrnut do méněprací. Dále se méněpráce týkají položky „Oplocení staveniště“, které bylo realizováno v menším rozsahu, tzn. že byla poměrná část této položky zahrnuta do méněprací.

3 – Vodorovné přemístění výkopku – dále se méněpráce v dodatku č. 2 týkají vodorovného přemístění přebytečné zeminy z tůní číslo 5, 6, 7. Původně měla být dle PD přebytečná zemina z tůní č. 5, 6, 7 přemístěna na pozemky ZPF ve vzdálenosti přes 500 do 1000 m. Vzhledem k tomu, že část přebytečné zeminy byla rozhrnuta okolo tůní č. 5, 6, 7 a část byla odvezena na skládku a zlikvidována dle zákona o odpadech, což bylo řešeno vícepracemi v rámci dodatku č. 1, jehož součástí byl i odvoz přebytečné zeminy z tůní č. 5, 6, 7 na skládku, jsou v rámci dodatku č. 2 teď řešeny pro 1600 m<sup>3</sup> přebytečné zeminy z výkopu tůní č. 5, 6, 7, která byla odvezena na skládku méněpráce, týkající se odvozu na pozemky ZPF, který nakonec nebyl proveden (položka vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku / sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


1 -Viz výše – popis a zdůvodnění změny.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Akce: Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku  
 dodavatel: Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Číslo objektu	Název objektu	vysoutěžená cena bez DPH se započtením dodatku č. 1	vícepráce / Kč bez DPH	méněpráce/Kč bez DPH	rozdíl VCP a MCP/Kč bez DPH	Odůvodnění změny	Číslo dodatku ke SoD
		6 190 962,35 Kč					
D03-1	čerpání vody z jezera a tůň			-51 195,00 Kč		Přebytek počtu hodin čerpání a dní pohotovosti čerpací soupravy pro které se řešily vícepráce v dodatku č. 1.	2
SO 00	vedlejší a ostatní náklady			-27 100,00 Kč		Neprovádělo se vytyčení inženýrských sítí, pouze aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, ochrana stromů bedněním se prováděla v menším rozsahu než se kterým se počítalo ve vysoutěženém rozpočtu a v menším rozsahu se provádělo oplocení staveniště.	2
SO 02	vodní tůň			-136 000,00 Kč		Přebytečná zemina z tůň č. 5, 6, 7, která měla být dle vysoutěženého rozpočtu odvezena na pozemky ZPF ve vzdálenosti od 500 do 1000 m byla nakonec částečně rozprostřena okolo tůň č. 5, 6, 7 a část odvezena na skládku a zlikvidována dle zákona o odpadech. Odvoz na skládku byl řešen vícepracemi zahrnutými v dodatku č. 1, tzn. v rámci dodatku č. 2 jsou řešeny méněpráce týkající se neodvezení této přebytečné zeminy na pozemky ZPF.	2
mezisoučet CELKEM včetně VCP a MCP		5 976 667,35 Kč	0,00 Kč	-214 295,00 Kč	-214 295,00 Kč		
VCP a MCP V %		-3,46%					

ZPRACOVAL: Daniel Beňovič



v Kravařích: 09.08.2025