

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Jméno:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 14420
Zastoupený:	Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
IČ:	25918681
DIČ:	CZ25918681
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	274431334/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Kutnohorská v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125031 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

Obchodní

2. Dle čl. IV. odst. 3 smlouvy byl termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání a vyklizení staveniště) sjednán nejpozději do 30.9.2025.

III. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změnit termín dokončení díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Stavba oprava chodníku měla být zahájena podle SOD po opravě kanalizace v ulici Kutnohorská dne 15.08.2025. Zpoždění výstavby kanalizace umožnilo předat staveniště a zahájit práce dne 01.09.2025.

Podle původní dohody měla být v daném místě provedena jiným zhotovitelem oprava vozovky, spočívající v opravě živičného krytu, ke které mělo dojít až po dokončení díla dle smlouvy. Avšak došlo ke změně, kdy jiný zhotovitel trval na provedení opravy vozovky v termínu od 01.09.2025 do 09.09.2025, kdy s ohledem na zvolenou technologii opravy vozovky nebylo možné současně provádět práce na opravě chodníku.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo, kdy termín dokončení díla byl posunut na 24.10.2025.
3. Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 24.10.2025.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne 11. 09. 2025

ZA ZHOTOVITELE:

[Redacted signature]

Pařík Stěhár
Jednatel společnosti
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

V Hradci Králové dne 11. 09. 2025

ZA OBJEDNATELE:

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel