

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. SMLDF-0063/00066001/2025 ze dne 9.2.2025

mezi

objednatelem: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIC: CZ00066001

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost PROMIKA-PRAGOPROJEKT, zastoupena Atelierem PROMIKA s.r.o.

Se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 26080273

DIC: CZ26080273

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

zastoupená: Ing. Petr Macek a Ing. Petr Peštál, jednatelé

a

Společník: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIC: CZ45272387

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená dle OR: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

zastoupená: Bc. Pavlou Adamovskou, na základě plné moci ze dne 1.7.2024

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 9.2.2025 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. SMLF-0063/00066001/2025 (dále jen „**Smlouva**“) k akci s názvem „**II/337 Čáslav – hr. obl. – PD**“. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a další související činnosti uvedené v Technické specifikaci, která je jako příloha nedílnou součástí Smlouvy.

Z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba úpravy (prodloužení) termínu plnění, pročež smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Předmětem dodatku jsou práce představující změnu závazku, která ale dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (a ani zhotovitel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Konkrétně se jedná o to, že zhotovitel měl v termínu dle smlouvy odevzdat koncept dokumentace pro povolení stavby („DUSP“), nicméně aby toho mohl docílit, musela být pročištěna dešťová kanalizace ze strany obce Žleby, která má kanalizaci ve správě. Dne 9. 6. 2025, po mnoha urgencích z jeho strany, projektant obdržel zprávu, že kanalizace je pročištěna. Teprve poté mohl být proveden kamerový průzkum dešťové kanalizace, kdy výsledky tohoto průzkumu obdržel projektant dne 29. 6. 2025. Dle závěrů tohoto průzkumu je kanalizace ve velmi špatném stavu.

Z výše uvedeného důvodu je nezbytné vypracovat návrh kompletně nové dešťové kanalizace pro zajištění odtoku vody ze silnice II/337 (prakticky v celém úseku obcí Žleby – cca 2,5 km) jako součást DUSP, což zabere zhotoviteli čas nad rámec sjednaný ve smlouvě, přičemž nemohlo být předpokládáno, že se navíc natolik protáhne pročištění kanalizace ze strany obce Žleby (viz výše).

Dále platí, že na mnoha místech je nezbytný zásah do stávajících chodníků, už z toho titulu, že dle diagnostického průzkumu je na průtahu obcí Žleby navržena výměna celého vozovkového souvrství. Z hlediska vzájemné provázanosti objektů komunikace, chodníků a VO je jednoznačné stanovení rozsahu prací pro projektanta nezbytné. Byla zde tak nutná koordinace s požadavky obce Žleby s SO s rekonstrukcí silnice II/337, což dobu pro odevzdání konceptu DUSP také prodloužilo, když do konkretizace požadavků obce nemohlo být zahájeno řešení koordinací.

I. Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem se mění Článek 7. „Termíny plnění“ takto:

Původní znění:

Odst. 2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 5 měsíců ode dne nabytí platnosti smlouvy

Nové znění:

Odst. 2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku

Ostatní termíny dle tohoto článku zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

**Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje**

Za zhotovitele:

Atelier PROMIKA s.r.o.

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel

.....
Ing. Petr Peštál
jednatel