




MUKUP00671D0

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Jméno:** Město Kuřim  
**Zastoupené:** Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**K technickým věcem pověřen :** 

(dále jen „Objednatel“)

1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní spojení :**   
**Tel. :**  
**Email:**  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.4 následujícího znění:

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Změny související s tímto dodatkem č.3 budou následující:

- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce - souvisí se zvětšením objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve vazbě na studii akustiky interiéru haly,
- změna délky žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše,
- změna sklápěcích basketbalových košů,
- úprava délky dělících opon,
- úprava systému odvodnění severní části střechy haly,
- úprava potrubních rozvodů vzduchotechniky haly,
- úprava systému vytápění v souvislosti se zvětšeným objemem haly a tím i s vyššími tepelnými ztrátami budovy,
- úprava systému osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou výškou haly a spočívající v navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách návazných prvků (rozvaděče apod.),
- změna systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro světlou výšku místnosti do 12,0m. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto parametru a nutnosti změnit systém EPS v prostoru haly za jiný.

Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je :

- konstrukce plošiny,
- dodávka a montáž zábradlí a žebříku,
- prostup v sendvičové fasádě.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

#### Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.4.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| • cena vícepráce bez DPH           | 5 093 007,97 Kč        |
| • <u>cena méněprací bez DPH</u>    | <u>1 422 082,14 Kč</u> |
| • cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH | 3 670 925,83 Kč        |
| • DPH 21%                          | 770 894,42 Kč          |
| • cena Dodatku č. 3 celkem         | 4 441 820,25 Kč        |

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.4, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.3 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH   | 66 688 342,00 Kč        |
| Cena Dodatku č.1 bez DPH        | 865 784,42 Kč           |
| Cena Dodatku č.2 bez DPH        | 1 682 595,84 Kč         |
| <u>Cena Dodatku č.3 bez DPH</u> | <u>3 670 925,83 Kč</u>  |
| Cena celkem bez DPH             | 72 907 648,09 Kč        |
| DPH 21 %                        | 15 310 606,10 Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH:</b>  | <b>88 218 254,19 Kč</b> |

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 4 – ZL č. 12 včetně příloh.

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 28 konané dne 23.8.2017 usnesením č. 430/2017.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.3 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č.3 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 28.8.2017

V Olomouci, dne : 28.8.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Ing. Ing. Drago Sukalovsky  
starosta



Ing. Petr Entner  
jednatel

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |                                     | číslo ZL: 4   |  |
| Zhotovitel:  | E.PROXIMA, s.r.o.                   |   |  |
| Investor:  | Město Kuřim                         | Datum: 17.7.2017  |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>   |                                     |   |  |
| Způsob odeslání / předání  | poštou <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>              | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| Odkazy   | na specifikaci:                     |   |  |
|  | na výkresy:                         |   |  |
|  | na rozpočtové podklady:             | Rozdílový rozpočet stavby – 00 Vedlejší a ostatní náklady |  |
|  | na jinou část smlouvy:              |   |  |
| <p><b>Předmět změny: <i>Vedlejší a ostatní náklady – navýšení ceny za koordináční činnost, dovoz prostorového lešení a ceny výrobní dokumentace</i></b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>S ohledem na výše uvedené jsou položky vedlejších a ostatních nákladů oceněny adekvátně k celkovému navýšení rozdílového rozpočtu.</p> |                                     |   |  |
| Počet připojených listů specifikací:   | 4                                   |   |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |                                     |   |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>                | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Bez komentáře.

Změnový list vystavil:



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| <b>0 Kč</b>  | <b>43 638 Kč</b>                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| <b>43 638 Kč</b>   | <b>Lhůta nezměněna</b>              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 14.7.2017   | Datum: 14.7.2017                    |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |                                 | číslo ZL: 5  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| Zhotovitel:  | E.PROXIMA, s.r.o.               |  |  |
| Investor:  | Město Kuřim                     | Datum: 17.7.2017   |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>   |                                 |  |  |
| Způsob odeslání / předání  | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/>  | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>  | na specifikaci:                 | KUR_DPS_D.1.1_608_01 Tabulka akustických prvků<br>KUR_studie prostorové akustiky   |  |
|  | na výkresy:                     | KUR_DPS_D.1.1_603_01:1,<br>KUR_DPS_D.1.1_608_01:40<br>KUR_DPS_D.1.1_605_01:2<br>KUR_DPS_D.1.1_605_01:2<br>KUR_DPS_D.1.1_605_01:1<br>KUR_DPS_D.1.2_210_02 |  |
|  | na rozpočtové podklady:         | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.1 Architektonicko<br>stavební řešení   |  |
|  | na jinou část smlouvy:          |  |  |
| <p><b>Předmět změny:</b> <i>Zvětšení rozsahu základových konstrukcí, svislých konstrukcí, ocelové konstrukce, lešení a změna technické specifikace akustického obkladu, žebříku, basketbalových košů, dělicích opon</i></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce (souvisí se zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve vazbě na studii akustiky interiéru haly – viz příloha, kde se jedná o popis konstrukce A1 a A2, str. 6 této studie)</li> <li>- změna délky (prodloužení o 2m) žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše</li> <li>- změna (prodloužení konstrukce o 2m) sklápěcích basketbalových košů</li> <li>- úprava (prodloužení o 2m) dělicích opon</li> </ul> <p>Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukce plošiny,</li> <li>- dodávka a montáž zábradlí a žebříku,</li> <li>- prostup v sendvičové fasádě.</li> </ul> <p>Viz. příloha ZL str. 3</p> <p>nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.</p> <p>Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.</p> |                                 |  |  |
| Počet připojených listů specifikací:   |                                 |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |                                 |  |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>  |                                 |  |  |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Odpovídá změnám dle upravené PD.

Změnový list vystavil

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| 982 898,98 Kč  | 3 856 368,76 Kč                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 2 873 469,78 Kč  | Lhůta nezměněna                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 14.4.2017   | Datum: 14.4.2017                    |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |                                     | číslo ZL: 6   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Zhotovitel:  | E.PROXIMA, s.r.o.                   |   |  |
| Investor:  | Město Kuřim                         | Datum: 17.7.2017  |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>   |                                     |   |  |
| Způsob odeslání / předání  | poštou <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>                            | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| <b>Odkazy</b>  | na specifikaci:                     |   |  |
|  | na výkresy:                         | KUR_DPS_D1.4.1_099_01<br>KUR_DPS_D1.4.1_101_01<br>KUR_DPS_D1.4.1_106_01 |  |
|  | na rozpočtové podklady:             | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.1 Zdravotně technické instalace       |  |
|  | na jinou část smlouvy:              |   |  |
| <b>Předmět změny: ZTI</b>  |                                     |   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |                                     |   |  |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému odvodnění severní části střechy haly.</p> <p>Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové soustavy URS.</p> |                                     |   |  |
| Počet připojených listů specifikací:   | 6                                   |   |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |                                     |   |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>                              | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Odpovídá změně dle upravené PD.

Změnový list vystavil:



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| <b>17 984,16 Kč</b>  | <b>51 401,70 Kč</b>                 |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| <b>33 417,54 Kč</b>  | <b>Lhůta nezměněna</b>              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 14.4.2017   | Datum: 14.4.2017                    |

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |                                     | číslo ZL: 7   |  |
| Zhotovitel:  | E.PROXIMA, s.r.o.                   |   |  |
| Investor:  | Město Kuřim                         | Datum: 17.7.2017                                    |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>   |                                     |   |  |
| Způsob odeslání / předání  | poštou <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>        | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| <b>Odkazy</b>  | na specifikaci:                     |   |  |
|  | na výkresy:                         | KUR_DPS_D.1.4.3_04.01<br>KUR_DPS_D.1.4.3_06.01      |  |
|  | na rozpočtové podklady:             | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.3 Vzduchotechnika |  |
|  | na jinou část smlouvy:              |   |  |
| <b>Předmět změny: VZT</b>  |                                     |   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |                                     |   |  |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související úprava potrubních rozvodů vzduchotechniky haly.</p> <p>Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD nebo dle cenové soustavy URS.</p> |                                     |   |  |
| Počet připojených listů specifikací:   |                                     |   |  |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>  |                                     |   |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>          | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna vychází z upravené PD haly.

Změnový list vystavil:



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| <b>24 333,30 Kč</b>  | <b>64 613,50 Kč</b>                 |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| <b>40 280,20 Kč</b>  | <b>Lhůta nezměněna</b>              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 14.4.2017   | Datum: 14.4.2017                    |

|  |                         |  |   |
|--|-------------------------|--|---|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |                         | číslo ZL: 9  |   |
| Zhotovitel:  | E.PROXIMA, s.r.o.       |  |   |
| Investor:  | Město Kuřim             | Datum: 17.7.2017   |   |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>   |                         |  |   |
| Způsob odeslání / předání  |                         | poštou <input type="checkbox"/>                                    | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  |                         | faxem <input type="checkbox"/>                                     | osobně <input type="checkbox"/>   |
| Odkazy   | na specifikaci:         | Popis v rozdílovém rozpočtu – pol.č. 1N                            |   |
|  | na výkresy:             |  |   |
|  | na rozpočtové podklady: | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.5 Samočinné odvětrávací zařízení |   |
|  | na jinou část smlouvy:  |  |   |
| <b>Předmět změny: <i>Samočinné odvětrávací zařízení</i></b>  |                         |  |   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |                         |  |   |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související drobná úprava systému samočinného odvětrávacího zařízení (SOZ).</p> <p>Viz. příloha ZL str. 3</p> <p>Jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové soustavy URS.</p> |                         |  |   |
| Počet připojených listů specifikací:   |                         |  |   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |                         |  |   |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>  |                         | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Odpovídá upravené PD.

.....

Změnový list vystavil: 

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| 0 Kč   | 1 700,50 Kč                         |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 1 700,50 Kč  | Lhůta nezměněna                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 14.4.2017   | Datum: 14.4.2017                    |

|   |                         |  |  |                                    |
|---|-------------------------|--|--|------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |                         | číslo ZL: 10   |  |                                    |
| Zhotovitel:   | E.PROXIMA, s.r.o.       |  |  |                                    |
| Investor:   | Město Kuřim             | Datum: 11.8.2017   |  |                                    |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>  |                         |  |  |                                    |
| Způsob odeslání / předání   |                         | poštou <input type="checkbox"/>  | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>     |
| osobně <input type="checkbox"/>   |                         |  |  |                                    |
| <b>Odkazy</b>   | na specifikaci:         |  |  |                                    |
|   | na výkresy:             | KUR_DPS_D.1.4.6_302.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_306.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_099.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_101.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_301.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_303.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_305.01<br>KUR_DPS_D.1.4.6_TEZ.01 |  |                                    |
|   | na rozpočtové podklady: | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.6 silnoproudá elektroinstalace   |  |                                    |
|   | na jinou část smlouvy:  |  |  |                                    |
| <b>Předmět změny: <i>Silnoproudá elektroinstalace</i></b>   |                         |  |  |                                    |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  |                         |  |  |                                    |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou výškou haly a spočívající v navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách návazných prvků (rozvaděče apod.).</p> <p>nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.</p> <p>Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.</p> |                         |  |  |                                    |
| Počet připojených listů specifikací:  |                         |  |  |                                    |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  |                         |  |  |                                    |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   |                         | chyba v PD <input type="checkbox"/>  | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
|   |                         | jiné okolnosti <input type="checkbox"/>  |  |                                    |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Odpovídá požadavkům dle upravené PD.

.....

Změnový list vystavil:



|  |  |
|--|--|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:                             |
| Cena méněprací bez DPH :<br>232 642,70 Kč  | Cena víceprací bez DPH :<br>653 939,60 Kč              |
| Výsledná cena změny bez DPH :<br>421 296,90 Kč   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br>Lhůta nezměněna |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |
| Datum: 11.8.2017   | Datum: 11.8.2017                                       |

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |                         | číslo ZL: 11   |  |
| Zhotovitel:   | E.PROXIMA, s.r.o.       |  |  |
| Investor:   | Město Kuřim             | Datum: 11.8.2017   |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>  |                         |  |  |
| Způsob odeslání / předání   |                         | poštou <input type="checkbox"/>  | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |                         | faxem <input type="checkbox"/>   | osobně <input type="checkbox"/>              |
| <b>Odkazy</b>   | na specifikaci:         |  |  |
|   | na výkresy:             | KUR_DPS_D.14.7_099.01<br>KUR_DPS_D.14.7_100.01<br>KUR_DPS_D.14.7_301.01<br>KUR_DPS_D.14.7_TEZ.01+příloha |  |
|   | na rozpočtové podklady: | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.7 Elektroinstalace slaboproud  |  |
|   | na jinou část smlouvy:  |  |  |
| <b>Předmět změny: Slaboproudá elektroinstalace</b>  |                         |  |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  |                         |  |  |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro světlou výšku místnosti do 12,0m. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto parametru a nutnosti změnit systém EPS v prostoru haly za jiný.</p> <p>nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.</p> <p>Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.</p> |                         |  |  |
| Počet připojených listů specifikací:  |                         |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  |                         |  |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   |                         | chyba v PD <input type="checkbox"/>  | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   |
|   |                         | vyšší moc <input type="checkbox"/>   | jiné okolnosti <input type="checkbox"/>      |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna vychází z požadavků PD.

.....

Změnový list vystavil: 

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| 60 995,70 Kč   | 236 295,76                          |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 175 300,06   | <b>Lhůta nezměněna</b>              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 11.8.2017   | Datum: 11.8.2017                    |

|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |                                     | číslo ZL: 12  |  |
| Zhotovitel:   | E.PROXIMA, s.r.o.                   |   |  |
| Investor:   | Město Kuřim                         | Datum: 11.8.2017                                      |  |
| Název akce:<br><b>Městská sportovní hala Kuřim</b>  |                                     |   |  |
| Způsob odeslání / předání   | poštou <input type="checkbox"/>     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| Odkazy  | na specifikaci:                     | Rozdílový rozpočet-popis položky 1N                   |  |
|   | na výkresy:                         |   |  |
|   | na rozpočtové podklady:             | Rozdílový rozpočet stavby – D.1.4.8 Měření a regulace |  |
|   | na jinou část smlouvy:              |   |  |
| <b>Předmět změny: <i>Měření a regulace</i></b>  |                                     |   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  |                                     |   |  |
| <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna dílčí části profese Měření a regulace.</p> <p>nová cena - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.</p> |                                     |   |  |
| Počet připojených listů specifikací:  |                                     |   |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  |                                     |   |  |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>            | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil:



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:          |
| Cena méněprací bez DPH :   | Cena víceprací bez DPH :            |
| 0 Kč   | 10 200 Kč                           |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 10 200 Kč  | Lhůta nezměněna                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |
| Datum: 11.8.2017   | Datum: 11.8.2017                    |