

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 04.09.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice“

číslo smlouvy zhotovitele: 24025-210

I. Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304**
se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
zastoupený: Ing. Pavel Kopačka, ředitel
IČO: 13503308
DIČ:
Bankovní spojení: Banka Creditas a.s. Dačice
Číslo účtu: 103857023/2250

Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**
se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zastoupený: Ing. Antonínem Podzimekem, jednatelem společnosti
tel. č.: +420 567 214 241
IČO: 46978194
DIČ: CZ46978194
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 232989110/0300
zápis v obchodním rejstříku: C 7883 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2024 je změna předmětu, cena plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení akce a změna termínu dokončení a předání díla.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 41.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu dodatečných prací a činností spojených s nálezem škváry odpad 100101 uvedených ve změnové listu, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 – Doba plnění, místo plnění

Doba plnění se nemění.

Článek 4 – Cena za dílo

Cena za dílo se mění v závislosti na provádění víceprací a méněprací.

4.1. Cena díla podle smlouvy o dílo a dle dodatku č. 1 před uzavřením dodatku č.2:

Cena díla celkem bez DPH 118.790.817,- Kč

Cena díla je nově sjednána takto :

Cena díla celkem bez DPH **119.605.817,- Kč**

DPH 21% 25.117.222,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 144.723.039,- Kč

Slovy: jednostočtyřicetčtyřimilionůsedmsetdvacetřítisícčtyřicetdevět korun

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 814.999,- Kč

Cena za provedení víceprací je uvedena ve změnové listu, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III – Ostatní ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv

3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

- č. 1 Změnový list č. 41 (oceněný soupis víceprací)

V Dačicích dne

V Třešti dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

.....

jméno a podpis