

DODATEK č. 9

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření
č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 9073/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 19, č. 23, č. 25, č. 35, č. 36, č. 43 a č. 44 a s tím související změně ceny Díla.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
19	520 840,22	0,00	520 840,22
23	4 009 579,63	0,00	4 009 579,63
25	3 650 126,18	4 386 648,35	-736 522,17
35	4 688 629,03	5 233 769,10	-545 140,07
36	1 785 302,66	2 092 098,56	-306 795,90
43	3 294 248,34	0,00	3 294 248,34
44	404 907,99	0,00	404 907,99
Celkem	18 353 634,05	11 712 516,01	6 641 118,04

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH 3 028 476 711,31 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 9 bez DPH.....6 641 118,04 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 9 bez DPH..... 3 035 117 829,35 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 9 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 035 117 829,35 Kč.***

slovy: tři miliardy třicet pět milionů jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet devět korun českých a třicet pět haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 19, č. 23, č. 25, č. 35, č. 36, č. 43 a č. 44 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 9

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.

15.9.2025

11.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

10.9.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

S u b t e r r a a.s.

9.9.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

9.9.2025

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

11.8.2025

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

11.8.2025

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 9

Rekapitulace ceny pro dodatek 9
Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 9 bez DPH: 3 035 117 829,35

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 9
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 657 932,25				4 657 932,25
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 776,27				68 776,27
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT	975 502,45	975 502,45				975 502,45
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SZDC	6 855 412,96	6 919 335,67				6 919 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 824 587,71				1 824 587,71
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 641 992,04				3 641 992,04
PS 02-28-01B	Část B - Provizorní TZZ	1 539 101,91	1 564 062,39				1 564 062,39
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 776,27				68 776,27
PS 03-05-01	Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DŘT	2 570 940,00	2 577 377,50				2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40				3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	7 959 090,28				7 959 090,28
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 615 200,83				8 615 200,83
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01				13 782 339,01
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 886 929,56				1 886 929,56
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 772 291,18				10 772 291,18
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SZDC	6 316 447,54	6 710 646,17				6 710 646,17
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	89 291,07				89 291,07
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění	879 276,70	886 886,58				886 886,58
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 973 480,61				2 973 480,61
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 607 783,34				2 607 783,34
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48				1 764 819,48
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 215 656,99				2 215 656,99
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 704 965,78				18 704 965,78
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 660 714,27				5 660 714,27
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	5 754 395,51				5 754 395,51
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 238 026,29				1 238 026,29
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46				117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84	9 572 018,84	19	520 840,22		10 092 859,06
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	212 551 406,36				212 551 406,36
PS 03-28-01B	Část B - Provizorní SZZ	104 824 331,83	109 640 719,00				109 640 719,00
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 360 640,06				1 360 640,06
PS 03-40-01 A	Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50				10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00				5 902 237,00
PS 04-14-01	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 158 400,90				7 158 400,90
PS 04-14-02	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SZDC	7 593 944,29	7 593 944,29				7 593 944,29
PS 04-14-03	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 081 604,01				7 081 604,01
PS 04-14-04	zast. Brno Rečkovice, EZS	418 426,71	429 865,01				429 865,01
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	406 886,76				406 886,76
PS 04-14-06	zast. Brno Rečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 134,94				181 134,94
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08				277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92	74 392 882,81				74 392 882,81
PS 04-28-01B	Část B - provizorní TZZ	4 757 481,51	4 915 225,30				4 915 225,30
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	710 524,01				710 524,01
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	22 647 164,08				22 647 164,08
PS 05-28-01B	Část B - provizorní SZZ	226 531,84	234 854,13				234 854,13
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	71 658,49				71 658,49
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému	2 020 536,20	2 033 045,47				2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 359 169,71				2 359 169,71
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 422 640,95				17 422 640,95
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54				98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76				920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	69 470 193,46				69 470 193,46
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejení kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 706 948,46				3 706 948,46
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 929 714,51				5 929 714,51
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavedení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 745 926,60				3 745 926,60
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SZDC	383 832,82	388 654,06				388 654,06
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO	2 995 800,52	2 995 800,52				2 995 800,52
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn K	298 620,20	313 812,70				313 812,70
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	1 965 424,30				1 965 424,30
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59				93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	22 540 559,77				22 540 559,77
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	334 008,98				334 008,98
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	40 729 016,85				40 729 016,85
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 355 653,56				2 355 653,56
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	94 300 191,98				94 300 191,98
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84	5 233 582,63				5 233 582,63
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	29 558 506,85				29 558 506,85
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 124 300,38				1 124 300,38
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	639 301,52				639 301,52
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	11 108 132,74				11 108 132,74
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	316 449,75				316 449,75
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 522 887,86				1 522 887,86
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociá	3 236 553,33	3 386 504,02				3 386 504,02
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 282 472,52				1 282 472,52
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 654 122,53				2 654 122,53
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	9 095 484,68				9 095 484,68
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55				280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45				410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 374 161,01				1 374 161,01
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	149 155 009,60				149 155 009,60
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukolejení kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 358 149,91				5 358 149,91
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavedení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 308 061,96				1 308 061,96
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EO V	19 614 637,24	19 911 915,74				19 911 915,74
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	6 192 498,57				6 192 498,57
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 879 640,37				20 879 640,37
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	12 747 812,66				12 747 812,66
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75				561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO	3 721 782,02	3 791 604,84				3 791 604,84
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SZDC	14 345 754,49	14 723 990,70				14 723 990,70
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 066 476,23				1 066 476,23
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22				242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41				107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC	1 403 935,19	1 404 479,05				1 404 479,05
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65	8 129 300,70				8 129 300,70
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	152 795 954,95				152 795 954,95
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	13 557 539,61				13 557 539,61
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 310 544,50				6 310 544,50
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28				8 097 608,28
SO 03-15-02.1 C	Zdravotně technické instalace	3 315 431,67	3 323 391,01				3 323 391,01
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 781 506,13				4 781 506,13
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 611 296,89				5 611 296,89
SO 03-15-02.1 G	Provizorní čekárna	8 688 437,92	8 725 980,95				8 725 980,95

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 9
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00				0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	87 793 237,67				87 793 237,67
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 155 734,49				8 155 734,49
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	68 141 173,61				68 141 173,61
SO 03-15-06	Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 104 707,24				2 104 707,24
SO 03-15-07	Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24	123 028,73				123 028,73
SO 03-16-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53	50 889 067,48				50 889 067,48
SO 03-16-02	Žst. Brno-Královo Pole, nástupišť	53 486 293,96	56 578 592,81				56 578 592,81
SO 03-17-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00	339 672 757,25				339 672 757,25
SO 03-17-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71				3 494 642,71
SO 03-18-01.1	Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 784 725,84				3 784 725,84
SO 03-18-01.2	Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 522 996,11				9 522 996,11
SO 03-18-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27				211 034,27
SO 03-18-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82	4 862 526,82				4 862 526,82
SO 03-19-01	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,866	3 283 925,09	3 421 423,26				3 421 423,26
SO 03-19-02	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366	10 352 742,98	10 460 653,47				10 460 653,47
SO 03-19-03.1	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod	71 988 847,11	73 607 246,34	35	4 688 629,03	5 065 982,70	73 229 892,67
SO 03-19-03.2	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	24 175 989,17	36	1 785 302,66	1 938 294,36	24 022 997,47
SO 03-19-04	Žst. Brno-Královo Pole, silniční najezd v km 9,165	61 962 214,91	65 325 391,87				65 325 391,87
SO 03-19-05	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196	4 779 549,29	4 896 320,56				4 896 320,56
SO 03-19-06.1	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 827 509,49				3 827 509,49
SO 03-19-06.2	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	4 108 228,11				4 108 228,11
SO 03-19-41	Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	46 288 885,68				46 288 885,68
SO 03-19-42.1	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	9 008 661,26				9 008 661,26
SO 03-19-42.2	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 452 811,91				1 452 811,91
SO 03-19-61	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 181 381,62				4 181 381,62
SO 03-19-62	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 188 356,49				3 188 356,49
SO 03-19-63	Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96				379 692,96
SO 03-22-01	Žst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39				478 503,39
SO 03-27-01.1	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 947 900,63				2 947 900,63
SO 03-27-01.2	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 852 797,88				22 852 797,88
SO 03-33-01	Žst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88				1 518 036,88
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	89 360 467,13	44	404 907,99		89 765 375,12
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 923 337,74				4 923 337,74
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 636 325,66				8 636 325,66
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SZDC	581 369,48	599 272,88				599 272,88
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 681 502,82				1 681 502,82
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 074 258,20				1 074 258,20
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	32 378 258,56				32 378 258,56
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC	1 199 816,98	1 221 307,47				1 221 307,47
SO 04-14-03.2	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních orgánů	229 426,34	229 426,34				229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	53 913,54				53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba	2 225 755,85	2 234 709,93				2 234 709,93
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	257 665,50				257 665,50
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba, Křiž	140 344,83	140 344,83				140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 848 945,48				1 848 945,48
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77				151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytápění	95 869,49	95 869,49				95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	62 358 255,92				62 358 255,92
SO 04-16-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 405 419,79	25	3 650 126,18	3 652 582,85	7 402 963,12
SO 04-17-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	189 096 222,60				189 096 222,60
SO 04-19-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 662 479,07				3 662 479,07
SO 04-19-05	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 642 749,58				4 642 749,58
SO 04-19-09	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 320 935,62				1 320 935,62
SO 04-19-10	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 686 151,27				2 686 151,27
SO 04-19-11	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 162 892,10				1 162 892,10
SO 04-19-12	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 856 372,50				1 856 372,50
SO 04-19-13	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 633 903,54				2 633 903,54
SO 04-19-14	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 900 057,65				1 900 057,65
SO 04-19-16	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 849 058,67				3 849 058,67
SO 04-19-17	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 740 055,61				5 740 055,61
SO 04-19-40	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	10 792 178,05	23	4 009 579,63		14 801 757,68
SO 04-19-41	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	375 734,80				375 734,80
SO 04-19-61	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 834 595,81				2 834 595,81
SO 04-19-62	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 937 794,71				2 937 794,71
SO 04-19-63	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 445 915,88				1 445 915,88
SO 04-22-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85				93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65				218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 971 513,33				3 971 513,33
SO 05-01-01	Žst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	1 697 465,33	43	3 294 248,34		4 991 713,67
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	48 925,25				48 925,25
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	259 571,04				259 571,04
SO 90-19-61	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavech	109 649,80	114 450,35				114 450,35
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	189 327 660,26	25,35,36		1 055 656,10	188 272 004,16
SO 95-00-01	Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 088 678,52				16 088 678,52
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 304 305,00				4 304 305,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00				62 488 240,00
Celkem		2 947 820 093,98	3 028 476 711,31		18 353 634,05	11 712 516,01	3 035 117 829,35