

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 318 970 / 03 / 2023 – 318 980 / 02 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 11122023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1 343/1, 500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kraus – předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 458 500 214

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova, Dlouhá“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	24 430 346,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 765 615,05 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 719 615,85 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 954 148,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	23 476 345,20 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova, Dlouhá“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2025

V Hradci Králové dne: 2025

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Jan Kraus
Předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova a Dlouhá

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 7. 2025

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

SO 01.1. Kanalizace Hradec Králové, ulice Zieglerova

Vícepráce:

a) Provizorní povrch komunikace ze štěrkodrti

Předmět změny:

Provedení provizorního povrchu komunikace ze štěrkodrti, aby byl možný provoz v ulici, než bude zahájena stavba horkovodu (investor THHK, a. s.).

Proč se změna navrhuje:

V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev komunikace včetně obnovy dlažby. Na základě dohody s THHK, a. s. nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provede THHK, a. s. v rámci svých stavebních prací. V rámci stavby se provedl provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace, kdy nebylo zřejmé, kdy budou práce na stavbě horkovodu zahájeny.

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet konstrukčních vrstev komunikace

Předmět změny:

V rámci stavby se neprováděly konstrukční vrstvy pro obnovu komunikace.

Proč se změna navrhuje:

Na základě dohody s THHK, a. s. nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy komunikace (viz. vícepráce bod a).

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Čerpání podzemní vody

Předmět změny:

V rámci stavby se neprovádělo čerpání podzemní vody.

Proč se změna navrhuje:

Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněcepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 01.2 Vodovod Hradec Králové, ulice Zieglerova

Méněpráce:

a) Armatury a tvarovky

Předmět změny:

V rámci stavebních prací nebyly použity všechny armatury a tvarovky, než předpokládala projektová dokumentace

Proč se změna navrhuje:

Jedná se o tvarovky, které nebylo nutné v rámci provádění stavebních prací použít, protože vodovodní uzel v křižovatce ulic Zieglerova a Tonkova byl již vyměněn v rámci obnovy vodovodu v ulici V Kopečku.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněcepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Osazení silničních obrub

Předmět změny:

V rámci stavebních prací nebyly osazovány silniční obruby.

Proč se změna navrhuje:

Na základě dohody s THHK, a. s. tyto silniční obruby byly osazeny po stavbě horkovodu

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněcepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 02.1 Kanalizace Hradec Králové, ulice Dlouhá

Vícepráce

a) Provizorní povrch komunikace ze štěrkodrti

Předmět změny:

Provedení provizorního povrchu komunikace ze štěrkodrti, aby byl možný provoz v ulici, než bude zahájena stavba horkovodu (investor THHK, a. s.).

Proč se změna navrhuje:

V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev komunikace včetně obnovy dlažby. Na základě dohody s THHK, a. s. nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provede THHK, a. s. v rámci svých stavebních prací. V rámci stavby se provedl provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace, kdy nebylo zřejmé, kdy budou práce na stavbě horkovodu zahájeny.

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:**a) Odpočet konstrukčních vrstev komunikace****Předmět změny:**

V rámci stavby se neprováděly konstrukční vrstvy pro obnovu komunikace.

Proč se změna navrhuje:

Na základě dohody s THHK, a. s. nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy komunikace (viz. vícepráce bod a).

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Čerpání podzemní vody**Předmět změny:**

V rámci stavby se neprovádělo čerpání podzemní vody.

Proč se změna navrhuje:

Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 02.2 Vodovod Hradec Králové, ulice Dlouhá

Méněpráce:**a) Menší rozsahu obnovy vodovodního řadu****Předmět změny:**

V rámci stavebních prací se neprovedla obnova 32 m vodovodního řadu.

Proč se změna navrhuje:

V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že v úseku mezi křižovatkami ulic Dlouhá a Klicperova a ulic Dlouhá a Špitálská je položeno vodovodní potrubí z tvárné litiny. Proto bylo dohodnuto, že obnova vodovodního řadu v tomto úseku nebude provedena. V rámci stavby byly vyměněny pouze navrtávací pasy a domovní uzávěry.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 03.1. Kanalizace Hradec Králové, ulice Tomkova

Vícepráce

a) Provizorní povrch komunikace ze štěrkodrti

Předmět změny:

Provedení provizorního povrchu komunikace ze štěrkodrti, aby byl možný provoz v ulici, než bude zahájena stavba horkovodu (investor THHK, a. s.).

Proč se změna navrhuje:

V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev komunikace včetně obnovy dlažby. Na základě dohody s THHK, a. s. nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provede THHK, a. s. v rámci svých stavebních prací. V rámci stavby se provedl provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace, kdy nebylo zřejmé, kdy budou práce na stavbě horkovodu zahájeny.

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet konstrukčních vrstev komunikace

Předmět změny:

V rámci stavby se neprováděly konstrukční vrstvy pro obnovu komunikace.

Proč se změna navrhuje:

Na základě dohody s THHK, a. s. nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy komunikace (viz. vícepráce bod a).

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Čerpání podzemní vody

Předmět změny:

V rámci stavby se neprovádělo čerpání podzemní vody.

Proč se změna navrhuje:

Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c)Kanalizační revizní šachta

Předmět změny

V rámci stavebních prací se neprováděla kanalizační revizní šachta A2693.

Proč se změna navrhuje:

Okolo stávající revizní šachty A2693 procházelo v těsné blízkosti plynovodní potrubí. Stávající kanalizační revizní šachta byla zděná o rozměrech 600 x 600 mm a nová prefabrikovaná šachta má vnější průměr 1 500 mm. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se nová revizní kanalizační šachta realizovat nebude. Stávající kanalizační přípojka, která byla do šachty napojena, bude přepojena pomocí kanalizační odbočky.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 03.2. Vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova

Vícepráce

a) Provizorní povrch chodníku ze štěrkodrti

Předmět změny:

Provedení provizorního povrchu chodníku ze štěrkodrti, aby byl možný provoz v ulici, než bude zahájena stavba horkovodu (investor THHK, a. s.).

Proč se změna navrhuje:

V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev chodníku včetně obnovy dlažby. Na základě dohody s THHK, a. s. nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provede THHK, a. s. v rámci svých stavebních prací. V rámci stavby se provedl provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace, kdy nebylo zřejmé, kdy budou práce na stavbě horkovodu zahájeny.

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet konstrukčních vrstev chodníku

Předmět změny:

V rámci stavby se neprováděly konstrukční vrstvy pro obnovu chodníku.

Proč se změna navrhuje:

Na základě dohody s THHK, a. s. nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy chodníku (viz. vícepráce bod a).

Proč se navrhuje změna nyní a proč již tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace?

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Jméno a podpis navrhovatele: Aleš Kodet – STAVOKA Hradec Králové, a. s.	
Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit	
Stanovisko zhotovitele: Aleš Kodet - zhotovitel předloží návrh změny ceny	
Stanovisko projektanta: Martin Kalmus - projektant souhlasí	
Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus – provozovatel kanalizace souhlasí Jan Klimeš – provozovatel vodovodu – souhlasí	
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>	

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova a Dlouhá

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4. 8. 2025

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 01.1. Kanalizace Hradec Králové, ulice Zieglerova

Vícepráce:

Změna a) 283 216,58 Kč

Vícepráce celkem: 283 216,58 Kč

Méněpráce

Změna a) – 216 267,98 Kč

Změna b) – 70 583,88 Kč

Méněpráce celkem: - 286 851,86 Kč

SO 01.2 Vodovod Hradec Králové, ulice Zieglerova

Méněpráce:

Změna a) - 80 501,39 Kč

Změna b) – 27 798,10 Kč

Méněpráce celkem: - 108 1719 763,85299,49 Kč

SO 02.1 Kanalizace Hradec Králové, ulice Dlouhá

Vícepráce:

Změna a) 179 279,14 Kč

Vícepráce celkem: 179 279,14 Kč

Méněpráce

Změna a) – 329 689,95 Kč

Změna b) – 59 672,01 Kč

Méněpráce celkem: - 389 361,96Kč

SO 02.2 Vodovod Hradec Králové, ulice Dlouhá

Méněpráce

Změna a) – 697 858,29 Kč

Méněpráce celkem: - 697 858,29 Kč

SO 03.1. Kanalizace Hradec Králové, ulice Tomkova

Vícepráce

Změna a) 117 698,31 Kč

Vícepráce celkem: 117 698,31 Kč

Méněpráce

Změna a) – 24 705,33 Kč

Změna b) – 128 276,80 Kč

Změna c) – 39 247,83 Kč

Méněpráce celkem: - 192 229,96**SO 03.2. Vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova****Vícepráce**

Změna a) 185 421,02 Kč

Vícepráce celkem: 185 421,02 Kč**Méněpráce:**

Změna a) – 45 162,29 Kč

Méně práce celkem: - 45 162,29**Vícepráce za celou stavbu celkem: 765 615,05 Kč****Méněpráce za celou stavbu celkem: - 1 719 615,85 Kč**

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši:

- 954 148,80 Kč.

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 954 148,80 Kč

(méněpráce: devětsetpadesátčtyřitisícstočtyřicetosm)

Předkládá:

.....

Aleš Kodet

Převzal:

.....

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 4. 8. 2025

Datum: 4. 8. 2025

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova a Dlouhá		
Objednatel: <i>Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.</i>		
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.		
Navrhovatel:	STAVOKA Hradec Králové, a. s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 11. 8. 2025
Vyjádření projektanta (Martin Kalmus): Souhlasí		
Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí		
(Jan Klimeš): Souhlasí		
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny:		
Vícepráce celkem: 765 615,05 Kč		
Méněpráce celkem: - 1 719 615,85 Kč		
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: – 954 148,80 Kč		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – 954 148,80 Kč (méněpráce: devětsetpadesátčtyřitisícstočtyřicet osm)		
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
.....		
Ing. Jan Kraus	Ing. Pavel Loskot	
Datum: 11. 8 2025	Datum: 11. 8. 2025	