

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 35544/2016**  
**ev. č. DS201600308**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Nečichy – rekonstrukce jednotné kanalizace“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny  
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
pí Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137  
pí Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel. 415 621 124  
fax. 415 621 100

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednateli  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C vložka 19455  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. ČS, a.s. ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [redacted] [redacted] [redacted]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Roman Hodek – výr. ředitel [redacted] [redacted]  
p. Zdeněk Pejša – ředitel ZIS [redacted] [redacted]  
p. František Herejk – stavbyvedoucí [redacted] [redacted]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při pokračování stavby bylo zjištěno, že v úseku šachet Š1 – Š3 na Řadu A v délce 82,58 m byla v projektové dokumentaci chybně uvedena dimenze DN 400, ve skutečnosti je zde DN 500. Z důvodu malé skladebné výšky šachet je třeba na řadu A a A1 doplnit celkem 10 ks zákrytových desek výměnou za kónusy.

Nacenení výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

S ohledem na zdržení prací vlivem objednatele, jehož důvodem byl nesouhlas Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace se zahájením stavby na pozemku č. 720 k.ú. Nečichy (nebyla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě), bylo v souladu s bodem 6.2 článku *Čas plnění* smlouvy o dílo v průběhu stavby domluveno prodloužení termínu dokončení díla o 10 dnů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 35544/2016, ev. č. DS201600308 takto:

**Článek 2, Výchozí podklady a údaje, bod 2.2 se mění a nově zní**

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „Nečichy – rekonstrukce jednotné kanalizace“

2.2.2 Místo stavby: Nečichy – městská část Loun

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 21.05.2016  
ukončení: 18.08.2016

Doba realizace stavby bude 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že pokud cena díla bude spolufinancována prostřednictvím dotace (jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku), dodržovat povinnosti z toho vyplývající.

**Článek 8, Cena díla, bod 8.3. se mění a nově zní**

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

**Cena díla bez DPH: 6.036.258,10 Kč**

**DPH 21 % 1.267.614,20Kč**

**Cena díla celkem: 7.303.872,30Kč**

**Slovy: sedmmilionůtřistatisíceosmsetsedmdesátdvakorunčeskýchtrícethalérů**

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Lounech dne: 05.09.2016

V Lounech dne: 06.09.2016

.....  
za zhotovitele:

EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer  
jednatelé

.....  
za objednatele:

Město Louny  
Radovan Šabata  
starosta města

**Příloha č. 1** — Oceněný položkový rozpočet víceprací