

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/24/020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy SMLD-0465/00066001/2025, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/2372 Nový Dům-Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 Závěrečná ustanovení odst. 6.7 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Zdůvodnění:

Na základě původního harmonogramu stavba předpokládala průběh výstavby na silnicích **III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty** v termínech od 12. 5. – 29. 6. 2025. Žádost o úplnou uzavírku těchto komunikací na městském úřadě ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství byla dne 7. 5. 2025 zamítnuta. Následně bylo městským úřadem ve Slaném, odborem dopravy a silničního hospodářství doporučeno provádět stavební práce na opravách silnic **III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty** po termínu 31. 7. 2025, což plyne z usnesení č.j. MUSLANY/33424/2025/ODSH/ST ze dne 7. 5. 2025 (v dřívějším termínu nebylo možné získat DIO). Důvodem k nemožnosti provádět stavební práce dříve je skutečnost, že v době před 31. 7. 2025 probíhala výstavba chodníků podél silnice **III/23628** a **III/23630** firmou STAVKOM Veletice, tj. konkurenční stavba. Zároveň městský úřad ve Slaném rozhodl o tom, že není možné provádět uzavírky obou silnic současně. Vzhledem k tomu, že práce na konkurenční stavbě byly v části stavby dokončeny dříve, bylo možné práce zahájit dříve než po datu 31. 7. 2025, proto je harmonogram následující – **Malíkovice 7. 7. – 27. 7. 2025** a **Řisuty 28. 7. – 14. 9. 2025**.

Opravy silnic **III/23628 Malíkovice** a **III/23630 Řisuty** bylo tak nutné rozdělit do 2 etap.

Tímto dojde k prodloužení termínu o 4 týdny. Celková doba výstavby tak bude činit **16 týdnů**.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 12 týdnů od převzetí staveniště**.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 16 týdnů od převzetí staveniště**.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Objednatele

V.....dne.....

Za Zhotovitele

.....

.....