

Dílo:	ND - Ochrana před přívalovým deštěm SO
Smlouva:	SoD-ND /3894/600301/2024, číslo zhotovitele 11-1-2024-0009
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera, Provozní budova, p.č. 2237, K.Č.727164, KU Vinohrady
Objednatel:	Národní divadlo, Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 00023337
Zhotovitel:	JAP-JACINA s.r.o., Nákladní ulice 1489, 295 01 Mnichovo Hradiště

Název změnového listu: Řešení rozporu mezi PD a skutečnou konstrukcí

Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
	Změnu vyvolal: Nálezový stav - rozpor mezi PD a skutečnou konstrukcí		
	Popis změny: Po odbourání stavebních konstrukcí se zjistil jiný způsob zrealizované ocelové konstrukce, chyběli stávající příční ocelové nosníky, z toho důvodu muselo dojít k změně konstrukčního řešení. Zároveň byly zjištěny jiné výškové polohy stávajících kanalizačních přípojek a stávajících drenážních žlabů, kde vznikla kolize s instalací atutomatických pasivních zábran. Zjištěna hydroizolační vrstva pod asfaltovým litým jemnozrným asfaltem tl.40mm.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna uložení nové železobetonové desky. Realizace nových kanalizačních přípojek za účelem eliminace kolize s automatickými pasivními zábranami, zároveň z toho vyplývající rozsah bouracích prací. Zhotovení nové hydroizolační vrstvy z asfaltových pasů z důvodu napojení a obnovení nalezené hydroizolační vrstvy. Výměna poškozeného kanalizačního drenážního žlabu za nový a s tím související bourací práce a zhotovení nového asfaltového povrchu.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Aleš Benek		Ve formě: CENOVA NABIDKA - EV. číslo 11-2025-0358
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	180 410,00 Kč	0,00 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		8 849 525,00 Kč
	Zvýšení:		180 410,00
	Snížení:		0,00
	Nová cena:		9 029 935,00 Kč
Termíny	Termín předání PD změny: 26.8.2025		
	Termín realizace změn: 09/2025		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v		
	SOD: THS SO 08/2024		
	Dodatku č.: 2		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Cenová nabídka - EV.Číslo 11-2025-0358 - Ochrana před přívalovým deštěm SO - Vícepráce		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Aleš Benek		
	Podpis:	Datum: 26.8.2025	
	Za objednatele: Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum: 26.8.2025	
	Za TDS: Martin Vlasák		
	Podpis:	Datum: 26.8.2025	
	Za AD: Pavol Kohutiar		
	Podpis:	Datum: 26.8.2025	
	Další vyjádření:		
	Podpis:	Datum:	