

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 801 Vegetační úpravy

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
801 / 01

Číslo ZBV:
06

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 06 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.4	0,00	192 245,29	192 245,29

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06	0,00	192 245,29	192 245,29

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																										
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 801 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 06.4																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																										
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>34</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	34	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	34	počet listů																								
Iniciátor změny: Zhotovitel																										
Předmět Změny: Výsadba stromů																										
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Podle zadávací dokumentace vede trasa SO 102 ve staničení přibližně km 0,400 až 0,500 v těsné blízkosti nemovitosti ve vlastnictví 3. osoby, společnosti P3 Mladá Boleslav Park s.r.o. (dále jen „P3“). V plánované trase ve výše uvedeném staničení stojí 16 vzrostlých stromů ve vlastnictví P3 (fotodokumentace viz příloha č. 12). Kvůli poloze Stromů nelze zahájit práce v dotčeném úseku. Z důvodu požadavku P3, který je formulován v příloze 4 smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku č. SMLD-0458/00066001/2024 uzavřené mezi Objednatel a P3 dne 8.1.2025, je Zhotovitel povinen zajistit výsadbu 16 ks stromů na místě určeném P3. Tento požadavek P3 vznikl až po vypracování PDPS. S ohledem na skutečnost, že by stávající stromy v důsledku svého stáří pravděpodobně přesazení nepřežily, obdržel Zhotovitel nový požadavek ze strany P3, kterým P3 vyslovuje souhlas s náhradní výsadbou nových stromů. (příloha 15) Tato skutečnosti byla Oznámena Objednateli dne 6.5.2025 dopisem č. j. 25_SOD-2024-15/14 (příloha č.08) . V Oznámení Zhotovitel uvádí, že se jedná o práce související s SO 102, nicméně dle SOD spadají veškeré vegetační úpravy pod SO 801, a proto jsou položky v tomto ZBV zahrnuty v rámci SO 801. Objednatel vydal na základě stanoviska TDS ze dne 7.5.2025 (příloha č. 09) a stanoviska AD č.j. LI I-Bm-0023-2025 ze dne 23.5.2025 (příloha 10) vydal pokyn - souhlas se zpracováním ZBV (příloha č. 11). Z návrhu změn je patrné, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné při vynaložení náležité péče ze strany zadavatele předpokládat, Navržená změna nemění celkový charakter zakázky a zároveň splňuje požadavek na procentní limit pro zákonem povolené změny, jak stanovuje Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 podle Čl. 11. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ.																										

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	192 245,29	192 245,29	192 245,29

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Mikel	podpis
----------------------------	-------	-------------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Bočánek	podpis
-----------------------------	-------	---------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Jiřimský	podpis
----------------	-------	---------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
----------------------	-------	------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
--	-------	----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Mgr.Michal Kropáč	podpis
		Ing. Zdeněk Babka	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 06

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

801 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Vegetační úpravy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
874 289,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	874 289,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	192 245,29	192 245,29	21,99

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 066 534,29	192 245,29	21,99

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 801 - Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: 801 - Vegetační úpravy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 801					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	16,000	32,000	16,000	49,00	784,00	0,00	784,00	1 568,00	784,00	100,000
7	18461	MULČOVÁNÍ	M2	16,000	32,000	16,000	195,00	3 120,00	0,00	3 120,00	6 240,00	3 120,00	100,000
8	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	16,000	32,000	16,000	146,00	2 336,00	0,00	2 336,00	4 672,00	2 336,00	100,000
9	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	16,000	32,000	16,000	9 750,00	156 000,00	0,00	156 000,00	312 000,00	156 000,00	100,000
10	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	38,560	50,080	11,520	975,00	37 596,00	0,00	11 232,00	48 828,00	11 232,00	29,876
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						199 836,00	0,00	173 472,00	373 308,00	173 472,00	86,81%
Nové položky													
99	11204.N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	0,000	16,000	16,000	1 118,33	0,00	0,00	17 893,28	17 893,28	17 893,28	100,00%
100	015160.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,000	0,880	0,880	1 000,01	0,00	0,00	880,01	880,01	880,01	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	18 773,29	18 773,29	18 773,29	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						199 836,00	0,00	192 245,29	392 081,29	192 245,29	96,20%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - 925124011

12=(1)*0,15	Limit	11 640 000,01 Kč
13=(39)/(1)	Sledovník limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

NO	ZBV &	Název SO/PS / Písmički Znakly	Znakly zapsani (podatki so zmanjšanima ršus)	Znakly izdati	Hodnote ZBV	Znakly zapsani (podatki so zmanjšanima ršus)	Znakly izdati	Šuma Znakly zapsanih & Znakly izdatih	Znakly zapsani (podatki so zmanjšanima ršus)	Znakly izdati	Šuma Znakly zapsanih & Znakly izdatih	Znakly zapsani (podatki so zmanjšanima ršus)	Znakly izdati	Šuma Znakly zapsanih & Znakly izdatih	Znakly zapsani (podatki so zmanjšanima ršus)	Znakly izdati	Limit 10%
18	17	18	19-20-21-22-23-24-25	26-27-28-29-30-31-32	31-21-20	23	24	25-23-24	26	27	28-27-27	29	30	31-29-30	33	34	35-33-34
			-156 644.00 Kč	19 363 710.63 Kč	21 217 066.63 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-156 644.00 Kč	19 363 710.63 Kč	19 114 812.34 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 107-10
161	001	Hodnotenie stavby 10744 - ZBV 001 Nastavenie zariadenia, zlepidovanie	0.00 Kč	17 613 959.28 Kč	17 613 959.28 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	17 613 959.28 Kč	17 613 959.28 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
104	002	Přilohy na požiar v sm 5.250 vzhľadom ZBV 002 Nastavenie zariadenia, zlepidovanie	0.00 Kč	49 732 839.28 Kč	49 732 839.28 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	49 732 839.28 Kč	49 732 839.28 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
107	003	Hodnotenie stavby & v sm 5.250 vzhľadom ZBV 003 Nastavenie zariadenia, zlepidovanie	0.00 Kč	35 266 233.23 Kč	35 266 233.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	35 266 233.23 Kč	35 266 233.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
111	004	Hodnotenie stavby & v sm 1.160 vzhľadom ZBV 004 Nastavenie zariadenia, zlepidovanie	0.00 Kč	287 575.15 Kč	287 575.15 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	287 575.15 Kč	287 575.15 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
107	005	Hodnotenie stavby na požiar & v sm 5.250 vzhľadom ZBV 005 Trápnik	-156 644.00 Kč	127 245 29.29 Kč	127 245 29.29 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-156 644.00 Kč	127 245 29.29 Kč	127 245 29.29 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
807	06	Všeobecný výpis ZBV 006 Výpisná osoba	0.00 Kč	122 245 29.29 Kč	122 245 29.29 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	122 245 29.29 Kč	122 245 29.29 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	06
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801 / 01

Doklad	počet listů
8. Oznámení 10 - presazovani stromu	2
9. Vyjádření TDS Oznámení 10 - přesazení stromů	1
10. Vyjádření AD_k_Oznameni_10-presazeni_stromu	1
11. Vyjádření KSUS přesazení stromů	2
12. Fotodokumentace	4
13. Smlouva P3	1
14. Zápisy z KD č. 12,13,14	20
15. Plazy_pozadavek P3	2
16. Stanovisko dendroog KSÚS k přesadbě	1
Počet listů celkem	34

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 801 - Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								80 801					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	5 408,000	5 408,000	0,000	18,00	97 344,00	0,00	0,00	97 344,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 5408 = 5408,000 => A											
2	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	17 849,000	17 849,000	0,000	18,00	321 282,00	0,00	0,00	321 282,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 17849 = 17849,000 => A											
3	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	46 514,000	46 514,000	0,000	3,00	139 542,00	0,00	0,00	139 542,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 2 * (5408+17849) = 46514,000 => A											
4	18311	ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VYSADBU náhradních plocha stromů	M2	16,000	32,000	16,000	49,00	784,00	0,00	784,00	1 568,00	784,00	100,00%
		Převodní množství: 16*1,0 = 16,000 => A ZBV 5.06: 16 = 16,000 => A (dle skutečnosti)											
5	18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ RUDY	M2	23 257,000	23 257,000	0,000	2,00	46 514,00	0,00	0,00	46 514,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 5408+17849 = 23257,000 => A											
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	34 885,500	34 885,500	0,000	2,00	69 771,00	0,00	0,00	69 771,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1,5 * (5408+17849) = 34885,500 => A											
7	18461	MULČOVÁNÍ	M2	16,000	32,000	16,000	195,00	3 120,00	0,00	3 120,00	6 240,00	3 120,00	100,00%
		Převodní množství: dle pol. 18311: 16 = 16,000 => A ZBV 5.06: 16 = 16,000 => A (dle položky č. 18311)											
8	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	16,000	32,000	16,000	146,00	2 336,00	0,00	2 336,00	4 672,00	2 336,00	100,00%
		Převodní množství: 16 = 16,000 => A ZBV 5.06: 16 = 16,000 => A (dle skutečnosti)											
9	184B14	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	16,000	32,000	16,000	9 750,00	156 000,00	0,00	156 000,00	312 000,00	156 000,00	100,00%
		Převodní množství: 6 = 6,000 => A náhradní výsadby dle Závazného stanoviska MÚ Kosmonosy: 10 = 10,000 => B Celkem: A+B = 16,000 => C ZBV 5.06: 16 = 16,000 => A náhradní výsadby dle smlouvy uzavřené mezi P3 a Objednatel											
10	18500	ZÁLEVÁNÍ VODOU	M3	38,560	50,080	11,520	975,00	37 596,00	0,00	11 232,00	48 828,00	11 232,00	29,88%
		Převodní množství: 12x výsadby strom, á 60 l: ((16*60)*12)/1000 = 11,520 => A 1x trávník v rovině, á 5 l: (5408*5)/1000 = 27,040 => B Celkem: A+B = 38,560 => C ZBV 5.06: 11,52 = 11,520 => A 16x výsadby strom, á 60 l: ((16*60)*12)/1000 =11,520											
Nové položky													
99	11204.N	KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU	KUS	0,000	16,000	16,000	1 118,33	0,00	0,00	17 893,28	17 893,28	17 893,28	100,00%
	OTSKP 2024	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.06: 16 = 16,000 => A dle skutečnosti											
100	015160.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,000	0,880	0,880	1 000,01	0,00	0,00	880,01	880,01	880,01	100,00%
	OTSKP 2024	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.06: 0,880 = 0,880 => A dle skutečnosti: objem stromu: 3,14*0,125*0,125*2,5 = 0,061 m3 objemová hmotnost: 900 kg /m3 celkem hmotnost stromu: 0,061*900 =55,00 kg celkem hmotnost 16 ks stromů: 16*55=880 kg =0,88 t											
		Celkem						874 289,00	0,00	182 245,28	1 066 534,28	182 245,28	21,99%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/14

6. 5. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 10 – přesazování stromů

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Podle zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) vede trasa SO 102 ve staničení přibližně km 0,400 až 0,500 v těsné blízkosti nemovitosti ve vlastnictví 3. osoby, společnosti P3 Mladá Boleslav Park s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1 (dále jen „P3“). V současnosti však v plánované trase SO 102 ve výše uvedeném staničení stojí 16 vzrostlých stromů ve vlastnictví P3 (dále jen „Stromy“), a to dle fotodokumentace přiložené jako příloha č. 1. Kvůli poloze Stromů nelze zahájit práce v dotčeném úseku.

Zhotoviteli byla poskytnuta k nahlédnutí smlouva uzavřená mezi P3 a Objednatelem, ve které jsou, oproti předpokladu podle Zadávací dokumentace, uvedeny požadavky P3 na úpravu projektové dokumentace Díla, a to včetně úpravy spočívající v přesazení stávajících Stromů na nové místo dle určení P3 a v případě uhynutí do 1 roku po přesazení nahrazení novými obdobnými stromy (dále jen „Požadavek P3“). Výstřižek ze smlouvy přikládáme jako přílohu č. 2. Tyto práce nejsou zahrnuty v rámci sjednané smluvní ceny Díla.

Podle zápisu z KD, který přikládáme jako přílohu č. 3, zástupce P3 požádal o přesazení Stromů v souladu Požadavkem P3.

Zhotovitel tímto navrhuje realizovat Požadavek P3, přičemž s ohledem na zjištěný stav Stromů doporučuje jejich nepřesazování, ale nahrazení novou výsadbou. (dále jen „Změna“)

Změna má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 750.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 20.5.2025.

Z pohledu Zhotovitele Změna představuje Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 10.5.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Požadavek P3 - smlouva
3. Zápis z KD

V Liberci dne 7. května 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k oznámení Zhotovitele č. 9

Vážený pane řediteli,



na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., navrhuje změnu vyplývající z požadavku třetí strany.

Změna spočívá v přesazení 16ks stromů z pozemků společnosti P3 Mladá Boleslav Park s.r.o. Přesazení stromů je podmínkou Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku č. SMLD-0458/00066001/2024, Příloha č.4 mezi Stavebníkem Středočeský kraj a Vlastníkem pozemku P3 Mladá Boleslav Park s.r.o.

Za TDS konstatuji, že **doporučujeme** zabývat se změnou.



Petr Jiřímský, vedoucí TDS

Naše značka: LI I-Bm-0023-2025
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 12 k Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti č. 10 – přesazení stromů**

Dobrý den,

na základě žádosti objednatele stavby sděluji stanovisko AD k **Oznámení Zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 10** týkající se změny přesazení stromů u v km 0,400-0,500 SO 102 podél nemovitosti společnosti P3 (ze dne 6.5.2025 zn. 25-SOD-2024-15/14).

Změna spočívá v přesazení případně pokácení a nahrazení novou výsadbou celkem 16 ks stromů na pozemku spol. P3 Mladá Boleslav s.r.o. Přesazení stromů vyplývá z požadavku spol. P3 a je podmínkou uzavřené Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi P3 a Objednatelům stavby. Tato smlouva byla uzavřena až po vypracování čistopisu PDPS stavby, tudíž nemohla být v PDPS promítnuta (v PDPS se počítá pouze s kácením).

K výše uvedenému AD vydává následující vyjádření:

S uvedeným řešením, tj. přesazením, případně, pokácením a nahrazením novou výsadbou, jako AD souhlasím.

AD konstatuje, že se nevyjadřuje a ani mu nepřísluší se vyjadřovat k dopadu výše uvedených změn do ceny díla.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.



V Říčanech

9.7.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

**Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení
zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 6, nová výsadba 16
stromů - vyjádření**

Vážený pane řediteli,


krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 6, které bylo oznámeno zhotovitelem dne 2.5.2025 (viz příloha - Oznámení zhotovitele).

Podle zadávací dokumentace Díla (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) vede trasa SO 102 ve staničení přibližně km 0,400 až 0,500 v těsné blízkosti nemovitosti ve vlastnictví 3. osoby, společnosti P3 Mladá Boleslav Park s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1 (dále jen „**P3**“). V současnosti však v plánované trase SO 102 ve výše uvedeném staničení stojí 16 vzrostlých stromů ve vlastnictví P3 (dále jen „**Stromy**“), a to dle fotodokumentace přiložené jako příloha č. 1. Kvůli poloze Stromů nelze zahájit práce v dotčeném úseku.

V souladu se smlouvou uzavřenou mezi P3 a Objednatelem, požaduje P3 úpravu projektové dokumentace Díla, a to včetně úpravy spočívající v přesazení stávajících Stromů na nové místo dle určení P3 a v případě uhynutí do 1 roku po přesazení nahrazení novými obdobnými stromy (dále jen „**Požadavek P3**“).

S ohledem na aktuálně zjištěný stav Stromů doporučuje jejich nepřesazování, ale nahrazení novou výsadbou. Uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem změny souhlasí AD a TDS.

KSÚS s výsadbou nových stromů souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost M-SILNICE, a.s. o vypracování Změnových listů, v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí




Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny vedením KSÚS a technickou asistencí.

Nové řešení bude následně upřesněno projekčně v rámci aktualizace RDS. Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně budou řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI a AD.



Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci (trativod) u akce „**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 2. 5.2025.
2. Fotodokumentace.
3. Podmínka P3 na přesazení stromů.












Příloha č. 4

UPRAVENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

Úpravy Projektové dokumentace spočívají zejména v přesunutí stávajícího oplocení areálu vlastníka pozemku na novou hranici Pozemku dle přiložené situace, který není dotčen trvalým zábořem, přičemž k přesunu oplocení dojde před započatím stavebních prací, dále prodloužení svodidel dle situace v příloze a přespádování svahu u komunikace dle řezu v příloze, a dále přesazení stávajících stromů na nové místo dle určení vlastníka pozemku a v případě uhynutí do 1 roku po přesazení nahrazení novými obdobnými stromy.



Zápis z 12. KD stavby

Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164

Datum: 20.2.2025

Místo: zařízení staveniště Kosmonosy

Přítomni: viz prezenční listina

1. Financování

KD č. 1: SO 101 km 0,00 – 0,360 bude hradit Arvalis (zemní práce, AZ , ochranná vrstva ŠD)

KD č.1: SO 120 okružní křižovatka – bude svoláno jednání (mezi Arvalis a KSUS) za účelem vyřešení (jednání proběhne v příštím týdnu) bude iniciovat Arvalis

KD č.2 Schůzka proběhne v pátek 4.10.2024

KD č.3: jednání proběhlo

KD č.5: ARAVLIS hradí v plném rozsahu Okružní křižovatku, o financování SO 101 km 0,00 (0,076374)- 0,360 probíhá jednání. KD 6 – úsek hradí KSÚS

KD č.6 – pro práce hrazené KSUS musí být přeložena faktura do 9.12.2024 (M-Silnice připraví odhad čerpání)

KD č.7 – M-silnice -předložily odborný odhad fakturace do konce roku ve výši cca 14 mil Kč (7 mil Kč v rámci PDPS, 7 mil Kč v rámci ZBV).

KD č.8 – fakturace ze SoD a ZBV bude prováděna zvlášť (KSÚS)

- ZBV se bude podepisovat elektronicky
- Fakturace Arvalis – probíhá zpracování odpočtu z původní SoD formou dodatku.

KD č.11 – za měsíc únor nebude fakturováno

2. RDS, autorský dozor

- AD bude provádět ing. Bočánek (PRAGOPROJEKT)
 - Realizační dokumentaci stavby zpracovává TUBES spol. s.r.o (Ing. Janatka)
 - Byly zaslány koncepty RDS řady 100, řady 300 a řady 400
- Dne 11.9.2024 v 13:00 proběhl výrobní výbor k RDS
- V rámci KD bylo domluveno, že koncept v RDS bude vždy zasílán elektronickou formou, a to na TDI (p. Kaprel, Jiřímský) a na KSUS (p. Fiala) Schválený čistopis RDS bude vydán v počtu 4 paré

KD č.1 Výrobní výbor RDS k SO 201 proběhne po KD č.1

KD č.2 AD prověří následného správce v.o. a chodníku SO 430, SO 130 + sjezd SO 114

KD č.3 : byly zaslány čistopisy ke kontrole, probíhá kontrola ze strany TDS

KD č. 4 připomínky ze strany TDS budou vydány do konce týdne

KD č. 5 byly vydány čistopisu RDS

KD č. 6 – RDS čistopis schválen, bude vytištěn

KD č. 7 – Trvá

KD č.8 – probíhá tisk RDS + dodělávání rozdílových soupisů prací (KSÚS)

KD č.9 – RDS vytištěna

KD č.10 – RDS schválena , podepsána

KD č.11 – RDS schválena, podepsána

3. Harmonogram, postup prací

Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG prací

KD č.2 – trvá, do příštího KD

KD č.3 – trvá

KD č.4 – trvá, Zhotovitel předloží HMG

KD č.5 – Zhotovitel předložil HMG

KD č.6 – TDS požaduje předložení akt. HMG

KD č.7 – trvá

KD č.8 – prozatím platí baseline HMG

KD č.10 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.11 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.12 - trvá

Zhotovitel předloží finanční HMG

KD č.2 trvá

KD č.3 trvá

KD č.4 trvá

KD č.6 trvá

KD č.7 – předložen kvalifikovaný odhad fakturace do konce roku 2024

KD č.11 – Zhotovitel předloží finanční HMG pro rok 2025

KD č.12 - trvá

Doba výstavby:

Celková doba výstavby je dle SOD uvažována na 9 měsíců od předání staveniště (19.9.2024)

KD č.12 Zbývá 6 měsíce a 4 dny

V rámci sezony 2025 byla doba výstavby 73 dnů (19.9.2024 – 1.12.2024)

Zhotovitel má dle SOD čl. 5.15 za povinnost zasílat měsíční zprávu zhotovitele o průběhu výstavby (první zpráva bude předložena za měsíc září)

KD č.3 – zpráva za období 9/2024 zaslána

KD č.6 – TDS žádá předložení měsíční zprávy za 10/2024 – **KD č.7** zaslána

KD č.10 – Probíhá zimní TP (zahájena 1.12.2024)

KD č.11 – Zimní technologická přestávka ukončena dne 10.3.2025

KD č.12 – aktuálně prováděné práce :

SO 201 – vázání výztuže křídel a opěr

SO 111 – osazení prefabrikátů, izolace

SO 330 – zahájení prací

4. Související investice: (stavba OK Arvalis – Zhotovitel M-silnice)

Probíhá stavba okružní křižovatky: investor Arvalis, Zhotovitel M-silnice

Smlouva o spolupráci S-6291/KSUS/2023

Aktivní zóna: byla provedena zlepšená AZ v km cca 0,150 0,400 (SO 101)

AZ byla po zlepšení ihned překryta ochranou vrstvou ŠD 0/90 aniž by plán byla řádně odzkoušena a zaměřena – TDI upozorňuje doložení kontrolních zkoušek a zaměření pláně

KD č.1 – AZ znehodnocena, AZ značně rozkopána IS, AZ bude nutno opravit

Zásyp IS – probíhá nevhodným materiálem (plyn), zásyp nutno vyměnit

KD č.2: Zásyp IS vyměněn.

KD č.2 – bude svoláno jednání – položení chrániček do výkopu (pro budoucí přeložku)

KD č.2 probíhá koordinace s výstavbou kanalizace (Arvalis, Metrostav), problémové místo: křížení s rámovým propustkem v km 0,740

KD č.2 – nutno zajistit položení chrániček u 14 brány (dle požadavku Arvalis a Škoda)

KD č.3 : Zhotovitel předložil Harmonogram

KD č.3: zásyp IS v km cca 0,3 (SO 101) je výškově v úrovni ŠD stávající komunikace směr most

KD č.4: bylo diskutováno: nutnost položení chrániček do výkopu souvisejících investic

KD č.4 – TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG

aktuální zpoždění prací oproti předanému HMG je cca týden

KD č.4 – TDS upozorňuje na důsledné dodržování technologie mletí/frézování vrstvy násypu – tak aby byla dodržena správná hrudkovitost (hrudkovitost do 20 mm)

KD č.4 - TDS vyzývá k doložení kontrolních zkoušek na zásypech IS.

KD č.5 – násypové vrstvy v prostoru OK vykazují pružnou deformaci. Používaný materiál je převlhčený.

KD č.5 - TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG, TDS žádá o předložení aktualizovaného HMG

KD č.5 – bylo diskutováno uvedení do provozu části km 0,360 – OK 120 (včetně OK) bude předmětem další diskuze

KD č.5 – bude prověřena dostupnost pozemků mezideponií a deponií uvedených v PDPS, k dispozici jsou pozemky :

- Pozemek 1698/69 (u napojení na MUK) – modrý – je možné využít
- Pozemek 1711/3 (mezi krajskou silnicí a ŘSD) –
- Pozemek p.č. 987/45 (v zatáčce vedle krajské silnice) – nelze využít

Jako náhradu za pozemek p.č. 987/45 může ARVALIS poskytnout pozemek 1994/7 (pozemek pod silnicí ŘSD) – avšak je nutné vstoupit do jednání se zemědělci.

KD č. 6 – cca 85% hotovo, cca od pondělí SC, od středy HAV

KD č.7

- 1) TDS požaduje zalití pracovních spár na vrstvě ACP v okružní křižovatce – **KD č.8** -splněno
- 2) TDS požaduje nařezání příčných spár na vrstvě SC v SO 101 - **KD č.8** -splněno
- 3) TDS požaduje předložení lab.deníku do příštího (bude předkládán 1x za 14 dní) **KD č.8** -splněno
- 4) Potřeba dořešit „předčasné užívání“ slepého úseku SO 101 a SO 120 (od mostu ŠKODA Auto po okružní křižovatku) – bude potřeba doložit dokumenty kvality

KD č.10

- Byla diskutována problematika „zprovoznění okružní křižovatky SO 120 a části SO 101 (ZU – km 0,330) **KD č.11** – proběhlo předčasné užívání 28.2.2025
- Byla diskutována problematika přístupu na pozemky ARVALIS. Od 1.5.2025 dojde ke zrušení stávajícího provizorního sjezdu (vybudovaného v rámci akce D10 MUK Kosmonosy) a přístup bude zajištěn přes ZÚ krajské stavby „Plazy“ která je napojena na MUK.
KD diskutováno rozhodnuto o dopojení komunikace do stávající polní cesty ze strany ŘSD větev 8
- Byla diskutována problematika chybějícího sjezdu na pozemky Arvalis v km cca 0,9
V PDPS krajské stavby „plazy“ nebylo zahrnuto – sjezd je nutné doplnit , nutná koordinace projektantů p.Janátka a p .Štěpánka (739007242) - **splněno**

KD č. 12 – SO 107 bude posunut vjezd na pozemky Arvalis u retenční nádrže a to do staničení 0,638 964

5. Kvalita:

Tepř – V rámci KD 0. byly diskutovány předložené Tepř a KZP

KD č.1 – byly předloženy připomínky k zaslaným Tepř (SO 300)

KD č.2 probíhá kontrola ze strany TDS

KD č.3 byly předloženy Tepř se zapracovanými připomínkami – probíhá vyhodnocení ze strany TDS

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce.

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Žepos, Metrostav

KD č.6 – TDS požaduje předložení výsledků ZK

KD č.7 - TDS požaduje zaslat laboratorní deník (na akci KSUS i Arvalis)

KD č.8 – zasláno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 330 přeložka kanalizace – schváleno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 201 betonáž rámové kce - schváleno

6. Oznámení o zahájení zemních prací

TDI zašle oznámení o zahájení prací na archeologický ústav.

KD č.1 – ohlášeno, bude provádět p. Pavel Behenský (702 007 651, 702 007 654)

Pavel.behnesky@uappsc.cz

7. BOZP

KOBOZP bude provádět:

KD BOZP proběhne v rámci KD stavby (1x za 14 dní)

Za M-silnice bude vykonávat Vladimír Pešťák tel: 727 834 492

vladimir.pestak@msilnice.cz

Zhotovitel bude pravidelně (při každé aktualizaci) zasílat TDI a KOBOZP ke schválení svého podzhotovitele a bude vést jejich řádnou evidenci

KD č.1 – plán BOZP předán, rizika předána

KD č.2 – změna Koordinátora, p. Květa nahradí p.Domáci (778 882 246) , miroslav.domaci@tes-consulting.cz

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Žepos, Metrostav

KD č.6 - KooBOZP opět S. Květ.

8. Ostatní

KD č.1: bylo diskutováno dopravní omezení sjezdu (viz stavba D10 MUK Kosmonosy)

Od 14.11. bude zavřen přímý sjezd na Turnov (v délce 30 dnů)

- Bude zahájeno jednání ohledně stavu přeložky ČEZ kontakt: David Bojko

Tel: 602 753 012, **KD č.6** – TDS pozve p. Bojka na KD – **KD č.9** (5.12.2024)

KD č.6:

- p.p.č. 1711/2 – čeká se na vyjádření Arvalis k možnosti využití pozemku jako náhradní mezideponie pro ornici **KD 9 – pozemek není k dispozici**
- Projektant požádá o vyjádření DI PČR k situaci DZ na SO 120 - **trvá**
- Informativně předpoklad zahájení zimních tech. přestávky od 1.12.2024.

KD č.7 :

- 1) Uzavírají se nájemní smlouvy o dočasném záboru na pozemky p. Hrnčířové a p. Lisého (parc. č. 1698/83 dočasný zábor o výměře 76 m2

(parc. č. 1698/81 dočasný zábor o výměře 3287 m²

KD č.8 – na podpisu u majitelů pozemků – KDč.10 – smlouvy podepsány

2) Smlouva o zrušení a odstranění části stavby vodního díla – probíhá

KD č.11 Zhotoviteli byly předány pozemky dočasného záboru: 1698/81, (ARVALIS)

1994/1,2,3 (ŘSD) , 1698/57 (p.Líman,Veselý) , 1698/58 (P.Blecha)

KD 12 – požadavek na trvalou průjezdnost/zajištění přístupu k fy GLP na silnici III/0164, SO 114 bude muset být realizováno po polovinách (DIO)

KD 12 – se zástupcem Fy P3 byla diskutována problematika těsné blízkosti výstavby a stávající haly P3. Zástupce P3 byl požádán o poskytnutí DPSP haly P3, dále byl upozorněn na vhodnost přesazení stávajících stromů.

9. ZBV

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – pozemky

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – mezideponie

KD č.7 – bylo zasláno oznámení na zlepšování zemin, KD č.8 - probíhá

Zhotovitel vytvoří tabulku oznámení KD č.8 – zasláno

KD 12 – SO330 – změna potrubí na požadavek VAK – bude zasláno oznámení

10. Příští KD

Termín 13.KD proběhne v čtvrtek 3.5.2025 v 13:00 na zařízení staveniště.

Přílohy :

1) Prezenční listina



Jakub Kaprel

TDS

Kontrolní den stavby				
číslo	12	konaný dne 20.3.2025		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	email	Telefon,	Podpis
Milan Fiala	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje			
Petr Jiřímský	TDI			
Jakub Kaprel	TDI			
Josef Mikel	M-SILNICE			
Petr Novák	M-SILNICE			
Květoslav Janatka	TUBES			
Stanislav Květ	KOOBOZP			
Vladimíra Neudertová	Škoda auto a.s.			
HAVLÍČEK	D+D Real			
ECKERT	VaK HL. BOLESLAV			
JAKUB KUDRŇA	PI LOGISTIC PARS PROJEKT NALAGEN			
SLAVKA	m-silnice			

[illegible]

Zápis z 13. KD stavby

Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164

Datum: 3.4.2025

Místo: zařízení staveniště Kosmonosy

Přítomni: viz prezenční listina

1. Financování

KD č. 1: SO 101 km 0,00 – 0,360 bude hradit Arvalis (zemní práce, AZ , ochranná vrstva ŠD)

KD č.1: SO 120 okružní křižovatka – bude svoláno jednání (mezi Arvalis a KSUS) za účelem vyřešení (jednání proběhne v příštím týdnu) bude iniciovat Arvalis

KD č.2 Schůzka proběhne v pátek 4.10.2024

KD č.3: jednání proběhlo

KD č.5: ARAVLIS hradí v plném rozsahu Okružní křižovatku, o financování SO 101 km 0,00 (0,076374)- 0,360 probíhá jednání. KD 6 – úsek hradí KSÚS

KD č.6 – pro práce hrazené KSUS musí být přeložena faktura do 9.12.2024 (M-Silnice připraví odhad čerpání)

KD č.7 – M-silnice -předložily odborný odhad fakturace do konce roku ve výši cca 14 mil Kč (7 mil Kč v rámci PDPS, 7 mil Kč v rámci ZBV).

KD č.8 – fakturace ze SoD a ZBV bude prováděna zvlášť (KSÚS)

- ZBV se bude podepisovat elektronicky

- Fakturace Arvalis – probíhá zpracování odpočtu z původní SoD formou dodatku.

KD č.11 – za měsíc únor nebude fakturováno

KD č.13 – soupis bude předložen příští týden

2. RDS, autorský dozor

- AD bude provádět ing. Bočánek (PRAGOPROJEKT)

- Realizační dokumentaci stavby zpracovává TUBES spol. s.r.o (Ing. Janatka)

- Byly zaslány koncepty RDS řady 100, řady 300 a řady 400

Dne 11.9.2024 v 13:00 proběhl výrobní výbor k RDS

- V rámci KD bylo domluveno, že koncept v RDS bude vždy zasílán elektronickou formou, a to na TDI (p. Kaprel, Jiřímský) a na KSUS (p. Fiala) Schválený čistopis RDS bude vydán v počtu 4 paré

KD č.1 Výrobní výbor RDS k SO 201 proběhne po KD č.1

KD č.2 AD prověří následného správce v.o. a chodníku SO 430, SO 130 + sjezd SO 114

KD č.3 : byly zaslány čistopisy ke kontrole, probíhá kontrola ze strany TDS

KD č. 4 připomínky ze strany TDS budou vydány do konce týdne

KD č. 5 byly vydány čistopisu RDS

KD č. 6 – RDS čistopis schválen, bude vytištěn

KD č. 7 – Trvá

KD č.8 – probíhá tisk RDS + dodělávání rozdílových soupisů prací (KSÚS)

KD č.9 – RDS vytištěna

KD č.10 – RDS schválena , podepsána

KD č.11 – RDS schválena, podepsána

KD č.13 – RDS úprava třmenů na SO 201 přes desku

- **nesoulad:** kanalizace související stavby, které budou v krytu vozovky SO 101 jsou výše.

Projektant RDS a projektant kanalizace související stavby projednají stav. Obj. (KSÚS) konstatuje, že se nesmí zvednout niveleta komunikace.

3. Harmonogram, postup prací

Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG prací

KD č.2 – trvá, do příštího KD

KD č.3 – trvá

KD č.4 – trvá, Zhotovitel předloží HMG

KD č.5 – Zhotovitel předložil HMG

KD č.6 – TDS požaduje předložení akt. HMG

KD č.7 – trvá

KD č.8 – prozatím platí baseline HMG

KD č.10 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.11 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.13 – zasláno před KD, do 26.9.2025

Zhotovitel předloží finanční HMG

KD č.2 trvá

KD č.3 trvá

KD č.4 trvá

KD č.6 trvá

KD č.7 – předložen kvalifikovaný odhad fakturace do konce roku 2024

KD č.11 – Zhotovitel předloží finanční HMG pro rok 2025

KD č.13 – další KD

Doba výstavby:

Celková doba výstavby je dle SOD uvažována na 9 měsíců od předání staveniště (19.9.2024)

KD č.12 Zbývá 5 měsíce a 18 dnů

V rámci sezony 2025 byla doba výstavby 73 dnů (19.9.2024 – 1.12.2024)

Zhotovitel má dle SOD čl. 5.15 za povinnost zasílat měsíční zprávu zhotovitele o průběhu výstavby (první zpráva bude předložena za měsíc září)

KD č.3 – zpráva za období 9/2024 zaslána

KD č.6 – TDS žádá předložení měsíční zprávy za 10/2024 – KD č.7 zaslána

KD č.10 – Probíhá zimní TP (zahájena 1.12.2024)

KD č.11 – Zimní technologická přestávka ukončena dne 10.3.2025

KD č.13 – aktuálně prováděné práce :

SO 201 – vázání výztuže křídel a opěr

SO 111 – křídla pod římsy

SO 330 – propojeno, proběhli tlak. ZK

SO 101 – příprava na zlepšování AZ před SO 201

4. Související investice: (stavba OK Arvalis – Zhotovitel M-silnice)

Probíhá stavba okružní křižovatky: investor Arvalis, Zhotovitel M-silnice

Smlouva o spolupráci S-6291/KSUS/2023

Aktivní zóna: byla provedena zlepšená AZ v km cca 0,150 - 0,400 (SO 101)

AZ byla po zlepšení ihned překryta ochranou vrstvou ŠD 0/90 aniž by plán byla řádně odzkoušena a zaměřena – TDI upozorňuje doložení kontrolních zkoušek a zaměření pláně

KD č.1 – AZ znehodnocena, AZ značně rozkopána IS, AZ bude nutno opravit

Zásyp IS – probíhá nevhodným materiálem (plyn), zásyp nutno vyměnit

KD č.2: Zásyp IS vyměněn.

KD č.2 – bude svoláno jednání – položení chrániček do výkopu (pro budoucí přeložku)

KD č.2 probíhá koordinace s výstavbou kanalizace (Arvalis, Metrostav), problémové místo: křížení s rámovým propustkem v km 0,740

KD č.2 – nutno zajistit položení chrániček u 14 brány (dle požadavku Arvalis a Škoda)

KD č.3 : Zhotovitel předložil Harmonogram

KD č.3: zásyp IS v km cca 0,3 (SO 101) je výškově v úrovni ŠD stávající komunikace směr most

KD č.4: bylo diskutováno: nutnost položení chrániček do výkopu souvisejících investic

KD č.4 – TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG

aktuální zpoždění prací oproti předanému HMG je cca týden

KD č.4 – TDS upozorňuje na důsledné dodržování technologie mletí/frézování vrstvy násypu – tak aby byla dodržena správná hrudkovitost (hrudkovitost do 20 mm)

KD č.4 - TDS vyzývá k doložení kontrolních zkoušek na zásypech IS.

KD č.5 – násypové vrstvy v prostoru OK vykazují pružnou deformaci. Používaný materiál je převlhčený.

KD č.5 - TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG, TDS žádá o předložení aktualizovaného HMG

KD č.5 – bylo diskutováno uvedení do provozu části km 0,360 – OK 120 (včetně OK) bude předmětem další diskuze

KD č.5 – bude prověřena dostupnost pozemků mezideponii a deponii uvedených v PDPS, k dispozici jsou pozemky :

- Pozemek 1698/69 (u napojení na MUK) – modrý – je možné využít
- Pozemek 1711/3 (mezi krajskou silnicí a ŘSD) –
- Pozemek p.č. 987/45 (v zatáčce vedle krajské silnice) – nelze využít

Jako náhradu za pozemek p.č. 987/45 může ARVALIS poskytnout pozemek 1994/7 (pozemek pod silnicí ŘSD) – avšak je nutné vstoupit do jednání se zemědělci.

KD č. 6 – cca 85% hotovo, cca od pondělí SC, od středy HAV

KD č.7

- 1) TDS požaduje zalití pracovních spár na vrstvě ACP v okružní křižovatce – **KD č.8** -splněno
- 2) TDS požaduje nařezání příčných spár na vrstvě SC v SO 101 - **KD č.8** -splněno
- 3) TDS požaduje předložení lab.deníku do příštího (bude předkládán 1x za 14 dní) **KD č.8** -splněno
- 4) Potřeba dořešit „předčasné užívání“ slepého úseku SO 101 a SO 120 (od mostu ŠKODA Auto po okružní křižovatku) – bude potřeba doložit dokumenty kvality

KD č.10

- Byla diskutována problematika „zprovoznění okružní křižovatky SO 120 a části SO 101 (ZU – km 0,330) **KD č.11** – proběhlo předčasné užívání 28.2.2025

- Byla diskutována problematika přístupu na pozemky ARVALIS. Od 1.5.2025 dojde ke zrušení stávajícího provizorního sjezdu (vybudovaného v rámci akce D10 MUK Kosmonosy) a přístup bude zajištěn přes ZÚ krajské stavby „Plazy“ která je napojena na MUK.
KD diskutováno rozhodnuto o dopojení komunikace do stávající polní cesty ze strany ŘSD větev 8
- Byla diskutována problematika chybějícího sjezdu na pozemky Arvalis v km cca 0,9
V PDPS krajské stavby „plazy“ nebylo zahrnuto – sjezd je nutné doplnit , nutná koordinace projektantů p.Janátka a p .Štěpánka (739007242) - **splněno**

KD č. 13 – SO 107 bude posunut vjezd na pozemky Arvalis u retenční nádrže, do staničení 0,638 964.

5. Kvalita:

Tepř – V rámci KD 0. byly diskutovány předložené Tepř a KZP

KD č.1 – byly předloženy připomínky k zaslaným Tepř (SO 300)

KD č.2 probíhá kontrola ze strany TDS

KD č.3 byly předloženy Tepř se zapracovanými připomínkami – probíhá vyhodnocení ze strany TDS

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce.

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Zepos, Metrostav

KD č.6 – TDS požaduje předložení výsledků ZK

KD č.7 - TDS požaduje zaslat laboratorní deník (na akci KSUS i Arvalis)

KD č.8 – zasláno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 330 přeložka kanalizace – schváleno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 201 betonáž rámové kce - schváleno

6. Oznámení o zahájení zemních prací

TDI zašle oznámení o zahájení prací na archeologický ústav.

KD č.1 – ohlášeno, bude provádět p. Pavel Behenský (702 007 651, 702 007 654)

Pavel.behensky@uappsc.cz

KD č.13 – obdržen expertní list

7. BOZP

KOBOZP bude provádět:

KD BOZP proběhne v rámci KD stavby (1x za 14 dní)

Za M-silnice bude vykonávat Vladimír Pešťák tel: 727 834 492

vladimir.pestak@msilnice.cz

Zhotovitel bude pravidelně (při každé aktualizaci) zasílat TDI a KOBOZP ke schválení svého podzhotovitele a bude vést jejich řádnou evidenci

KD č.1 – plán BOZP předán, rizika předána

KD č.2 – změna Koordinátora, p. Květa nahradí p.Domáci (778 882 246) , miroslav.domaci@tes-consulting.cz

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Zepos, Metrostav

KD č.6 - KooBOZP opět S. Květ.

KD č.13 – Zht prosí o seznamu podzhotovitelů, který byl předložen

8. Ostatní

KD č.1: bylo diskutováno dopravní omezení sjezdu (viz stavba D10 MUK Kosmonosy)

Od 14.11. bude zavřen přímý sjezd na Turnov (v délce 30 dnů)

- Bude zahájeno jednání ohledně stavu přeložky ČEZ kontakt: David Bojko

Tel: 602 753 012, **KD č.6** – TDS pozve p. Bojka na KD – **KD č.9** (5.12.2024)

KD č.6:

- p.p.č. 1711/2 – čeká se na vyjádření Arvalis k možnosti využití pozemku jako náhradní mezideponie pro ornici **KD 9 – pozemek není k dispozici**
- Projektant požádá o vyjádření DI PČR k situaci DZ na SO 120 - **trvá**
- Informativně předpoklad zahájení zimních tech. přestávky od 1.12.2024.

KD č.7 :

- 1) Uzavírají se nájemní smlouvy o dočasném záboru na pozemky p. Hrnčířové a p. Lisého
(parc. č. 1698/83 dočasný zábor o výměře 76 m²
(parc. č. 1698/81 dočasný zábor o výměře 3287 m²

KD č.8 – na podpisu u majitelů pozemků – KDč.10 – smlouvy podepsány

- 2) Smlouva o zrušení a odstranění části stavby vodního díla – probíhá

KD č.11 Zhotoviteli byly předány pozemky dočasného záboru: 1698/81, (ARVALIS)
1994/1,2,3 (ŘSD) , 1698/57 (p.Líman,Veselý) , 1698/58 (P.Blecha)

KD 12 – požadavek na trvalou průjezdnost/zajištění přístupu k fy GLP na silnici III/0164, SO 114 bude muset být realizováno po polovinách (DIO)

KD 12 – se zástupcem Fy P3 byla diskutována problematika těsné blízkosti výstavby a stávající haly P3. Zástupce P3 byl požádán o poskytnutí DPSP haly P3, dále byl upozorněn na vhodnost přesazení stávajících stromů. **KD 13 Zástupce P3, p. Kudrna, kontaktoval stavbu + zaslal DSPS haly P3 (předběžně bez střetu sítí), pozemky budou zpřístupněny. Podmínky záboru by měly být ve smlouvě mezi KSÚS a P3 – bude prověřeno, zasláno před KD.**

KD 13 – Obj. požaduje prověřit stav smluv a nájmu s pí. Hrnčířová a p. Lysí, aby nedošlo k placení nájmu za prodané pozemky. Platí i pro ostatní pozemky.

KD 13 – Zht projedná a získá DIO pro napojení na V8 MÚK Kosmonosy.

9. ZBV

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – pozemky

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – mezideponie

KD č.7 – bylo zasláno oznámení na zlepšování zemin, KD č.8 - probíhá

Zhotovitel vytvoří tabulku oznámení KD č.8 – zasláno

KD 12 – SO330 – změna potrubí na požadavek VAK – zasláno oznámení č.4 , na kontrole u TDS

KD 13 - **Oznámení č.5 na zachování sjezdu z MÚK Kosmonosy**

- **Oznámení č.6 na optimalizaci polohy sjezdu SO 107**
- **Oznámení č.7 na DIO u GLP + částečné uzavírky**

10. Příští KD

Termín 13.KD proběhne v čtvrtek **17.4.2025 v 13:00** na zařízení staveniště.

Přílohy :

- 1) Prezenční listina



Petr Jiřímský

TDS

Kontrolní den stavby				
číslo	12	konaný dne		
20.3.2025				
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	email	Telefon,	Podpis
Milan Fiala	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje			
Petr Jiřímský	TDI			
Jakub Kaprel	TDI			
Josef Mikel	M-SILNICE			
Petr Novák	M-SILNICE			
Květoslav Janatka	TUBES			
Stanislav Květ	KOBOZP			
Vladimíra Neudertová	Škoda auto a.s.			
RICHARD MALÁT	GEOTECHNICKÉ ZHOTOVITELÉ			
Petr VALVÁROUSKÝ	M-SILNICE			
Josef Mikel	M-SILNICE			
HAVLÍČEK	D+D Real			

Zápis z 14. KD stavby

Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164

Datum: 17.4.2025

Místo: zařízení staveniště Kosmonosy

Přítomni: viz prezenční listina

1. Financování**KD č. 1:** SO 101 km 0,00 – 0,360 bude hradit Arvalis (zemní práce, AZ , ochranná vrstva ŠD)**KD č.1:** SO 120 okružní křižovatka – bude svoláno jednání (mezi Arvalis a KSUS) za účelem vyřešení (jednání proběhne v příštím týdnu) bude iniciovat Arvalis**KD č.2** Schůzka proběhne v pátek 4.10.2024**KD č.3:** jednání proběhlo**KD č.5:** ARAVLIS hradí v plném rozsahu Okružní křižovatku, o financování SO 101 km 0,00 (0,076374)- 0,360 probíhá jednání. KD 6 – úsek hradí KSÚS**KD č.6** – pro práce hrazené KSUS musí být přeložena faktura do 9.12.2024 (M-Silnice připraví odhad čerpání)**KD č.7** – M-silnice -předložily odborný odhad fakturace do konce roku ve výši cca 14 mil Kč (7 mil Kč v rámci PDPS, 7 mil Kč v rámci ZBV).**KD č.8** – fakturace ze SoD a ZBV bude prováděna zvlášť (KSÚS)

- ZBV se bude podepisovat elektronicky

- Fakturace Arvalis – probíhá zpracování odpočtu z původní SoD formou dodatku.

KD č.11 – za měsíc únor nebude fakturováno**KD č.13** – soupis bude předložen příští týden**KD č.14 – soupis za měsíc březen schválen****2. RDS, autorský dozor**

- AD bude provádět ing. Bočánek (PRAGOPROJEKT)

- Realizační dokumentaci stavby zpracovává TUBES spol. s.r.o (Ing. Janatka)

- Byly zaslány koncepty RDS řady 100, řady 300 a řady 400

Dne 11.9.2024 v 13:00 proběhl výrobní výbor k RDS

- V rámci KD bylo domluveno, že koncept v RDS bude vždy zasílán elektronickou formou, a to na TDI (p. Kaprel, Jiřímský) a na KSUS (p. Fiala) Schválený čistopis RDS bude vydán v počtu 4 paré

KD č.1 Výrobní výbor RDS k SO 201 proběhne po KD č.1**KD č.2** AD prověří následného správce v.o. a chodníku SO 430, SO 130 + sjezd SO 114**KD č.3** : byly zaslány čistopisy ke kontrole, probíhá kontrola ze strany TDS**KD č. 4** připomínky ze strany TDS budou vydány do konce týdne**KD č. 5 byly vydány čistopisu RDS**

KD č. 6 – RDS čistopis schválen, bude vytištěn

KD č. 7 – Trvá

KD č.8 – probíhá tisk RDS + dodělávání rozdílových soupisů prací (KSÚS)**KD č.9** – RDS vytištěna**KD č.10** – RDS schválena , podepsána**KD č.11 – RDS schválena, podepsána****KD č.13** – RDS úprava třmenů na SO 201 přes desku

- **nesoulad:** kanalizace související stavby, které budou v krytu vozovky SO 101 jsou výše.

Projektant RDS a projektant kanalizace související stavby projednají stav. Obj. (KSÚS) konstatuje, že se nesmí zvednout niveleta komunikace.

KD č.14 – Technické řešení úpravy šachet bude projednána s TDI.

3. Harmonogram, postup prací

Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG prací

KD č.2 – trvá, do příštího KD

KD č.3 – trvá

KD č.4 – trvá, Zhotovitel předloží HMG

KD č.5 – Zhotovitel předložil HMG

KD č.6 – TDS požaduje předložení akt. HMG

KD č.7 – trvá

KD č.8 – prozatím platí baseline HMG

KD č.10 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.11 ZHOTIVITEL předloží aktualizovaný HMG s ohledem na ukončení zimní TP

KD č.14 Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG s ohledem předání pozemků na SO 102 (předání pozemků SO 102 – předpoklad 5.5.2025)

Zhotovitel předloží finanční HMG

KD č.2 trvá

KD č.3 trvá

KD č.4 trvá

KD č.6 trvá

KD č.7 – předložen kvalifikovaný odhad fakturace do konce roku 2024

KD č.11 – Zhotovitel předloží finanční HMG pro rok 2025

KD č.14 – trvá, T: další KD

Doba výstavby:

Celková doba výstavby je dle SOD uvažována na 9 měsíců od předání staveniště (19.9.2024)

KD č.14: Zbývá 5 měsíce a 11 dnů

V rámci sezony 2024 byla doba výstavby 73 dnů (19.9.2024 – 1.12.2024) = 2 měsíce a 12dnů

KD 14: V roce 2025 aktuálně postavěno 38 dnů

Zhotovitel má dle SOD čl. 5.15 za povinnost zasílat měsíční zprávu zhotovitele o průběhu výstavby (první zpráva bude předložena za měsíc září)

KD č.3 – zpráva za období 9/2024 zaslána

KD č.6 – TDS žádá předložení měsíční zprávy za 10/2024 – **KD č.7** zaslána

KD č.10 – Probíhá zimní TP (zahájena 1.12.2024)

KD č.11 – Zimní technologická přestávka ukončena dne 10.3.2025

KD č.14 – aktuálně prováděné práce :

SO 201 – vázání výztuže křídel a opěr, betonáž NK

SO 111 – křídla pod římsy

SO 330 – propojeno, proběhli tlak. ZK - dokončení

SO 101 – zlepšení násyp vrstev + příprava na zlepšování AZ před SO 201

4. Související investice: (stavba OK Arvalis – Zhotovitel M-silnice)

Probíhá stavba okružní křižovatky: investor Arvalis, Zhotovitel M-silnice

Smlouva o spolupráci S-6291/KSUS/2023

Aktivní zóna: byla provedena zlepšená AZ v km cca 0,150 0,400 (SO 101)

AZ byla po zlepšení ihned překryta ochranou vrstvou ŠD 0/90 aniž by pláň byla řádně odzkoušena a zaměřena – TDI upozorňuje doložení kontrolních zkoušek a zaměření pláně

KD č.1 – AZ znehodnocena, AZ značně rozkopána IS, AZ bude nutno opravit

Zásyp IS – probíhá nevhodným materiálem (plyn), zásyp nutno vyměnit

KD č.2: Zásyp IS vyměněn.

KD č.2 – bude svoláno jednání – položení chrániček do výkopu (pro budoucí přeložku)

KD č.2 probíhá koordinace s výstavbou kanalizace (Arvalis, Metrostav), problémové místo: křížení s rámovým propustkem v km 0,740

KD č.2 – nutno zajistit položení chrániček u 14 brány (dle požadavku Arvalis a Škoda)

KD č.3 : Zhotovitel předložil Harmonogram

KD č.3: zásyp IS v km cca 0,3 (SO 101) je výškově v úrovni ŠD stávající komunikace směr most

KD č.4: bylo diskutováno: nutnost položení chrániček do výkopu souvisejících investic

KD č.4 – TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG

aktuální zpoždění prací oproti předanému HMG je cca týden

KD č.4 – TDS upozorňuje na důsledné dodržování technologie mletí/frézování vrstvy násypu – tak aby byla dodržena správná hrudkovitost (hrudkovitost do 20 mm)

KD č.4 - TDS vyzývá k doložení kontrolních zkoušek na zásypech IS.

KD č.5 – násypové vrstvy v prostoru OK vykazují pružnou deformaci. Používaný materiál je převlhčený.

KD č.5 - TDS upozorňuje na nedodržení postupu prací dle předaného HMG, TDS žádá o předložení aktualizovaného HMG

KD č.5 – bylo diskutováno uvedení do provozu části km 0,360 – OK 120 (včetně OK) bude předmětem další diskuze

KD č.5 – bude prověřena dostupnost pozemků mezideponií a deponií uvedených v PDPS, k dispozici jsou pozemky :

- Pozemek 1698/69 (u napojení na MUK) – modrý – je možné využít
- Pozemek 1711/3 (mezi krajskou silnicí a ŘSD) –
- Pozemek p.č. 987/45 (v zatáčce vedle krajské silnice) – nelze využít

Jako náhradu za pozemek p.č. 987/45 může ARVALIS poskytnout pozemek 1994/7 (pozemek pod silnicí ŘSD) – avšak je nutné vstoupit do jednání se zemědělci.

KD č. 6 – cca 85% hotovo, cca od pondělí SC, od středy HAV

KD č.7

- 1) TDS požaduje zalití pracovních spár na vrstvě ACP v okružní křižovatce – **KD č.8** -splněno
- 2) TDS požaduje nařezání příčných spár na vrstvě SC v SO 101 - **KD č.8** -splněno
- 3) TDS požaduje předložení lab.deníku do příštího (bude předkládán 1x za 14 dní) **KD č.8** -splněno
- 4) Potřeba dořešit „předčasné užívání“ slepého úseku SO 101 a SO 120 (od mostu ŠKODA Auto po okružní křižovatku) – bude potřeba doložit dokumenty kvality

KD č.10

- Byla diskutována problematika „zprovoznění okružní křižovatky SO 120 a části SO 101 (ZU – km 0,330) **KD č.11** – proběhlo předčasné užívání 28.2.2025
- Byla diskutována problematika přístupu na pozemky ARVALIS. Od 1.5.2025 dojde ke zrušení stávajícího provizorního sjezdu (vybudovaného v rámci akce D10 MUK Kosmonosy) a přístup bude zajištěn přes ZÚ krajské stavby „Plazy“ která je napojena na MUK.
KD diskutováno rozhodnuto o dopojení komunikace do stávající polní cesty ze strany ŘSD větev 8
- Byla diskutována problematika chybějícího sjezdu na pozemky Arvalis v km cca 0,9
V PDPS krajské stavby „plazy“ nebylo zahrnuto – sjezd je nutný doplnit , nutná koordinace projektantů p.Janátka a p .Štěpánka (739007242) - **splněno**

KD č. 13 – SO 107 bude posunut vjezd na pozemky Arvalis u retenční nádrže, do staničení 0,638 964.

KD č.14 – SO 107 Objednatel zašle pokyn Zhotoviteli

KD č. 14 – Kanalizační Šachty 0,728 – viz email ze dne 8.4.2025 šachty budou upraveny na niveletu krajské komunikace dle odsouhlaseného návrhu – zajistí Metrostav

**KD č.14 – diskutována problematika zprovoznění D10 MUK Kosmonosy – v týdnu 19.5. – 23.5.2025 nebude možné sjet na stavbu pomocí sjezdu „větev 8“ - situace DIO v příloze
Arvalis vstoupí do samostatného jednání s EUROVIA.**

5. Kvalita:

Tepř – V rámci KD 0. byly diskutovány předložené Tepř a KZP

KD č.1 – byly předloženy připomínky k zaslaným Tepř (SO 300)

KD č.2 probíhá kontrola ze strany TDS

KD č.3 byly předloženy Tepř se zapracovanými připomínkami – probíhá vyhodnocení ze strany TDS

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce.

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Žepos, Metrostav

KD č.6 – TDS požaduje předložení výsledků ZK

KD č.7 - TDS požaduje zaslat laboratorní deník (na akci KSUS i Arvalis)

KD č.8 – zasláno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 330 přeložka kanalizace – schváleno

KD č.12 – Zhotovitel předložil Tepř na SO 201 betonáž rámové kce - schváleno

6. Oznámení o zahájení zemních prací

TDI zašle oznámení o zahájení prací na archeologický ústav.

KD č.1 – ohlášeno, bude provádět p. Pavel Behenský (702 007 651, 702 007 654)

Pavel.behensky@uappsc.cz

KD č.13 – obdržen expertní list

7. BOZP

KOBOZP bude provádět:

KD BOZP proběhne v rámci KD stavby (1x za 14 dní)

Za M-silnice bude vykonávat Vladimír Pešťák tel: 727 834 492

vladimir.pestak@msilnice.cz

Zhotovitel bude pravidelně (při každé aktualizaci) zasílat TDI a KOBOZP ke schválení svého podzhotovitele a bude vést jejich řádnou evidenci

KD č.1 – plán BOZP předán, rizika předána

KD č.2 – změna Koordinátora, p. Květa nahradí p.Domáci (778 882 246) , miroslav.domaci@tes-consulting.cz

KD č.3 Zhotovitel požádá o schválení podzhotovitele na zemní práce

KD č.4 byla zaslána žádost o schválení podzhotovitele ALgeo, Zepos, Metrostav

KD č.6 - KooBOZP opět S. Květ.

KD č.13 – Zhotovitel prosí o seznamu podzhotovitelů, který byl předložen

8. Ostatní

KD č.1: bylo diskutováno dopravní omezení sjezdu (viz stavba D10 MUK Kosmonosy)

Od 14.11. bude zavřen přímý sjezd na Turnov (v délce 30 dnů)

- Bude zahájeno jednání ohledně stavu přeložky ČEZ kontakt: David Bojko

Tel: 602 753 012, **KD č.6** – TDS pozve p. Bojka na KD – **KD č.9** (5.12.2024)

KD č.6:

- p.p.č. 1711/2 – čeká se na vyjádření Arvalis k možnosti využití pozemku jako náhradní mezideponie pro ornici **KD 9 – pozemek není k dispozici**
- Projektant požádá o vyjádření DI PČR k situaci DZ na SO 120 - **trvá**
- Informativně předpoklad zahájení zimních tech. přestávky od 1.12.2024.

KD č.7 :

- 1) Uzavírají se nájemní smlouvy o dočasném záboru na pozemky p. Hrnčířové a p. Lisého
(parc. č. 1698/83 dočasný zábor o výměře 76 m²
(parc. č. 1698/81 dočasný zábor o výměře 3287 m²

KD č.8 – na podpisu u majitelů pozemků – KD č.10 – smlouvy podepsány

- 2) Smlouva o zrušení a odstranění části stavby vodního díla – probíhá

KD č.11 Zhotoviteli byly předány pozemky dočasného záboru: 1698/81, (ARVALIS)

1994/1,2,3 (ŘSD) , 1698/57 (p.Líman,Veselý) , 1698/58 (P.Blecha)

KD 12 – požadavek na trvalou průjezdnost/zajištění přístupu k fy GLP na silnici III/0164, SO 114 bude muset být realizováno po polovinách (DIO)

KD 12 – se zástupcem Fy P3 byla diskutována problematika těsné blízkosti výstavby a stávající haly P3. Zástupce P3 byl požádán o poskytnutí DPSP haly P3, dále byl upozorněn na vhodnost přesazení stávajících stromů.

KD 13 Zástupce P3, p. Kudrna, kontaktoval stavbu + zaslal DSPS haly P3 (předběžně bez střetu sítí), pozemky budou zpřístupněny. Podmínky záboru by měly být ve smlouvě mezi KSÚS a P3 – bude prověřeno, zasláno před KD.

KD 13 – Obj. požaduje prověřit stav smluv a nájmu s pí. Hrníčková a p. Lysí, aby nedošlo k placení nájmu za prodané pozemky. Platí i pro ostatní pozemky.

KD 13 – Zht projedná a získá DIO pro napojení na V8 MÚK Kosmonosy.

KD 14 – Bude kontaktován zástupce ČEZ p. Bojko – nutnost přeložení kabelů v ZU stavby

9. ZBV

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – pozemky

Bude zasláno oznámení Zhotovitele – mezideponie

KD č.7 – bylo zasláno oznámení na zlepšování zemin, KD č.8 - probíhá

Zhotovitel vytvoří tabulku oznámení KD č.8 – zasláno

KD 12 – SO330 – změna potrubí na požadavek VAK – zasláno oznámení č.4 , na kontrole u TDS

KD 13 - Oznámení č.5 na zachování sjezdu z MÚK Kosmonosy



- Oznámení č.6 na optimalizaci polohy sjezdu SO 107
- Oznámení č.7 na DIO u GLP + částečné uzavírky

10. Příští KD

Termín 13.KD proběhne v **čtvrtek 24.4.2025 v 13:00** na zařízení staveniště.

Přílohy :

- 1) Prezenční listina



Předmět:

FW: P3 Plazy, předání pozemku

From: Jakub Kudrna

Sent: Wednesday, 22 May 2019

To: Fiala Miroslav

Cc: David Turek

Subject: P3 Plazy

Importance: High

Dobrý den, pane Fialo,

pan Varvařovský mě informoval, že očekáváte náš podnět ohledně dořešení situace se stromy na pozemku, který byl předmětem převodu za účelem výstavby komunikace – konkrétně se jedná o část pozemku parc. č. 126/79 v k. ú. Plazy.

Jak jsem již zmiňoval při předávání pozemku, jsme si vědomi, že přesazení stávajících stromů s vysokou pravděpodobností povede k jejich úhynu, a to vzhledem k jejich stáří. Abychom předešli případným reklamacím v rámci záruční lhůty (tuším, že činí jeden rok), navrhl jsem možnost nahradit stávající výsadbu novými stromy již nyní.

Vytipovaná místa pro novou výsadbu se nacházejí v cípu pozemku parc. č. 126/5 – konkrétně před trafostanicí haly H3 a dále za halami H3 a H4 ve volných prostorách. Z důvodu vedení sítí přidávám do kopie zástupce správy parku, pana Tregla a pana Němce, se kterými prosím projednejte technické podrobnosti.

Nabídka na výsadbu nových stromů zůstává z naší strany v platnosti. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám bychom doporučovali realizaci co nejdříve.

Předem Vám děkuji za odpověď.

S přáním příjemného dne

Jakub Kudrna
Property Manager


epublic



Before printing, please think about environmental responsibility.

IMPORTANT NOTICE: Your personal data are processed by the respective P3 entity in accordance with the applicable legislation regulating personal data protection. For additional details related to personal data protection please see P3's privacy policy (available under the following link <https://www.p3parks.com/en/personal-data-protection/>). This message may contain confidential information that is subject to legal privilege and not disclosable under applicable laws. If you are not, or do not represent, the intended recipient of this message, please notify us immediately and then delete the message and any attachments. E-mails are not secured and may contain errors; you accept that risk by choosing to communicate this way. Nothing in this message or its attachments is binding on the sender or any entity s/he represents, and the sender is not authorized and does not intend to execute any contract, accept any offer or confirm the execution of any contract by this message or its attachments, unless specifically stated otherwise in this message.

DISCLAIMER: We hereby inform you about the processing of your personal data by the relevant entity from P3 Group in your country (<https://www.p3parks.com/list-of-p3-companies>). More information regarding personal data processing, the content, scope and purpose of the data processing as well as your rights can be found in our privacy policy available under the following link: <https://www.p3parks.com/compliance/privacy-policy>



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Bc. Markéta Orvanová

V Kolíně 14.8.2025

Stanovisko k přesazení 16 kusů javoru mléče ve stáří přibližně tří let na nové stanoviště v rámci akce „Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III_0164“

Upřednostňuji výsadbu nových stromů před přesazováním stávajících stromů a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ujmavosti dřevin.

Návrh nové výsadby: OK 18 – 20 cm.

S pozdravem

Gabriela Dymáková, Dis.
607 207 477

Dendrolog KSÚS SK p.o.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (155)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001