

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka splaškové kanalizace

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
330 / 01

Číslo ZBV:
007

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 007 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.4	-144 768,17	552 364,61	407 596,44

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007	-144 768,17	552 364,61	407 596,44

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																										
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka splaškové kanalizace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 330 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 007.4																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																										
Přílohy změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>16</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů																								
Iniciátor změny:																										
Předmět Změny: ZBV 007 VaK - Kanalizace - SO 330																										
Popis a zdůvodnění Změny: Zhotovitel zaslal dne 28.3.2025 oprávněné osobě Objednatele Oznámení o nové skutečnosti č. 5 - SO 330 - potrubí kanalizace, č.j. 25_SOD-2024-15/9 jako upozornění na skutečnost (příloha č. 8). V něm Zhotovitel upozorňuje na to, že následný správce inženýrské sítě, společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., upřesňuje materiál pro provedení SO330 tak, aby byl v souladu s podmínkami následného správce kanalizace. Příslušný požadavek následného správce kanalizace tvoří přílohu č. 9. Podle tohoto upřesnění musí být kanalizační výtlač realizován z potrubí HDPE100RC d160 SDR 11 s ochranným pláštěm. Materiál byl následně Zhotovitelem zapracován do příslušného kontrolního a zkušebního plánu (KZP), který byl také následně odsouhlasen následným správcem inženýrské sítě (příloha č. 10). Následně vydala oprávněná osoba Objednatele, na základě stanoviska AD č.j. LJ I-Bm-0019-2025 ze dne 16.5.2025 (příloha č. 11) a stanoviska TDI ze dne 2.4.2025 (příloha č. 12), pokyn pověřené osoby Objednatele dopisem ze dne 9.7.2025. (příloha č.13). Jedná se o Změnu, která podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) ("Směrnice") upřeshující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek splňuje náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (Skupina 4) podle § 11 Směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nezbytnou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-144 768,17	552 364,61	407 596,44	697 132,78

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedených Staveb, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Mgr.Michal Kropáč

Zhotovitel jméno podpis

Ing. Zdeněk Babka

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 007

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

330 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Přeložka splaškové kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 012 214,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 012 214,56	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-144 768,17	552 364,61	552 364,61	54,57

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-144 768,17	1 419 811,00	407 596,44	40,27

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 330 - Přeložka splaškové kanalizace Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 330/01					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	302,230	0,000	-302,230	479,00	144 768,17	-144 768,17	0,00	0,00	-144 768,17	-100,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						144 768,17	-144 768,17	0,00	0,00	-144 768,17	-100,00%
Nové položky													
94	8733301.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM		0,000	302,230	302,230	1 827,63	0,00	0,00	552 364,61	552 364,61	552 364,61	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	552 364,61	552 364,61	552 364,61	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						144 768,17	-144 768,17	552 364,61	552 364,61	407 596,44	281,55%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

Projevy přírodních zdrojů Plazý s MÚK Kosmonosy - prodloužení sílnice 100164 - 925124011

2=1+19+20	Přijetí smluvní částka bez rezervy a DPH	77 600 000,08 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	96 214 663,13 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	116 410 742,39 Kč
3=(2)*100	Procento změny přijetí smluvní částky	123,09%
4=(25)*100	Středování vyřezaných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28)*100	Středování zůstatků položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	18 614 663,07 Kč
7=(6)*100	Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	23,80%
8=1*0,3	Základní limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 280 000,02 Kč

12=(1)*0,15	Limit	11 640 000,01 Kč
13=(39)*(1)	Středování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

		Skupiny Změn																		
		-1-																		
		Výřezované změny (Změny) (dle §190 odř. 6. 194/2018 Sb.)																		
		Základní položek (dle §222 odř. 7) odř. 6. 194/2018 Sb.)																		
		Změny vyplývající (dle §222 odř. 8) odř. 6. 194/2018 Sb.)																		
		Změny vyplývající (dle §222 odř. 9) odř. 6. 194/2018 Sb.)																		
		Změny do tabulky Změny neměnné celkovou penou v celkové tabulce (dle §222 odř. 10) odř. 6. 194/2018 Sb.)																		
		Limit 10%																		
80	ZBV č.	Název ROPO / Předmět Změny	Změny záporné (zůstatky ve zúčtovacím účtu)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zůstatky ve zúčtovacím účtu)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zůstatky ve zúčtovacím účtu)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zůstatky ve zúčtovacím účtu)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zůstatky ve zúčtovacím účtu)	Změny kladné	Limit 10%			
18	17	18	18-23-24-25-26-27-28-29	30-31-32-33-34-35	36-37-38	39	34	30-33-34	35	37	30-33-37	38	34	30-33-34	37	38	30-37-38			
			-387 614,12 Kč	18 614 663,07 Kč	18 614 663,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-188 044,00 Kč	18 171 466,34 Kč	18 014 821,34 Kč	-184 188,17 Kč	144 609,90 Kč	999 841,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	001	Prodloužení sílnice 100164 / ZBV 001 Nedostatek zeminy, zaplavení	0,00 Kč	17 673 995,28 Kč	17 673 995,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 673 995,28 Kč	17 673 995,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	002	Přístup na pozemek v km 0,225 vlevo / ZBV 002 Nedostatek zeminy, zaplavení	0,00 Kč	46 792,88 Kč	46 792,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 792,88 Kč	46 792,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
107	003	Hospodářský speciál v km 0,530 vpravo / ZBV 003 Nedostatek zeminy, zaplavení	0,00 Kč	35 266,23 Kč	35 266,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 266,23 Kč	35 266,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	004	Hospodářský speciál v km 1,150 vlevo / ZBV 004 Nedostatek zeminy, zaplavení	0,00 Kč	287 576,15 Kč	287 576,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	287 576,15 Kč	287 576,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	005	Přístup na pozemek v km 0,225 vlevo / ZBV 005 Trávník	-158 044,00 Kč	127 835,80 Kč	-30 208,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-158 044,00 Kč	127 835,80 Kč	-30 208,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
801	06	Výhledová úprava / ZBV 006 Výsadba stromů	0,00 Kč	192 246,29 Kč	192 246,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	192 246,29 Kč	192 246,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
330	081	Přístřešek spojitelné karnatice / ZBV 007 Vlna - karnatice - SČ 330	-144 188,17 Kč	552 354,61 Kč	407 566,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-144 188,17 Kč	552 354,61 Kč	407 566,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	007
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka splaškové kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	330 / 01

Doklad	počet listů
8. Plazy_Oznámení 5_SO 330_kanalizacni potrubí	2
9. Pozadavek VaK Nymburk	1
10.SO 330 - KZP	4
11.Vyjadreni_AD_Oznameni_5-SO330-	1
12. Vyjádření TDS k Oznámení č.5	1
13. Pokyn_SO 330	2
14.Cenové nabídky	4
Počet listů celkem	15

Souple prací SO po všech změnách													
Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 330 - Přeložka splaškové kanalizace Číslo a název rozpočtu: 330 - Přeložka splaškové kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 330/01					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	03770	POMOC PRÁCE ZAJISTÍ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY práce spojené s čerpaním a likvidací odpadní vody při přepojování potrubí	KPL	1,000	1,000	0,000	24 375,00	24 375,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1,000											
2	13273	PLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	537,600	537,600	0,000	255,00	137 088,00	0,00	0,00	137 088,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: (304-(34+20+26))*1*1+(34+20+26)*1,1*1+282*0,8*1 = 537,600 => A											
3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	197,580	197,580	0,000	316,00	62 435,28	0,00	0,00	62 435,28	0,00	0,00%
		Převodní množství: 537,60-(308,82+31,20) = 197,580 => A											
4	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Šp	M3	308,824	308,824	0,000	1 251,00	386 338,82	0,00	0,00	386 338,82	0,00	0,00%
		Převodní množství: (((304-(34+20+26)*1*0,45)+(34+20+26)*1,1*0,6)-((304-34+20+26)*0,02+(34+20+26)*0,0707)) = 308,824 => A											
5	451312	PODKLADNÍ A VÝPLKOVÉ VRSTVY Z PŘOSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,960	0,960	0,000	3 580,00	3 436,80	0,00	0,00	3 436,80	0,00	0,00%
		Převodní množství: 10*0,6*0,4*0,4 = 0,960 => A											
6	45152	PODKLADNÍ A VÝPLKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Šp kote šl. 0,10 m	M3	31,200	31,200	0,000	1 042,00	32 510,40	0,00	0,00	32 510,40	0,00	0,00%
		Převodní množství: (304-(34+20+26))*1*0,1+(34+20+26)*1,1*0,1 = 31,200 => A											
7	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	302,230	0,000	-302,230	479,00	144 768,17	-144 768,17	0,00	0,00	-144 768,17	-100,00%
		Převodní množství: 302,23 = 302,230 => A ZBV č.007: -302,230											
8	87845	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	80,000	80,000	0,000	471,00	37 680,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 34+20+26 = 80,000 => A											
9	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	80,000	80,000	0,000	294,00	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 34+20+26 = 80,000 => A											
10	899305	DOPLNKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK	KUS	7,000	7,000	0,000	5 688,00	39 816,00	0,00	0,00	39 816,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 7 = 7,000 => A											
11	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	302,230	302,230	0,000	25,00	7 555,75	0,00	0,00	7 555,75	0,00	0,00%
		Převodní množství: 302,23 = 302,230 => A											
12	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FÓLIE	M	302,230	302,230	0,000	25,00	7 555,75	0,00	0,00	7 555,75	0,00	0,00%
		Převodní množství: 302,23 = 302,230 => A											
13	89943	VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,000	2,000	0,000	2 246,00	4 492,00	0,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 2 = 2,000 => A											
14	899631	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	302,230	302,230	0,000	108,00	32 640,84	0,00	0,00	32 640,84	0,00	0,00%
		Převodní množství: 302,23 = 302,230 => A											
15	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	302,230	302,230	0,000	225,00	68 001,75	0,00	0,00	68 001,75	0,00	0,00%
		Převodní množství: 302,23 = 302,230 => A											
		Nové položky											
94	8733301_N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM HDPE 100 RC d160 SDR 11 s ochranným pláštěm	M	0,000	302,230	302,230	1 827,63	0,00	0,00	552 364,61	552 364,61	552 364,61	100,00%
		Převodní množství: Nabídka 0,000 ZBV č.007: 302,23 = 302,230 => A											
		Celkem						1 012 214,88	-144 768,17	552 364,61	1 419 811,00	407 596,44	40,27%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/9

28.3. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 5 – SO 330 – potrubí kanalizace

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Na základě požadavku následného správce inženýrské sítě SO 330 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. je oproti předpokladu v zadávací dokumentaci Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) nutné zajistit, aby kanalizační výtlač byl proveden z potrubí HDPE 100 RC d160 SDR 11 s ochranným pláštěm. Tento požadavek byl následně Zhotovitelem zapracován do příslušného KZP, který byl také následně odsouhlasen následným správcem inženýrské sítě a který přikládáme jako přílohu č. 1.

Zhotovitel přikládá k tomuto oznámení také kladné stanovisko autorského dozoru stavby s touto změnou.

Zhotovitel proto navrhuje, aby potrubí na SO 330 bylo HDPE 100 RC d160 SDR 11 s ochranným pláštěm. (dále jen „Změna“)

Změna má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 407.595,24 Kč, a to dle rozdílového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3.

Zhotovitele považuje Změnu za Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 10.4.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. KZP – kanalizační potrubí – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
2. Stanovisko AD
3. Rozdílový rozpočet

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Kancelář : Říčany

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

E-mail

Mladá Boleslav

Žitný /152


21.07.2025

Kosmonosy – Plazy, Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164, SO.330
Přeložka splaškové kanalizace – vyjádření k použitému trubnímu materiálu

Investor: Krajská správa a údržba silnic, p.o.

Na žádost investora stavby sdělujeme, že k provedení přeložky kanalizačního výtaku odpadních vod byl použit trubní materiál HDPE 100RC, SDR 11 d 160 s ochranným pláštěm podle našeho požadavku.

S pozdravem



technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Evidenční číslo:

Počet stran: 3

Počet výtisků:

Výtisk číslo:

Klasifikace: V

F.8.13 v1.0

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164
SO 330 Přeložka splaškové kanalizace

Název a evidenční číslo Stavby	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 330 Přeložka splaškové kanalizace

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	Základová spára	302	m	Posouzení geotechnikem	Rostlý terén	1	1	TKP 4	geotechnik

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
2	Obsyp písek fr. 0/4 mm	309	m ³	Zrnitost	Dle ITT	1 x SO	1	TKP 3	výrobce
				Vizuální kontrola zhutnění	Zhutněná vrstva	Průběžně	1	TKP 4	stavbyvedoucí

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
3	Zpětný zásyp zemina	198	m ³	Zrnitost zeminy	Min. podmíněčně vhodná do NA / AZ	1 x 1500 m ³	1	TKP 4	laboratoř
				Maximální objemová hmotnost (PS)	NA min. 1500 kg/m ³ AZ min. 1600 kg/m ³	1 x 1500 m ³	1	TKP 4	laboratoř
				Míra zhutnění (D) – aktivní zóna (AZ)	Min. 100 %	1 x 50 m na 1 m výšky	Min. 7	TKP 4	laboratoř
				Míra zhutnění (D) – násyp (NA)	Min. 95 %				
				Míra zhutnění (D) – mimo komunikaci	Min. 92 %				

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
4	Kanalizační potrubí PE 100 RC, SDR 11, PN16 160x14,6 RC Aqualine ROBUST	302	m	Vizuální kontrola při pokládce	Bez poruch a dle RDS	Průběžně	1	ČSN 75 6101	stavbyvedoucí a zástupce provozovatele
				Tlaková zkouška a zkouška průchodnosti	Tlak vody 10 bar po dobu 30 minut Průchodnost kalibrovaného tělesa potrubím	Celá trasa	1	ČSN EN 1610 TP VHS VaK	Odborná firma v přítomnosti zástupce provozovatele - Ing. Eckert
				Geodetické zaměření	Dle RDS	Celá trasa	1	TKP 1	Geodet + kontrola provozovatele před zahájením zásypu

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
5	Chráníčka PE 100 RC, SDR 17 315x18,7 mm	80	m	Vizuální kontrola při pokládce	Bez poruch a dle RDS	Průběžně	1	TKP 3	stavbyvedoucí a zástupce provozovatele
				Geodetické zaměření	Dle RDS	Celá trasa	1	TKP 1	Geodet + kontrola provozovatele před zahájením zásypu

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
6	Identifikační vodič CYKY-O 2x4mm	302	m	Kontrola funkčnosti po zapojení	Bez poruch a dle RDS	Průběžně	1	Vyjádření VaK	zástupce provozovatele

O všech kontrolách bude proveden zápis do SD.

V _____ dne _____

Zpracoval za
podzhotovitele

Dana Zítková, technolog
Jméno a funkce

Podpis

Schválil za Zhotovitele

Josef Mikel, hlavní stavbyvedoucí
Jméno a funkce

Podpis


Za Objednatele odsouhlasil

Petr Jiřímský, TDS
Jméno a funkce

Podpis

Za provozovatele

Ing. Jan Eckert

Naše značka: LI I-Bm-0019-2025
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 8 k Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti č. 5 – SO 330 – potrubí kanalizace**

Dobrý den,

na základě žádosti objednatele stavby sděluji stanovisko AD k **Oznámení Zhotovitele stavby o nové skutečnosti č.5** týkající se změny potrubí kanalizace **SO 330 – Přeložka splaškové kanalizace** (ze dne 28.3.2025 zn. 25-SOD-2024-15/9).

Na rozdíl od dokumentace pro provedení stavby (PDPS) požaduje následný správce SO 330, společnost *Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.*, aby bylo potrubí kanalizačního výtlaku provedeno z materiálu *HDPE 100 RC d160 SDR 11 s ochranným pláštěm*, namísto v PDPS navrženého potrubí *PE 100 RC SDR 11, de 160×14,6 mm, PN 16*.

K výše uvedenému AD vydává následující vyjádření:

S uvedeným řešením jako AD souhlasím.

AD konstatuje, že se nevyjadřuje a ani mu nepřísluší se vyjadřovat k dopadu výše uvedených změn do ceny díla.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.



V Liberci dne 2. dubna 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k oznámení Zhotovitele č. 5

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., navrhuje změnu stavby na SO 330.

Na objektu dochází ke změně potrubí z **HDPE 100 RC D160 SDR 11** na **HDPE 100 RC D160 SDR 11 s ochranným pláštěm**. Ke změně dochází v důsledku upřesnění materiálu a uvedení do souladu s podmínkami následného správce kanalizace. Materiál byl odsouhlasen následným správcem v KZP stavebního objektu.

Za TDS konstatuji, že **doporučujeme** změnu ke schválení.



Petr Jiřímský, vedoucí TDS

V Říčanech

9.7.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

**Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení
zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 7- vyjádření**

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 7, které bylo oznámeno na základě dodatečného požadavku VaK (viz příloha - Oznámení zhotovitele, písemný požadavek VaK nepřiložen k žádosti). Dodatečný požadavek se týká změny materiálu kanalizačního výtlaku oproti záměru uvedeném v PDPS.


Uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem změn uvedených v příloze a odsouhlasených AD a TDS.

KSÚS s změnou, na základě dodatečného požadavku VaK souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost M-SILNICE, a.s. o vypracování Změnových listů, v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny vedením KSÚS a technickou asistencí. K ZBV je nutné doložit dodatečný požadavek VaK v písemné podobě.

Technické řešení změny bylo následně upřesněno projekčně v rámci aktualizace RDS. Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI a AD.

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 14.
5.2025.



Přehled cenových nabídek							
Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	Jednotková cena (MJ)	Cena celkem	Cena vč. DPH	str/počet str.	Společnost
122	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	1 589,24 Kč	480 316,01 Kč	581 182,37 Kč	1	AMAR INSTALACE s.r.o.
			1 720,00 Kč	519 835,60 Kč	629 001,08 Kč	1	SOUČEK Velim s.r.o.
			1 835,00 Kč	572 520,00 Kč	692 749,20 Kč	1	OK STAVBY s.r.o.

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie
5% správní režie
5% zisk

Celková cena vč. navýšení: 552 364,61 Kč

Datum : 26.03.2025

Vyučtování

Dodávateľ : AMAR INSTALACE s.r.o., Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov

Název zakázky :	Plazy - potrubí
-----------------	-----------------


Pol.č.	Popis	M.j.	Počet m.j.	Jednotk. cena za m.j.	Celková cena
	Potrubí - Aqualine Robust kanál 160x14,6 12m RC	m	302,23	1 589,24 Kč	480 316,00 Kč
	Celkem bez DPH				480 316,00 Kč
	DPH 21%				100 866,36 Kč
	Celkem s DPH				581 182,37 Kč

[illegible]

		Soupis prací objektu					
Stavba:		20-318-2 Propojení průmyslové zóny Plazy a MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164				330	
Rozpočet:		330 Přeložka aplaškové kanalizace				619 835,60	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8						519 835,60	
7	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	302,230	1 720,00	519 835,60

302,23 = 302,230 [A]

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sérii zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubišního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, zdvižných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladů a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení příčné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - úprava potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení koryt a pod.
 - úprava prostupů, průchodů stěnami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zajištění, napojení, vyvedení a uzavření odpad. výustí
 - ochrana potrubí očištěním, úpravou povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chřadnicích
 - položky zahrnují i práce spojené s kladným obtočím, přiváděním a tepelnou vodou
 - nezahrnuje tlakové zkoušky ani propač a dezinfekci



Milan Souček

