

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1023 Masečín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření (DIO)	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/1	Číslo ZBV: 3
---	--	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
38601 Sousedovice

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	23 700,00	23 700,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	23 700,00	23 700,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1023 Masečín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření (DIO)		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 3/1																								
Strany smlouvy o dílo č.: S-2900/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, DIČ: CZ26018055																											
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>13</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: <i>Na základě geodetického zaměření skutečně provedeného rozsahu asfaltových vrstev prováděných při opravě dotčených objízdných tras stavby, dochází k upřesnění skutečně realizované plochy ACO11+, s čímž souvisí frézování a spojovací postřik.</i> <i>Jedná se o změny Vyhrazené, které jsou tak podle čl. 7, odst. 2, písm. b) doměrkem skutečně provedených prací dle Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i> <i>Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku.</i>																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00																								

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel:	jméno	ZNAKON, a.s. Václav Oubrecht	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Michael Kudera	podpis
Stavební dozor:	jméno	SAFETY PRO s.r.o. Ing. Marek Zukal	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal / Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Václav Oubrecht	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/1023 Masečín
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 180/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 313 420,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 313 420,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	23 700,00	23 700,00	0,72%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 337 120,00	23 700,00	0,72%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) Číslo a název rozpočtu: Dopravně inženýrská opatření (DIO)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 180					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	280,0000	283,0000	3,0000	750,0000	210 000,0000	0,0000	2 250,0000	212 250,0000	2 250,0000	1,07%
10	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 000,0000	4 075,0000	75,0000	16,0000	64 000,0000	0,0000	1 200,0000	65 200,0000	1 200,0000	1,88%
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO I1+, I1S TL. 40MM	m2	4 000,0000	4 075,0000	75,0000	270,0000	1 080 000,0000	0,0000	20 250,0000	1 100 250,0000	20 250,0000	1,88%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	23 700,00		23 700,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Oubrecht

Za Objednatele: Ing. Marek Zukal

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	III/1023 Masečín
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení o Změně během výstavby č. 3	3
09 Vyjádření TDS k ZBV č. 3	1
10 Vyjádření AD k ZBV č. 3	1
11 Pokyn ke zpracování	1
12 Zaměření dokumentace skutečného provedení stavby	7
Počet listů celkem	13

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/1023 Masečín Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								180/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	84 252,0000	84 252,0000	0,0000	0,0000	84 252,0000	0,0000	0,00%
2	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	375 497,0000	375 497,0000	0,0000	0,0000	375 497,0000	0,0000	0,00%
3	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	488 271,0000	488 271,0000	0,0000	0,0000	488 271,0000	0,0000	0,00%
4	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	105 000,0000	105 000,0000	0,0000	0,0000	105 000,0000	0,0000	0,00%
5	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	52 500,0000	52 500,0000	0,0000	0,0000	52 500,0000	0,0000	0,00%
6	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	52 500,0000	52 500,0000	0,0000	0,0000	52 500,0000	0,0000	0,00%
7	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,0000	1,0000	0,0000	100 000,0000	100 000,0000	0,0000	0,0000	100 000,0000	0,0000	0,00%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	280,0000	283,0000	3,0000	750,0000	210 000,0000	0,0000	2 250,0000	212 250,0000	2 250,0000	1,07%
Změnou dotčená položka. Výměra vychází z geodetického zaměření, které je přílohou tohoto ZBV č. 3													
9	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 000,0000	2 000,0000	0,0000	29,0000	58 000,0000	0,0000	0,0000	58 000,0000	0,0000	0,00%
10	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 000,0000	4 075,0000	75,0000	16,0000	64 000,0000	0,0000	1 200,0000	65 200,0000	1 200,0000	1,88%
Změnou dotčená položka. Výměra vychází z geodetického zaměření, které je přílohou tohoto ZBV č. 3													
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	4 000,0000	4 075,0000	75,0000	270,0000	1 080 000,0000	0,0000	20 250,0000	1 100 250,0000	20 250,0000	1,88%
Změnou dotčená položka. Výměra vychází z geodetického zaměření, které je přílohou tohoto ZBV č. 3													
12	5,74E+58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2	2 000,0000	2 000,0000	0,0000	289,0000	578 000,0000	0,0000	0,0000	578 000,0000	0,0000	0,00%
13	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	300,0000	300,0000	0,0000	113,0000	33 900,0000	0,0000	0,0000	33 900,0000	0,0000	0,00%
14	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	m	300,0000	300,0000	0,0000	105,0000	31 500,0000	0,0000	0,0000	31 500,0000	0,0000	0,00%
		Celkem						3 313 420,00	0,00	23 700,00	3 337 120,00	23 700,00	0,72%

Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN ISO 45001:2018

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Karel Motál, Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne naše značka

vyřizuje: Oubrecht

dne

28.6.2024

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BĚHEM VÝSTAVBY č. 3 **III/1023 Masečín - doměrky**

(SOD číslo Investor: S-2900/00066001/2022; Zhotovitel: 50/2022/442-22-000)

Vážený pane Motale, vážený pane Špačku,

na základě předepsaného procesního postupu při vzniku změny během výstavby, Vám zasílám oznámení o změně, jejíž provedení má vliv na celkovou cenu výše uvedeného díla. Stavební práce byly provedeny v požadovaném rozsahu. Po dokončení všech činností uvedených v zadání zakázky, resp. ve smlouvě o dílo, bylo provedeno geodetické zaměření skutečného objemu provedených prací na opravách objízdných tras. Na základě geodetického zaměření skutečného rozsahu asfaltových vrstev došlo k upřesnění fakticky realizované plochy ACO11 v tl. 40 mm, s čímž souvisí frézování a spojovací postřik v totožné výměře.

Objem prací provedených nad rámec smlouvou předpokládaného rozsahu je u položek č. 008-11372 - Frézování zpevněných ploch asfaltových vyšší o 3,00 m³; č. 010-572213 - Spojovací postřik z emulze do 0,5 Kg/m² vyšší o 75,00 m² a u položky č. 011-574A34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm vyšší o 75,00 m². Všechny doměřené práce se týkají objektu SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO), resp. opravy objízdných tras.

Rozsah skutečně provedených prací generuje vícepráce (doměrky) v celkové hodnotě plus 23 700,- Kč bez DPH.

Rozsah prací obsažených v tomto Oznámení o změně během výstavby, neměl negativní vliv na celkovou dobu provádění předmětu smlouvy o dílo ani na dobu uvedení do provozu.

Na základě tohoto oznámení si Vás dovoluji požádat o vydání pokynu k administraci ZBV.

S pozdravem a poděkováním za čas, který budete této žádosti věnovat.

—
Václav Oubrecht
předseda představenstva
výrobně – technický ředitel
ZNAKON, a. s.

Příloha: geodetické zaměření skutečného provedení

III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY

Dokumentace skutečného provedení stavby

329,6

Na Jeřábu
327,20 sklad
směr Mechčice

k.ú. Davle
1:3500

U k ř í ž k u

313,94

2939 m²

směr Sloup

směr Davle

301,36

Sloupský

Mapová: GEOTEKA s.r.o.
Bovarova 316, 386 01 Strakonice



Okolo Hůrek

III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY

Dokumentace skutečného provedení stavby

směr Hvozdnice

k.ú. Masečín
1:3500

H l i n í k y

1047 m²

260

351,3

89 m²

směr Masečín

Majorka

U Trafačky

U křížku

Mopovolat: GEOTEKA s.r.o.
Bovorova 318, 386 01 Strakonice



Věc: Vyjádření TDI k „Oznámení o změně během výstavby č.3,, na akci III/1023 Masečín ze dne 28.6.2024

Dne 28.6. 2024 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, Oznámení o změně na akci III/1023 Masečín (dále jen Oznámení).

Toto oznámení se týká SO 180 – dopravně inženýrská opatření, kdy je zde vyčíslen doměrek prací na opravách objízdných tras na základě geodetického zaměření provedení oprav. Práce byly zrealizovány v dojednaném rozsahu na základě pasportní prohlídky objízdných tras za účasti TDI a objednatele. Změna uvažuje o navýšení rozsahu oprav (doměrku) o 75m².

Kladné vyčíslení změny v Oznámení je pouze předběžné a to 23 700,- Kč bez DPH. Přesné vyčíslení bude uvedeno ve výkazu výměr v rámci procesu ZBV a bude posuzováno po jednotlivých položkách.

TDI **souhlasí** s navrženou změnou, jelikož odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací.

Za TDI

Ing. Marek Zukal

Dne 4.7.2024

Vyřizuje
Michael Kudera

Datum
07.11.2024

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/1023 Masečín“ (AD) k navrženým změnám během výstavby ZBV č. 3

Navržené ZBV č. 3 se týká upřesnění rozsahu opravy objízdných komunikací v rámci SO 180. V zadávací dokumentaci byly tyto položky uvedeny s poznámkou, že „*položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora*“. Rozsah byl během realizace s ohledem na aktuální stav objízdných tras upřesněn a po geodetickém zaměření provedených oprav bylo zjištěno, že rozsah se oproti rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci liší. Za AD souhlasíme se ZBV č. 3, upřesnění rozsahu výměr upravovaných položek dle skutečného stavu bylo předpokládáno už při přípravě zadávací dokumentace.

Ing. Michael Kudera
Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4

Web: <http://www.promika.cz>
ID DS: teynx2v



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ZNAKON, a.s.

č. p. 44

386 01 Sousedovice

Vás dopis značky/ze dne
28. 06. 2024

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
12. 7. 2024

Věc: Stavba „III/1023 Masečín“ – 3. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 28. 06. 2024 se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které byly zjištěny na základě realizace stavby „III/1023 Masečín“.

Jedná se o vyčíslení doměrkových prací na opravách objízdných tras po dokončení výstavby, na základě geodetického zaměření provedených oprav. Práce byly zrealizovány v projednaném a vyznačeném rozsahu, na základě prohlídky objízdných tras za účasti zhotovitele, TDI a objednatele stavby „III/1023 Masečín“. Celková výše uvedených změn předpokládá navýšení ceny stavby o 23 700,- Kč bez DPH.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/1023 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** s provedením uvedené změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 3 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 28. 6. 2024

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY
Zaměření dokumentace skutečného provedení stavby

Objednatel: Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Katastrální území: Masečín, Davle

Rozsah mapovaného území: Zaměření skutečného provedení stavby a výpočet výměr asfaltových povrchů jednotlivých úseků stavby o celkové ploše 4000 m² v délce 891 m.

Popis zaměřeného území: Měřeným prostorem je nový povrch finální obrusné vrstvy zájmového úseku asfaltové komunikace.

Popis činností: Geodetické zaměření výměr finálního asfaltového povrchu bylo provedeno dne 11.12.2023 měřením GNSS sestavou Leica CS20 LTE.
Pro digitální zpracování zakázky bylo využito programu MicroStation V8i, s nadstavbou ProGEO v15. Výpočet délky úseku a výměr asfaltových ploch byl proveden v programu ProGEO v15.

Sledované parametry stavby:

úsek	výměra úseku	délka úseku
Masečín - Hvozdnice (u obce)	89 m ²	25 m
Masečín - Hvozdnice (v polích)	1047 m ²	280 m
Sloup - Davle	2939 m ²	607m
celkem	4075 m²	891 m

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém: **S-JTSK**
- výškový systém: **Bpv.**
- přesnost bodů měřické sítě:
 - základní střední souřadnicová chyba: ± 0,06 m
- dosažená přesnost podrobných bodů mapování:
 - základní střední souřadnicová chyba: ± 0,14 m
 - výšková základní kilometrová chyba: ± 0,12 m
 - třída přesnosti měření: 3. třída

Použité body: ZBP: **0922220160, 0922222600**

PBPP: -

Výškové bodové pole: -

Nově zřízené dočasně stabilizované měřické body: -

Výčet částí pro odběratele:

1. Technická zpráva o mapování
2. Seznam souřadnic zaměřených bodů
3. Přehledná situace ve formátu A4 M 1:3500

Vypracoval: Miroslav Vadlejch, DiS.

Datum: 18.12.2023

Ověřil: Ing. Karel Vlasák

Číslo ověření: 23/93

razítko firmy a podpis

sezsou

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK a Bpv.

#

Název stavby: III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY

#

Obec: Masečín, Davle

K.ú.: Masečín, Davle

#

Název a číslo mapového listu: BENEŠOV 9-2/122, BENEŠOV 9-2/211, BENEŠOV 9-2/212, BENEŠOV 9-2/214, BENEŠOV 9-4/422, BENEŠOV 9-4/112,

BENEŠOV 9-3/334, BENEŠOV 9-3/333

#

Bod Y X Z Poznámka

10001	748909.47	1064204.78	323.77	*CESTA
10002	748907.75	1064209.20	323.66	*CESTA
10003	748901.04	1064206.62	323.46	*CESTA
10004	748902.33	1064202.17	323.54	*CESTA
10005	748891.43	1064198.78	323.16	*CESTA
10006	748890.33	1064203.20	323.03	*CESTA
10007	748881.51	1064201.34	322.77	*CESTA
10008	748882.39	1064196.66	322.88	*CESTA
10009	748873.94	1064195.11	322.64	*CESTA
10010	748873.41	1064199.91	322.57	*CESTA
10011	748854.64	1064197.76	321.97	*CESTA
10012	748855.01	1064192.81	322.09	*CESTA
10013	748836.43	1064191.01	321.42	*CESTA
10014	748835.82	1064195.90	321.32	*CESTA
10015	748817.41	1064194.55	320.66	*CESTA
10016	748817.50	1064189.70	320.80	*CESTA
10017	748795.85	1064189.00	320.32	*CESTA
10018	748795.83	1064193.72	320.10	*CESTA
10019	748788.46	1064193.79	319.90	*CESTA
10020	748788.36	1064188.90	320.07	*CESTA
10021	748760.45	1064190.11	319.09	*CESTA
10022	748760.62	1064194.96	318.86	*CESTA
10023	748711.06	1064197.62	317.18	*CESTA
10024	748710.64	1064192.76	317.12	*CESTA
10025	748666.48	1064195.68	316.11	*CESTA
10026	748667.04	1064200.57	316.10	*CESTA
10027	748647.77	1064202.35	315.56	*CESTA
10028	748647.51	1064197.45	315.69	*CESTA
10029	748611.07	1064201.83	314.91	*CESTA
10030	748611.63	1064206.71	314.74	*CESTA

sezsou

10031 748576.52 1064210.75 314.13 *CESTA
10032 748575.92 1064205.97 314.17 *CESTA
10033 748534.72 1064210.76 313.28 *CESTA
10034 748535.31 1064215.55 313.15 *CESTA
10035 748513.79 1064218.19 312.79 *CESTA
10036 748513.09 1064213.50 312.89 *CESTA
10037 748480.01 1064217.21 312.31 *CESTA
10038 748480.38 1064222.15 312.15 *CESTA
10039 748450.43 1064225.77 311.63 *CESTA
10040 748449.89 1064220.96 311.88 *CESTA
10041 748429.01 1064223.97 311.64 *CESTA
10042 748429.87 1064228.71 311.39 *CESTA
10043 748419.10 1064230.52 311.43 *CESTA
10044 748418.13 1064225.91 311.55 *CESTA
10045 748408.35 1064228.19 311.47 *CESTA
10046 748409.68 1064232.97 311.25 *CESTA
10047 748399.35 1064236.03 310.97 *CESTA
10048 748397.97 1064231.51 311.34 *CESTA
10049 748392.66 1064233.34 311.18 *CESTA
10050 748394.52 1064237.82 310.86 *CESTA
10051 748386.55 1064241.64 310.69 *CESTA
10052 748384.39 1064237.29 310.91 *CESTA
10053 748375.10 1064242.65 310.46 *CESTA
10054 748377.34 1064246.96 310.47 *CESTA
10055 748363.39 1064255.73 309.75 *CESTA
10056 748360.89 1064251.49 309.65 *CESTA
10057 748354.39 1064255.24 309.19 *CESTA
10058 748356.89 1064259.61 309.39 *CESTA
10059 748351.36 1064262.55 309.05 *CESTA
10060 748349.12 1064258.14 308.90 *CESTA
10061 748343.19 1064260.65 308.51 *CESTA
10062 748344.77 1064265.31 308.64 *CESTA
10063 748336.97 1064267.99 308.15 *CESTA
10064 748335.69 1064263.28 308.10 *CESTA
10065 748330.41 1064264.61 308.01 *CESTA
10066 748331.55 1064269.36 308.07 *CESTA
10067 749537.57 1068177.39 349.68 *CESTA
10068 749540.49 1068178.92 349.75 *CESTA
10069 749534.69 1068189.55 349.04 *CESTA
10070 749531.63 1068187.53 348.95 *CESTA
10071 749525.29 1068198.70 348.47 *CESTA
10072 749528.42 1068200.75 348.34 *CESTA

sezsou

10073 749559.60 1068136.31 352.52 *CESTA
10074 749562.93 1068138.02 352.51 *CESTA
10075 749571.65 1068121.73 353.46 *CESTA
10076 749568.30 1068119.89 353.44 *CESTA
10077 749575.95 1068106.17 354.25 *CESTA
10078 749579.61 1068107.64 354.24 *CESTA
10079 749586.67 1068094.67 355.00 *CESTA
10080 749583.36 1068092.69 354.99 *CESTA
10081 749592.26 1068078.19 355.85 *CESTA
10082 749595.40 1068080.35 355.89 *CESTA
10083 749603.94 1068067.94 356.73 *CESTA
10084 749601.15 1068065.51 356.77 *CESTA
10085 749609.20 1068054.62 357.80 *CESTA
10086 749611.96 1068056.71 357.80 *CESTA
10087 749623.02 1068042.00 359.27 *CESTA
10088 749620.36 1068039.60 359.29 *CESTA
10089 749626.23 1068031.90 359.86 *CESTA
10090 749629.07 1068034.22 359.87 *CESTA
10091 749648.45 1068011.76 361.37 *CESTA
10092 749645.50 1068009.25 361.48 *CESTA
10093 749652.77 1068001.05 362.22 *CESTA
10094 749655.54 1068003.52 362.23 *CESTA
10095 749666.15 1067992.56 363.25 *CESTA
10096 749663.41 1067989.87 363.31 *CESTA
10097 749686.53 1067967.29 365.67 *CESTA
10098 749689.30 1067969.99 365.66 *CESTA
10099 749702.54 1067957.44 366.98 *CESTA
10100 749700.07 1067954.64 366.97 *CESTA
10101 749710.78 1067944.58 368.01 *CESTA
10102 749713.42 1067946.94 368.02 *CESTA
10103 749721.57 1067938.67 369.01 *CESTA
10104 749719.14 1067936.05 369.01 *CESTA
10105 749726.84 1067927.43 370.12 *CESTA
10106 749729.77 1067929.58 370.14 *CESTA
10107 749737.00 1067921.52 370.94 *CESTA
10108 749733.98 1067919.11 371.03 *CESTA
10109 748315.53 1064268.28 307.82 *CESTA
10110 748316.80 1064273.07 307.84 *CESTA

III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY

Dokumentace skutečného provedení stavby

329,6

Na Jeřábu
327,20 sklad
směr Mechčnice

k.ú. Davle
1:3500

U k ř í ž k u

313,94

2939 m²

směr Davle
301,36

směr Sloup

Sloup

Mapová: GEOTEKA s.r.o.
Bavorova 318, 385 01 Strakonice

Geoteka
geodetická kancelář

Okolo Hůrek

III/1023 MASEČÍN - OBJÍZDNÉ TRASY

Dokumentace skutečného provedení stavby

směr Hvozdnice

○ k.ú. Masečín

1:3500

H l i n í k y

1047 m²

260

351,3

89 m²

směr Masečín

U Trafačky

Majorka

U křížku

Název: GEOTEKA s.r.o.
Borová 318, 386 01 Strakonice

