

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 28.03.2025

Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zastoupení: [REDACTED] a zplnomocněný zástupce společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení stavební akce „Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu v průběhu stavby vzniklých méně a víceprací popsaných ve změnových listech 02 a 04, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a dále z důvodu změny termínu provádění díla.
- 1.3. Cena za dílo se na základě zapracování, zohlednění rozdílů výměr a provedených méně a víceprací (ZL 02, ZL 04 – Příloha č. 1 a č. 2) zvyšuje celkem o 1.213.280,60 Kč bez DPH, tj. 1.468.069,53 Kč vč. DPH.
- 1.4. Cena za dílo sjednaná v Článku X. odst. 1 Smlouvy po zvýšení dle odst. 1.3. se upravuje takto:

„Cena celkem bez DPH 15.683.281,38 Kč
(slovy: patnáct milionů šest set osmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet osm haléřů)

DPH sazba 21 % 3.293.489,09 Kč
Cena celkem včetně DPH 18.976.770,47 Kč
(slovy: osmnáct milionů devět set sedmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun čtyřicet sedm haléřů)“
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v Článku VI. odst. 3. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:
nejpozději do 141 dnů od předání a převzetí staveniště.“
- 1.6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 2.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

- 2.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 3.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „*Ochrana osobních údajů*“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
- 3.4.1. Příloha č. 1 – ZL 02 (bez příloh)
- 3.4.2. Příloha č. 2 – ZL 04 (bez příloh)

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 250825/RM/448.

V Semilech dle elektronického podpisu




.....

Bc. Lena Mlejnková

starostka města

V Praze dne dle elektronického podpisu



.....



a zplnomocněný zástupce společnosti

ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA: Bezpečný chodník Chuchelna - Semily, I. etapa

DATUM ZPRACOVÁNÍ ZL: 11. června 2025

1. Předmět Změnového listu

Předmětem Změnového listu č. 02 je změna umístění chodníku a míst pro přecházení v prostoru sjezdů do areálu dopravní společnosti BusLine v km 0,190 a 0,210.

2. Dopad na cenu stavby

ANO / NE. Změny ve Změnovém listu č. 02 budou mít dopad na cenu stavby a po schválení změn ze strany SFDI, poskytovatele dotace, k nim bude doplněn Změnový Soupis prací.

3. Dopad na termín provádění

ANO / NE. Dohodnuto +14 dní.

4. Potřeba uzavření Dodatku ke Smlouvě o provedení stavby

ANO / NE.

5. Změny**ZL02-01 - Km 0,175 až 0,270 - Napojení areálu BusLine**

Vytyčení chodníku podle Dokumentace pro provádění stavby (DPS) u napojení areálu BusLine, tj. zúžení silnice III/2922 až o 0,85 m a absence větších poloměrů na nárožích chodníku vyvolalo pochybnosti a negativní reakce z mnoha stran, zejména Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), vlastníka areálu BusLine, dodavatele, objednatele a TDS. Projektant na vyžádání předložil vlečné křivky rozměrných vozidel (BUS 12 a 15 m, návěsová souprava). Analýzou předložených vlečných křivek byla potvrzena poddimenzovaná šířka sjezdů. Byly dohodnuty následující změny:

1. Dle požadavku KSS LK bude chodník umístěn tak, aby byla zachována šířka silnice III/2922 mezi stávajícími vodícími čarami.
2. Poloměry obrub chodníku na nárožích s účelovými komunikacemi (sjezdy) budou navrženy s přihlédnutím k Tabulce č. 35 v **ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací** a ověřeny vlečnými křivkami rozměrných vozidel. Obrys vlečných křivek za 1. nesmí zasahovat nad chodník, na jehož nárožích jsou čekací plochy pro chodce, za 2. neměl by zasahovat nad nebezpečné krajnice, za 3. musí respektovat bezpečnostní odstup od svodidel podél mostku přes Chuchelenský potok, za 4. bude vykreslen plynulou jízdou o jízdní rychlosti alespoň 10 km/hod, ve výjimečných případech a v krátkých úsecích 5 km/hod, za 5. výjezdový manévř bude zahájen již v areálu BusLine před závorou, aby postavení (natočení) vozidel na výjezdu odpovídalo reálné situaci.
3. Současně se zvětšením poloměrů nároží chodníku budou místa pro přecházení odsunuta od silnice III/2922 dovnitř sjezdů, aby nedošlo ke zvětšení povolené délky přecházení. Místa pro přecházení budou od silnice III/2922 odsazena cca o 5 m pro možnost zastavení osobních vozidel mezi hlavní komunikací a místy pro přecházení.
4. Dle požadavku vlastníka pozemku BusLine bude opraven celý ostrůvek mezi místy pro přecházení pro sjednocení výšek a materiálů, a to v rozsahu celoplošného smýcení keřů, bourání dlaždic a obrubníků, odkopávek, úpravy pláně, nových obrubníků, ohumusování a zatravnění.
5. V rozšířené části silnice a sjezdů bude horní podkladní vrstva provedena ze směsi stmelené cementem SC C8/10, a to v reakci na stávající stav, kdy konstrukce sjezdů je dimenzována pro větší dopravní zatížení (na silnici zastíženy asfaltové vrstvy v tl. až 0,3 m a na sjezdech panely tl. 0,15 m + asfaltové vrstvy).
6. Podél lapolu (jímky) BusLine v km 0,185 budou umístěny zahradní stěny pro vyrovnání výšek. S ohledem na kolizi chodníku se stávající zákrytovou deskou jímky bude u jejího JZ nároží navrženo zúžené místo chodníku v hodnotě 1,25 m.
7. Na místech pro přecházení přes účelové komunikace do/z areálu BusLine bude doplněna vodorovná dopravní značka č. **V7b Místo pro přecházení** a na hlavní komunikaci bude doplněna **Vodící čára V4** v šířce 0,25 m.
8. Vyvolanými investicemi v reakci na změnu umístění chodníku dále budou:
 - Oprava a výšková úprava stávající šachty umístěné v navrhovaném chodníku v km 0,180.
 - Oprava a výšková úprava stávající šachty umístěné v silnici III/2922 v km 0,185.
 - Oprava a výšková úprava stávající šachty v navrhovaném povrchovém žlabu z drobných kostek do betonu.

- Oprava a výšková úprava stávající vpusti umístěné u odvodňovacího žlabu před vjezdem do areálu BusLine.
- Oprava a výšková úprava stávající revizní šachty z PVC-U umístěné za vodící čarou v km 0,195.
- Odrazný proužek za zahradními stěnami v km 0,220 pro vyrovnání výšek na parkovišti BusLine.
- Zvětšení šířky samostatného sjezdu na parkoviště BusLine v km 0,235 a doplnění rampy za sjezdem pro vyrovnání výšek (v DPS neřešeno).

Přidaná hodnota změny:

1. Změnami navrženými ve Změnovém listu č. 02 se zkrátí délka míst pro přecházení (oproti DSP) a zvýší se bezpečnost silničního provozu (vozidel i chodců) z důvodu odsazení míst pro přecházení od průjezdné hlavní komunikace.
2. Vlastník areálu BusLine provede vlastním nákladem opravu žlabu před vjezdovou bránou.

Projednání, administrativní kroky:

1. Změny byly odsouhlaseny vlastníkem areálu a vlastníkem pozemků BusLine, Městem Semily, obcí Chuchelna i KSS LK.
2. Po schválení Změnového listu č. 02 ze strany SFDI bude zajištěno rozhodnutí stavebního úřadu "Změna záměru před dokončením".

Přílohy:

1. Původní návrh - DPS: Výkres č. D.1.1.2.1.1 Situace - část 1
2. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - BUS 12 vjezd
3. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - BUS 12 výjezd
4. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - BUS 15 vjezd
5. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - BUS 15 výjezd
6. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - NÁVĚS vjezd
7. Doplnění původního návrhu - DPS: Vlečné křivky - NÁVĚS výjezd
8. Změna stavby před dokončením (ZSPD): Situace - napojení areálu BusLine - REVIZE (06/2025 - změny dle změnového listu č. 02)
9. Skica ZSPD: Vlečné křivky - BUS 15 vjezd
10. Skica ZSPD: Vlečné křivky - BUS 15 výjezd
11. Skica ZSPD: Vlečné křivky - NÁVĚS vjezd
12. Skica ZSPD: Vlečné křivky - NÁVĚS výjezd

Vypracoval: Ing. Roman Balatka Maršík, TDS


S O U H L A S Y :

Za objednatele: (jméno, funkce, podpis):

Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku

Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

Za zhotovitele: (jméno, funkce, podpis):



Za projektanta: (jméno, funkce, podpis):



Za stavební úřad: (jméno, funkce, podpis):



Změna stavby č. 1/5 pro ZL 02 (Oprava šachty v km 0,180)

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA							
Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)							
Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)							
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel:							
<u>Změna stavby celkem:</u> <table border="1" style="margin: auto; width: 60%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková cena:</td> <td style="text-align: right;">18 261,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH:</td> <td style="text-align: right;">3 834,81 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Cena s DPH:</td> <td style="text-align: right;">22 095,81 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena:	18 261,00 Kč	DPH:	3 834,81 Kč	Cena s DPH:	22 095,81 Kč
Celková cena:	18 261,00 Kč						
DPH:	3 834,81 Kč						
Cena s DPH:	22 095,81 Kč						
Vypracoval zadání: Datum zadání: Vypracoval nabídku: Datum vypracování nabídky:							

Položky změny stavby č. 1/5

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						18 261,00
4 Vodorovné konstrukce						2 864,00
49	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000000	430,00	1 720,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
50	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000000	286,00	1 144,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
5 Komunikace pozemní						3 000,00
1004	58999999.R.N	Zarovnání stýčné spáry	KPL	1,000000	3 000,00	3 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
8 Trubní vedení						12 397,00
98	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000000	9 899,00	9 899,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
97	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000000	2 498,00	2 498,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				

Změna stavby č. 2/5 pro ZL 02 (Oprava šachty v km 0,185)

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA							
Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)							
Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)							
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel:							
<u>Změna stavby celkem:</u> <table border="1" style="margin: auto; width: 60%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková cena:</td> <td style="text-align: right;">40 898,40 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH:</td> <td style="text-align: right;">8 588,67 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Cena s DPH:</td> <td style="text-align: right;">49 487,07 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena:	40 898,40 Kč	DPH:	8 588,67 Kč	Cena s DPH:	49 487,07 Kč
Celková cena:	40 898,40 Kč						
DPH:	8 588,67 Kč						
Cena s DPH:	49 487,07 Kč						
Vypracoval zadání: Datum zadání: Vypracoval nabídku: Datum vypracování nabídky:							

Položky změny stavby č. 2/5

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						40 898,40
8 Trubní vedení						39 620,00
98	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000000	9 899,00	9 899,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
96	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000000	5 397,00	5 397,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1002	890211851.N	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	2,180000	2 837,78	6 186,36
	Cenová soustava:	URS - 2025-I (3,14*1,1*1,0*0,3)+(3,14*1,1*1,1*0,3) 2,18 = 2,180000 [A]				
1001	894211121.N	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	KUS	1,000000	13 107,64	13 107,64
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
95	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000000	2 532,00	2 532,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
97	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámrů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000000	2 498,00	2 498,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
997 Přesun sutě						1 278,40
140	997221551	Vodoromá doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,440000	48,00	261,12
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
141	997221559	Vodoromá doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	157,760000	1,00	157,76
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
142	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,440000	50,00	272,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
143	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,630000	108,00	176,04
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
147	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,810000	108,00	411,48
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				

Změna stavby č. 3/5 pro ZL 02 (Oprava šachty v povrchovém žlabu)

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	16 113,00 Kč
DPH:	3 383,73 Kč
Cena s DPH:	19 496,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 3/5

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						16 113,00
4 Vodorovné konstrukce						716,00
49	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000000	430,00	430,00
50	592241188	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 prstencem šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000000	286,00	286,00
		Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01				
5 Komunikace pozemní						3 000,00
1004	589999999.R.N	Zarovnání styčné spáry	KPL	1,000000	3 000,00	3 000,00
		Cenová soustava: Bez vazby na CS				
8 Trubní vedení						12 397,00
98	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000000	9 899,00	9 899,00
		Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01				
97	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000000	2 498,00	2 498,00
		Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01				

Změna stavby č. 4/5 pro ZL 02 (Oprava vpusti u odvodňovacího žlabu)

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěši km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:17 938,00 Kč

DPH:3 766,98 Kč

Cena s DPH:21 704,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 4/5

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						17 938,00
5 Komunikace pozemní						5 000,00
1005	58999998.R.N	Zarovnání styčné spáry	KPL	1,000000	5 000,00	5 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
8 Trubní vedení						12 938,00
1003	55242328.N	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	KUS	1,000000	9 870,00	9 870,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
109	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000000	3 068,00	3 068,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				

Změna stavby č. 5/5 pro ZL 02 (Úprava chodníku v prostoru sjezdu Busline)

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:404 210,56 Kč

DPH:84 884,22 Kč

Cena s DPH:489 094,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 5/5

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						404 210,56
1 Zemní práce						33 484,22
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm] jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	21,750000	51,00	1 109,25
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
7	113106123	mýcení zeleně v ostrůvku 21,75 = 21,750000 [A] Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,250000	50,00	312,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
10	113107224	rozebrání dlažby v ostrůvku 6,25 = 6,250000 [A] Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	33,680000	95,00	3 199,60
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
11	113107243	-30,94+(86,18*0,75) = 33,680000 [A] Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,680000	61,00	2 054,48
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
14	122252204	-30,94+(86,18*0,75) = 33,680000 [A] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	11,430000	169,00	1 931,67
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

15	122452204	ostrůvek 11,43 = 11,430000 [A] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 CS ÚRS 2024 01	m3	11,430000	409,00	4 674,87
	Cenová soustava:	11,43 = 11,430000 [A]				
16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 CS ÚRS 2024 01	m3	4,040000	620,00	2 504,80
	Cenová soustava:	4,04 = 4,040000 [A]				
17	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m CS ÚRS 2024 01	m3	15,470000	106,00	1 639,82
	Cenová soustava:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m CS ÚRS 2024 01	m3	309,400000	1,00	309,40
	Cenová soustava:	15,47*20 = 309,400000 [A]				
19	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m CS ÚRS 2024 01	m3	11,430000	123,00	1 405,89
	Cenová soustava:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
20	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m CS ÚRS 2024 01	m3	228,600000	1,00	228,60
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
30	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2024 01	t	14,530000	127,00	1 845,31
	Cenová soustava:	14,53 = 14,530000 [A]				
29	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2024 01	t	33,890000	127,00	4 304,03
	Cenová soustava:	33,89 = 33,890000 [A]				
31	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních se zhutněním CS ÚRS 2024 01	m2	181,000000	44,00	7 964,00
	Cenová soustava:					
5 Komunikace pozemní						299 327,77
54	564851111Y	Podklad ze šterkodrti SD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32 Bez vazby na CS	m2	133,410000	225,00	30 017,25
	Cenová soustava:	42,96+(27*0,35)+(18*4,5) = 133,410000 [A]				
55	564851111Z	Podklad ze šterkodrti SD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0/63 Bez vazby na CS	m2	22,000000	225,00	4 950,00
	Cenová soustava:	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m				
1007	565145111.N	URS - 2025-I 18*4,5 = 81,000000 [A]	M2	81,000000	383,21	31 040,01
	Cenová soustava:	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm				
57	565165102X	Bez vazby na CS 99,78 = 99,780000 [A]	m2	99,780000	603,00	60 167,34
	Cenová soustava:	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm				
58	567122114	CS ÚRS 2024 01 rozšíření a rýha 24*0,7+3+2 = 21,800000 [A]	m2	21,800000	456,00	9 940,80
	Cenová soustava:	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
59	573111112	CS ÚRS 2024 01 99,78+81 = 180,780000 [A]	m2	180,780000	44,00	7 954,32
	Cenová soustava:	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
60	573231106	CS ÚRS 2024 01 228+81 = 309,000000 [A]	m2	309,000000	28,00	8 652,00
	Cenová soustava:	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu				
1008	577134131.N	URS - 2025-I 81 = 81,000000 [A]	M2	81,000000	348,95	28 264,95
	Cenová soustava:	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm				
61	577144031X	Bez vazby na CS	m2	228,000000	387,00	88 236,00
	Cenová soustava:	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm				
62	577155032X	Bez vazby na CS	m2	7,920000	469,00	3 714,48
	Cenová soustava:	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
68	59245006	CS ÚRS 2024 01	m2	3,090000	570,00	1 761,30
	Cenová soustava:	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
66	59245018	CS ÚRS 2024 01	m2	32,470000	309,00	10 033,23
	Cenová soustava:	23,02+(27*0,35) = 32,470000 [A]				
64	59248005X	dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	2,060000	344,00	708,64
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
63	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 CS ÚRS 2024 01	m2	2,000000	381,00	762,00
	Cenová soustava:	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
65	596211113	CS ÚRS 2024 01 25+(27*0,35) = 34,450000 [A]	m2	34,450000	381,00	13 125,45
	Cenová soustava:					
8 Trubní vedení						2 400,00
1006	85999997.R.N	Výšková úprava šachty z PVC Bez vazby na CS	kus	1,000000	2 400,00	2 400,00
	Cenová soustava:					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						68 778,24
130	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm CS ÚRS 2024 01	m	5,920000	125,00	740,00
	Cenová soustava:	-20,91+26,83 = 5,920000 [A]				
126	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm CS ÚRS 2024 01	m	9,180000	147,00	1 349,46
	Cenová soustava:	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
125	59217031	CS ÚRS 2024 01	m	63,700000	173,00	11 020,10
	Cenová soustava:	35,7+28 = 63,700000 [A]				
119	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní CS ÚRS 2024 01	m2	12,600000	698,00	8 794,80
	Cenová soustava:	V7b 32*0,125*0,5 = 2,000000 [A] V4 42,4*0,25 = 10,600000 [B] Mezisoučet = 12,600000 [C]				
124	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého CS ÚRS 2024 01	m	72,880000	466,00	33 962,08
	Cenová soustava:	63,7+9,18 = 72,880000 [A]				
129	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého CS ÚRS 2024 01	m	5,800000	401,00	2 325,80
	Cenová soustava:	-20,5+26,3 = 5,800000 [A]				
131	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm CS ÚRS 2024 01	m	134,000000	35,00	4 690,00
	Cenová soustava:	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
132	919735113	CS ÚRS 2024 01	m	67,000000	88,00	5 896,00
	Cenová soustava:					
997 Přesun sutě						220,33
140	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km CS ÚRS 2024 01	t	0,937500	48,00	45,00
	Cenová soustava:					

141	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27,187500	1,00	27,19
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 $0,9375 \times 29 = 27,187500$ [A]				
142	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,937500	50,00	46,88
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 $6,25 \times 0,06 \times 2,5 = 0,937500$ [A]				
143	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,281250	108,00	30,38
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 $0,9375 \times 0,3 = 0,281250$ [A]				
147	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,656250	108,00	70,88
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 $0,9375 \times 0,7 = 0,656250$ [A]				

ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA: Bezpečný chodník Chuchelna - Semily, I. etapa

DATUM ZPRACOVÁNÍ ZL: 15. června 2025

1. Předmět Změnového listu

Předmětem Změnového listu č. 04 je vyvolaná investice spočívající v doplnění drenáže a sanace stávajících propustků v místě silničního příkopu, který bude zastavěn chodníkem. Akce je vyvolána zrušením související investice dešťové kanalizace (investorem měla být sousední obec Chuchelna).

2. Dopad na cenu stavby

ANO / NE. Změny ve Změnovém listu č. 04 budou mít dopad na cenu stavby a po schválení změn ze strany SFDI, poskytovatele dotace, k nim bude doplněn Změnový Soupis prací.

3. Dopad na termín provádění

ANO / NE. Dohodnuto +7 dní.

4. Potřeba uzavření Dodatku ke Smlouvě o provedení stavby

ANO / NE.

5. Změny**ZL04-01 - Km 0,790 až 1,138 - Drenáž místo jednotné kanalizace**

Záměr související investice jednotné kanalizace v km 0,790 až 1,138 napojené do Chuchelenského potoka (původní **SO 301 Odvodnění - jednotná kanalizace**, který nebyl součástí žádosti o dotaci) byl stavebníkem zrušen a nahrazen drenáží shodné konstrukce viz. k.ú. Semily. Důvodem zrušení záměru jednotné kanalizace je oznámení Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS Turnov), vlastníka splaškové kanalizace, o prodloužení stoky splaškové kanalizace z k.ú. Semily do obce Chuchelna, a to v horizontu cca 5 let. Stávající splašková kanalizace je ukončena šachtou v km 0,740, naproti objektu č.p. 33 v k.ú. Semily a výhledově bude pokračovat v jízdním pruhu až do obce Chuchelna.

Rozsah víceprací:

1. Drenáž v km 0,790 až 1,138.
2. Vybourání stávající vtokové jímky v km 0,790 a umístění nové revizní betonové šachty Š2.
3. Sanace stávajícího propustku DN 600 v km 0,790 protažením potrubí z PVC-U SN16 DN400 a vyplněním dutin cementopopílkovou suspenzí.
4. Za vyústěním propustku v km 0,790 smýcení náletových keřů a pohoz svahu lomovým kamenem.
5. Umístění uličních vpustí UV10 až UV 12.
6. Stavební úprava stávající vtokové jímky propustku v km 0,865 v rozsahu úpravy koruny jímky a doplnění přechodové desky a poklopu s rámem.
7. Sanace stávajícího propustku DN 600 v km 0,865 v rozsahu lokální sanace rozestoupeného spoje (vyčištění mezery, vyplnění betonem a zatření komůrky správkovou hmotou).

Přílohy:

1. Původní návrh - DPS: Výkres č. D.1.1.2.1.4 Situace - část 4
2. Původní návrh - DPS: Výkres č. D.1.1.2.1.5 Situace - část 5
3. Původní návrh - DPS: Výkres č. D.1.1.2.3.2 Příčné řezy - část 2
4. Změna stavby před dokončením (ZSPD): Výkres č. D.1.1.2.1.4 Situace - část 4 - Revize č. 2 (06/2025 - změny dle změnového listu č. 04)
5. Změna stavby před dokončením (ZSPD): Výkres č. D.1.1.2.1.5 Situace - část 5 - Revize č. 2 (06/2025 - změny dle změnového listu č. 04)
6. Změna stavby před dokončením (ZSPD): Výkres č. D.1.1.2.2 Vzorové řezy - REVIZE č. 2 (06/2025 - změny dle změnového listu č. 04) / Vzorový řez v místě koordinace s výstavbou kanalizace = ZRUŠEN
7. Změna stavby před dokončením (ZSPD): Výkres č. D.1.1.2.3.2 Příčné řezy - část 2 - Revize č. 1 (06/2025 - změny dle změnového listu č. 04)

Vypracoval: Ing. Roman Balatka Maršík, TDS


S O U H L A S Y :

Za objednatele: (jméno, funkce, podpis):

Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku

Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

Za zhotovitele: (jméno, funkce, podpis):



Za projektanta: (jméno, funkce, podpis):



Za stavební úřad: (jméno, funkce, podpis):



Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 185 785,23 Kč

DPH: 39 014.91 Kč

Cena s DPH: 224 800.14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1/2

Rozpočet: [ISO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						185 785,23
1 Zemní práce						50 511,44
-2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	M2	30,000000	51,00	1 530,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
6	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	20,000000	169,00	3 380,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
7	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	20,000000	409,00	8 180,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
-16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	M3	13,750000	620,00	8 525,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1000	133253101.N	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	M3	4,500000	1 396,44	6 283,98
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,250000	106,00	4 054,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
10	162751119.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	765,000000	1,00	765,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
11	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,000000	123,00	2 460,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	400,000000	1,00	400,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
19	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	11,000000	147,00	1 617,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
22	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,455000	127,00	3 994,79
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,395000	127,00	9 321,17
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		73,395 = 73,395000 [A]				
2 Zakládání						71 018,25
-40	212752413	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforce 220° DN 200	M	55,000000	665,00	36 575,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	149,000000	19,00	2 831,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1015	463211111.N	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	M3	10,000000	2 720,00	27 200,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
31	69311068	10*2*0,5 = 10,000000 [A] geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	176,490000	25,00	4 412,25
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
8 Trubní vedení						64 190,05
1013	28611268.N	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000 mm SN12 AL	M	2 360,00	2 360,00	16 520,00

-98	Cenová soustava: 28661935	URS-SPCM - 2025-I poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	KUS	1,000000	9 899,00	9 899,00
-88	Cenová soustava: 59224339X	URS-SPCM - 2025-I dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	KUS	1,000000	12 127,00	12 127,00
1021	Cenová soustava: 59224522.N	URS-SPCM - 2025-I deska betonová přechodová šachty kanalizační	KUS	1,000000	5 397,00	5 397,00
1016	Cenová soustava: 59882034R.N	URS-SPCM - 2025-I objímka distanční	KUS	8,000000	608,00	4 864,00
1012	Cenová soustava: 871390320.N	Bez vazby na CS Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	7,000000	209,83	1 468,81
1020	Cenová soustava: 894410312.N	URS - 2025-I Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty deska přechodová	KUS	1,000000	2 532,00	2 532,00
1003	Cenová soustava: 894414111.N	URS - 2025-I Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	1,000000	4 644,00	4 644,00
-97	Cenová soustava: 899104112	URS - 2025-I Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000000	2 498,00	2 498,00
1009	Cenová soustava: 899910201.N	URS - 2025-I Výplň potrubí spádem cementopípkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	M3	1,100000	3 854,76	4 240,24
998 Přesun hmot						65,49
105	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu CS URS 2024 01	t	65,490000	1,00	65,49

Změna stavby č. 2/2 pro ZL 04

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA							
Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)							
Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)							
Objednatel:							
Zhotovitel dokumentace:							
Zhotovitel:							
<u>Změna stavby celkem:</u> <table><tr><td>Celková cena:</td><td>530 074,41 Kč</td></tr><tr><td>DPH:</td><td>111 315,63 Kč</td></tr><tr><td>Cena s DPH:</td><td>641 390,04 Kč</td></tr></table>		Celková cena:	530 074,41 Kč	DPH:	111 315,63 Kč	Cena s DPH:	641 390,04 Kč
Celková cena:	530 074,41 Kč						
DPH:	111 315,63 Kč						
Cena s DPH:	641 390,04 Kč						
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:						
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:						

Položky změny stavby č. 2/2

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)						530 074,41
1 Zemní práce						225 756,32
6	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	103,000000	169,00	17 407,00
7	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	103,000000	409,00	42 127,00
-16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Cenová soustava: ÚRS - 2025-I	M3	73,750000	620,00	45 725,00
1000	133253101.N	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru Cenová soustava: ÚRS - 2025-I	M3	4,500000	1 396,44	6 283,98
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	181,250000	106,00	19 212,50
10	162751119.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	3 625,000000	1,00	3 625,00
11	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	103,000000	123,00	12 669,00
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	2 060,000000	1,00	2 060,00
19	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	59,000000	147,00	8 673,00
22	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 153.45 = 153.450000 [A]	t	153,450000	127,00	19 488,15

21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	358,155000	127,00	45 485,69
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1017	58999999.R.N	Vyspravení příčné spáry potrubí DN 600	KPL	1,000000	3 000,00	3 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
2 Zakládání						234 919,25
-40	212752413	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200	M	295,000000	665,00	196 175,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	797,000000	19,00	15 143,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
31	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	944,050000	25,00	23 601,25
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
8 Trubní vedení						67 300,00
-98	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	KUS	1,000000	9 899,00	9 899,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
-88	59224339X	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	KUS	1,000000	12 127,00	12 127,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
1021	59224522.N	deska betonová přechodová šachty kanalizační	KUS	1,000000	5 397,00	5 397,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
1007	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	M3	3,000000	4 401,00	13 203,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1020	894410312.N	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty deska přechodová	KUS	1,000000	2 532,00	2 532,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1003	894414111.N	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	1,000000	4 644,00	4 644,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
-97	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000000	2 498,00	2 498,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
-44	R5415	Drenážní revizní šachtice	kus	2,000000	8 500,00	17 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
997 Přesun sutě						1 762,50
96	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,500000	48,00	360,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
97	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	217,500000	1,00	217,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
98	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,500000	50,00	375,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
99	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,250000	108,00	243,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
102	997221861	3*2,5*0,3 = 2,250000 [A] Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,250000	108,00	567,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		3*2,5*0,7 = 5,250000 [A]				
998 Přesun hmot						336,34
105	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	336,340000	1,00	336,34