

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0180/V3600/23 (objednatele)
č. 64/000/23 (zhotovitele)
ze dne 22.9.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řádu, ul. U zdravotního ústavu, P10“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupena:

IČO: 271 09 160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku je změna předmětu smlouvy o dodatečné a neprovedené stavební práce a dodávky, neboť situace zjištěná na staveništi umožnila použití bezvýkopové technologie (berstlining) v celkové délce 180 m. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2., které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- výkopové práce, bourání stávajícího potrubí a pokládku potrubí DN 150 v otevřené rýze v délce 180 m
- zásypy, bourání a obnovu konstrukce vozovky v ploše 192 m²

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- provedení 4 ks kopaných sond (3x2 m), 2 ks startovacích jam (8x2 m) a 2 ks cílových jam (4x2 m)
- sanace vodovodního potrubí DN 150 metodou berstlining v délce 180 m

2. V ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	- 1 477 445,95 Kč
z toho cena dle 3.1.1 činí bez DPH	- 3 203 645,95 Kč
z toho cena dle 3.1.2 činí bez DPH	1 726 200,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 218 895,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1 477 445,95 Kč
Celková cena bez DPH	7 741 449,05 Kč
DPH 21%“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
