

Smluvní strany

Obchodní firma: **Bohemik s. r. o.**
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
Se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
Zastoupena: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 229549771/0600
Sp. zn.: C 198858 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: cj8jye8
Kontaktní osoba:
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA PLNĚNÍ ČÁSTI A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – STAVEBNÍ PRÁCE

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany uzavřeli smlouvu na plnění části A veřejné zakázky – stavební práce (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k Části A Veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce stravovacího provozu**“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-040888 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

V návaznosti na nesoulad projektové dokumentace se zjištěným skutečným stavem a s aktuálními požadavky objednatele se smluvní strany dohodly na změně smlouvy na základě předložených podkladů v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na změně rozsahu díla a jeho celkové výše, dle níže uvedených vyžádaných víceprací:

- Demontáž digestoře, instalace vzduchotechniky a stavební práce v rámci úprav a zprovoznění provizorního výdeje, tyto práce jsou předmětem změnového listu č. 1 – 3.
- Provedení podkladové plochy pod kontejner s nebezpečným odpadem, který má být finálně umístěn v prostoru současného lapáku tuků, dle harmonogramu budou zemní práce v této části probíhat začátkem 9/2025. Tyto práce dokládá změnový list č. 4.
- Bourání a likvidace dlažby a zeminy do hloubky 600 mm, kde byla během provádění průzkumných vrtů odhalena vrstva podkladního betonu výšky 270 mm v celé bourané ploše atria jídelny a likvidace konstrukcí a obsahu květináčů atria jídelny. Tyto práce jsou předmětem změnového listu č. 5.

Uvedené vícepráce navyšují cenu za dílo celkem o **1.125.562,88 Kč bez DPH**, a to dle níže připojených *příloh*, změnových listů č. 1 – 5 odsouhlasených autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tyto změnové listy se stávají nedílnou součástí smlouvy.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Obsah Čl. 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení, dohody smluvních stran a dle ujednání tohoto dodatku a činí:

Cena bez DPH **65 927 277,12 Kč** (slovy: šedesát pět milionů devět set dvacet sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých dvanáct haléřů)

DPH 21 % **13 844 728,20 Kč** (slovy: třináct milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set dvacet osm korun českých dvacet haléřů)

Cena s DPH 79 772 005,32 Kč (slovy: sedmdesát devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc pět korun českých třicet dva haléřů)

(dále jen „cena za dílo“). “

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou



Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 5

V Dobříši

V Praze dne

...
Bohemik s.r.o.
Ing. Jan Dmitrijev
jednatel
zhotovitel

Bohemik s.r.o.
Pavel Rejsek
jednatel
zhotovitel

.....
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
objednatel