

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumír Macura, starosta města

b) technických:

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referent odboru rozvoje a investic

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

KP REVITAL s.r.o.

Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

Zastoupený:

Kamila Peterová, jednatelka

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Kamila Peterová, jednatelka

b) technických:

Roman Cydrich, vedoucí stavební výroby

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.s

Číslo účtu:

7240066/5500

Zateplení mateřské školy Čáslavská č. p. 335 v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 25.4.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy:

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

Méněpráce:

- odečet izolantu tl. 160 mm v ploše meziokenních vložek - v průběhu výstavby bylo zjištěno, že meziokenní vložky jsou již zateplené.

- odečet izolantu tl. 160 mm a omítky v místě oken - byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem, na jižní straně objektu nebyly odečteny plochy oken.
- odečet montáže oplechování atik o 139 m – oprava chybné výměry v rozpočtu, aby odpovídala PD.

Vícepráce:

- odkop, vyrovnaní podkladu soklu - PD nepočítala s odkopáním soklové části okolo objektu. Po otlučení soklové části bylo zjištěno, že je potřeba původní povrch vyrovnat pod novou skladbu.
- na základě statického posouzení bylo nutno v exteriéru sanovat trhliny ve zdivu tmelem.
- podtlakové kotvení střešní folie – na základě sondy bylo zjištěno, že nelze střechu mechanicky kotvit do podkladu. Z uvedeného důvodu nastala potřeba krytinu kotvit podtlakově.
- přesun hmot - projektová dokumentace nepočítala s přesunem hmot hlavní stavební výroby.
- zateplení plochy meziokenních vložek izolantem tl. 50 mm.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Do bodu 4.1., článku IV se doplňuje následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	5 388 888,88 Kč	1 131 666,66 Kč	6 520 555,54 Kč
Cena dle dodatku č.1 Vícepráce	289 839,32 Kč	60 866,26 Kč	350 705,58 Kč
Cena dle dodatku č.1 Méněpráce	- 206 712,02 Kč	- 43 409,52 Kč	- 250 121,54 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem	5 472 016,18 Kč	1 149 123,40 Kč	6 621 139,58 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25.4.2025 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Kamila Peterová, jednatelka