

Rekapitulace rozpočtu k dodatku č. 4 na akci "Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrta v Jičíně"

Popis prací	Cena
ZL 8 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize	705 063,38 Kč
ZL 9 - Vytápění 1.PP - revize	643 124,02 Kč
ZL 10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize	149 855,74 Kč
ZL 12 - EPS 1.PP - revize	564 737,42 Kč
ZL 23 - Sněhové zábrany	188 512,60 Kč
ZL 25 - Silnoproud – stávající část	419 051,00 Kč
ZL 26 - Pevňovací krytiny	-405 179,60 Kč
ZL 28 - Hromosvod	274 645,52 Kč
ZL 33 - Prostorové lešení	121 449,10 Kč
Dodatek celkem bez DPH:	2 661 259,18 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.09.2025	
Předmět změny:	Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v 1.PP byly zjištěny přízdívky, jejichž existence nebyla známa. S ohledem na nutnost provést hydroizolační opatření bylo nutné tyto přízdívky odstranit včetně stávajících rozvodů elektro v nich vedených a proto je nutné provést v 1. PP kompletně nové rozvody elektro aby bylo možné dané prostor užívat.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 176.055,00 Kč	(+) 881.118,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 705.063,38 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			705 063,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	705 063,38	148 063,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			853 126,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		705 063,38	853 126,69
08	ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize	705 063,38	853 126,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			705 063,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	705 063,38	21,00%	148 063,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			853 126,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

Místo:

Denisova 504, Jičín

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

Projektant:

KANIA

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

705 063,38

D.1 - Materiál/montáž

D1 - 1.PP

D2 - 1. Rozvaděče

D3 - 2. Kabeláž

D4 - 3. Montážní materiál

D5 - 4. Vypínače a zásuvky

D6 - 5. Rozvaděč

D7 - 6. Ostatní

HSV - HSV

7 - Doplnění zásuvek a vypínačů na žádost ředitele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem705 063,38

D		D.1	Materiál/montáž					
64	K	1	rozvadeč RHE - dodávka dle výkresu 07	ks	-1,000			SOD
65	K	2	rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu 08	ks	-1,000			SOD

D		D1	1.PP					
D		D2	1. Rozvaděče					
1	K	Pol1	RMS1 Zapuštěný rám s dvěma EKO 3U42E s úpravou EI30	ks	1,000			CN
2	K	Pol2	RMS1 Konstrukce M2000, 3-42, plastové panely	ks	1,000			CN
3	K	Pol3	RPK Skříň AX, 600x800x250 mm, s montážní deskou	ks	1,000			CN
4	K	Pol4	RPK a R01 příslušenství, vývodky	ks	1,000			CN
5	K	Pol5	R01 Nástěnná rozvodnice, 2x18, IP 65	ks	1,000			CN

D		D3	2. Kabeláž					
6	K	Pol6	Cyky-J 5x25	m	36,000			CN
7	K	Pol7	Cyky-J 5x6	m	200,000			CN
8	K	Pol8	cyky 5x2,5	m	250,000			Dodatek č.1
9	K	Pol9	Cyky-J 3x1,5	m	600,000			Dodatek č.1
10	K	Pol10	Cyky-O 3x1,5	m	100,000			CN
11	K	Pol11	Cyky-J 3x2,5	m	451,000			Dodatek č.1
12	K	Pol12	Jyty 4x1	m	50,000			CN
13	K	Pol13	Cyky 5x1,5	m	50,000			Dodatek č.1
14	K	Pol14	Cyky 5x4	m	200,000			Dodatek č.1
15	K	Pol15	LiYCY-JZ 3x1	m	2 520,000			CN
16	K	Pol16	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25x1	m	50,000			CN
17	K	Pol17	NOPOVIC® 1-CXKH-V/J 5x1,5	m	50,000			CN
18	K	Pol18	CYA 16 ZŽ Vodič H07V-K 16	m	70,000			Dodatek č.1
19	K	Pol19	CYA 6 ZŽ Vodič H07V-K 6	m	50,000			Dodatek č.1
20	K	Pol20	CYA 10 ZŽ Vodič H07V-K 6	m	10,000			Dodatek č.1
21	K	Pol21	FTP CAT 6E	m	300,000			CN

D		D4	3. Montážní materiál					
22	K	Pol22	Svorka zemnicí ZS 4	ks	10,000			CN
23	K	Pol23	Zemnicí svorka ZSA 16 (Bernard svorka, AB svorka)	ks	10,000			CN
24	K	Pol24	Pásek Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	10,000			CN
25	K	Pol25	Krabice odbočná KO 125 E-KA	ks	5,000			CN
26	K	Pol26	KRABICE S VÍČKEM V 125/1 A EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICÍ	ks	4,000			CN
27	K	Pol27	Šroubky do elektroinstalčních krabic s půlkulatou hlavou 3x16 mm pro uchycení vypínačů a zásuvek	ks	102,000			CN
28	K	Pol28	Husí krk 25mm- trubka ohebná	m	500,000			CN

D		D5	4. Vypínače a zásuvky					
29	K	Pol29	Střídavý přepínač ř. 6 IP55	ks	22,000			CN
30	K	Pol30	Spínač ř. 7 IP55	ks	7,000			CN
31	K	Pol31	Přepínač dvojitý střídavý ř. 6+6 IP55	ks	1,000			CN
32	K	Pol32	zásuvka jednonásobná IP55	ks	15,000			CN
33	K	Pol33	dvozásuvka RJ45 8p8c Cat. 6/s	ks	6,000			CN
34	K	Pol34	Jednonásobný rámeček	ks	51,000			CN
35	K	Pol35	adaptér pro přístroje 45x45	ks	6,000			CN
36	K	Pol36	Jednonásobná krabice povrchová IP55	ks	1,000			CN
37	K	Pol37	Krabice šedá	ks	20,000			CN
38	K	Pol38	KPR 68_KA - krabice hluboká	ks	30,000			CN
39	K	Pol39	Vysekání kapes pro vypínače a zásuvky	ks	50,000			Dodatek č.1
40	K	Pol40	Vysekání rýh ve zdivu šíř 20mm	m	800,000			Dodatek č.1

D		D6	5. Rozvaděč					
41	K	Pol41	Rozváděče - viz obvodové schéma rozváděče a samostatná záložka	set	1,000			CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D7	6. Ostatní					
42	K	Pol42	montáž svítidla	ks	107,000			CN
43	K	Pol43	Svítidlo- přísazené	ks	89,000			Dodatek č.1
44	K	Pol44	Svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 6,1W	ks	2,000			Dodatek č.1
45	K	Pol45	Svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 3,4W	ks	16,000			Dodatek č.1
46	K	Pol46	spoj.material,doprava,režie	ks	1,000			CN
47	K	Pol47	Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného stavu	set	1,000			CN
48	K	Pol48	Revizní zpráva elektro	set	1,000			CN
51	K	Pol51	Měření zemních odporů strojených zemničů	set	2,000			CN
52	K	Pol52	Provedení měření slaboproudých rozvzdů, včetně protokolu	set	1,000			CN
56	K	Pol56	Demontáž stávajícího vybavení elektro včetně jejich likvidace	hod	27,000			CN
VV		27			27,000			
VV		Součet			27,000			
57	K	Pol57	Uvedení do provozu veškerého vybavení silnoproud a slaboproud	set	1,000			CN
58	K	Pol58	Zapojení a zkoušky kabeláže včetně protokolu o měření UTP kabelů	set	1,000			CN
59	K	Pol59	Redakční systém pro správu IT obrazovek	set	1,000			CN
60	K	Pol60	Zabezpečení pracoviště	set	1,000			CN
61	K	Pol61	Koordinace se správcí sítě ČEZ	set	1,000			CN

D		HSV	HSV					
D		7	Doplnění zásuvek a vypínačů na žádost ředitele					
67	K	10	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	48,000			SOD
66	K	13.1	elektroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	10,000			SOD
70	K	40	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	35,000			SOD
69	K	42	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)	ks	1,000			SOD
68	K	49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	4,000			SOD
71	K	9.2	Trubkoohebná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	15,000			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.09.2025	
Předmět změny:	Vytápění 1.PP - revize	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v 1.PP byly zjištěny přízdívky, jejichž existence nebyla známa. Jelikož tyto přízdívky bylo nutné, s ohledem na provádění hydroizolačních opatření, odstranit včetně stávajících rozvodů ÚT na nich umístěných, je nyní potřeba v prostorech v 1. PP realizovat kompletní nové rozvody ÚT.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 23.005,40 Kč	(+) 666.129,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 643.124,02 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			643 124,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	643 124,02	135 056,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			778 180,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		643 124,02	778 180,06
09	ZL09 - Vytápění 1.PP - revize		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt:
09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			643 124,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	643 124,02	21,00%	135 056,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			778 180,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize
Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 643 124,02

HSV - HSV
01 - Ostatní - Teplovodní přípojka
02 - Demontáže potrubí 1.PP
03 - Ostatní - expanze
04 - Ostatní - dopojení rozdělovače ÚT na stávající potrubí
05 - Ostatní - potrubí 2.NP, potrubí od demontovaného potrubí 0.1 k rozdělovači a propojení v 0.3.1
06 - Ostatní - potrubí 1.NP sál
07 - Ostatní - stoupačka č.6
08 - Ostatní - stoupačka č.5 přívod pro vzduchotechniku
09 - Ostatní - stoupačka č.4 3NP + vedení místnosti 0.6 a 0.5
PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV
11 - Změna radiátorů 3NP
733.1 - Otopná tělesa
734.2 - Armatury
731 - Větev III - zařízení
733 - Rozvod potrubí
734 - Armatury
735 - Armatury
722 - Tepelné izolace - vytápění
0 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 643 124,02

D		HSV	HSV					
D		01	Ostatní - Teplovodní přípojka					
98	K	VCP_01.07_01	Dvojniplí 2"	ks	5,000			CN
VV			5		5,000			
99	K	VCP_01.07_02	T kus 2x1/2"	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
100	K	VCP_01.07_03	Koleno 2"	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
101	K	VCP_01.07_04	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	3,000			CN
VV			3		3,000			
102	K	VCP_01.07_05	Rozřezání přípojky	sou	1,000			CN
VV			1		1,000			
103	K	VCP_01.07_06	Montáž přípojky - svár D76	m	16,000			CN
VV			16		16,000			
104	K	VCP_01.07_07	Demontáž meziklapek	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
105	K	VCP_01.07_08	Montáž meziklapek	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
106	K	VCP_01.07_09	Koleno 76	ks	3,000			CN
VV			3		3,000			
107	K	VCP_01.07_10	Potrubí D76	m	1,500			CN
VV			1,5		1,500			
108	K	VCP_01.07_11	Prodloužení 1/2x50	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
109	K	VCP_01.07_12	Tlakoměr 0-1 MPa, D160, DN10 + smyčka	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
110	K	VCP_01.07_13	Nátěr	sou	1,000			CN
VV			1		1,000			
111	K	VCP_01.07_14	Izolace D76	m	10,000			CN
VV			10		10,000			
112	K	VCP_01.07_15	Jímka	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
113	K	VCP_01.07_16	Konzole	ks	9,000			CN
VV			9		9,000			
114	K	VCP_01.07_17	Technické plyny	sou	1,000			CN
VV			1		1,000			
D		02	Demontáže potrubí 1.PP					
116	K	VCP_04.12_001	Demontáž izolace	m	112,000			CN
VV			112		112,000			
117	K	VCP_04.12_002	Demontáž potrubí DN15	m	68,000			CN
VV			68		68,000			
118	K	VCP_04.12_003	Demontáž potrubí DN28	m	64,000			CN
VV			64		64,000			
119	K	VCP_04.12_004	Demontáž potrubí Pz 5/4"	m	18,000			CN
VV			18		18,000			
120	K	VCP_04.12_005	Demontáž konzolí	ks	1,000			CN
VV			1		1,000			
D		03	Ostatní - expanze					
121	K	VCP_expanze_01	Expanzní nádoba 200l	ks	1,000			CN
VV			1		1,000			
122	K	VCP_expanze_02	Servisní ventil k expanzi 1"	ks	1,000			CN
VV			1		1,000			
D		04	Ostatní - dopojení rozdělovače ÚT na stávající potrubí					
123	K	VCP3_01	Propojení stávajícího potrubí D42	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
124	K	VCP3_02	Propojení stávajícího potrubí D28	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
125	K	VCP3_03	T kus pro odvdušnění 28x1/2"	ks	4,000			CN
VV			4		4,000			
126	K	VCP3_04	T kus pro odvdušnění 22x1/2"	ks	2,000			CN
VV			2		2,000			
127	K	VCP3_05	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	6,000			SOD
VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	VCP3_06	Konzole zavěšená	ks	20,000			CN
	VV		20		20,000			
	D	05	Ostatní - potrubí 2.NP, potrubí od demontovaného potrubí 0.1 k rozdělovači a propojení v 0.3.1					
157	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	32,000			CN
	VV		"stoup. č4"32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
158	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	20,000			CN
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
133	K	VCP4_01	Vysazení T kusu D35	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
202	K	VCP4_03	Izolace ALS D35	m	20,000			CN
	VV		20		20,000			
134	K	VCP4_02	Propojení stávajícího potrubí D28	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
200	K	734213112R00	Ventil automatický odvodušňovací, DN 15	kus	2,000			SOD
203	K	VCP4_04	Izolace ALS D28/30	m	32,000			CN
	VV		32		32,000			
	D	06	Ostatní - potrubí 1.NP sál					
166	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	20,000			CN
	VV		"1NP sál"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
165	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	32,000			CN
	VV		"stoup. č4"32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
205	K	VCP5_06	Izolace ALS 22/25	m	32,000			CN
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
136	K	VCP5_01	Vysazení T kusu D35	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
204	K	VCP5_04	Izolace ALS D35	m	20,000			CN
	VV		20		20,000			
138	K	VCP5_02	Propojení stávajícího potrubí D22	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
137	K	VCP5_03	Propojení stávajícího potrubí D28	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
201	K	734213112R00	Ventil automatický odvodušňovací, DN 15	kus	2,000			SOD
	D	07	Ostatní - stoupačka č.6					
175	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	32,000			CN
	VV		"stoupačka č.6 ve sklepe k rozdělovači"					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
174	K	734.100.03	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2	m	5,000			SOD
	VV		"stoupačka č.6" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
173	K	VK10	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35 / 40 mm - 5/4"	m	5,000			CN
	VV		"stoupačka č.6" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
206	K	VCP7_1	Izolace ALS D42/30	m	32,000			CN
	VV		"stoupačka č.6" 32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	08	Ostatní - stoupačka č.5 přívod pro vzduchotechniku					
176	K	713.100.15	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	34,000			SOD
177	K	713.100.11	Mtž izolace potrubí Cu / PE do DN 28	m	34,000			SOD
207	K	VCP5_06	Izolace ALS 22/25	m	64,000			CN
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
178	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	98,000			CN
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
	D	09	Ostatní - stoupačka č.4 3NP + vedení místnosti 0.6 a 0.5					
183	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	32,000			CN
	VV		"stoup. č4"32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
181	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	32,000			CN
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
141	K	VCP6_01	Propojení stávajícího potrubí D28	ks	2,000			CN
	VV		"stoup č.4"2		2,000			
208	K	VCP5_06	Izolace ALS 22/25	m	32,000			CN
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	VCP4_04	Izolace ALS D28/30	m	32,000			CN
	VV		32		32,000			
142	K	VCP6_02	Propojení stávajícího potrubí D22	ks	2,000			CN
	VV		"stoup č.4"2		2,000			
143	K	VCP6_03	Napojení na potrubí D28 v 0.1	ks	2,000			CN
	VV		"stoup č.4"2		2,000			
144	K	VCP6_04	Dvoucestný uzavírací ventil na zpěátečku k rozdělovači větev č. 3	ks	1,000			CN
	VV		"stoup č.4"1		1,000			
145	K	VCP6_05	Zaslepení potrubí D15	ks	2,000			CN
	VV		"stoup č.4"2		2,000			
146	K	VCP6_06	Dopojení radiátoru - ventil+šroubení+armatury+termohlavice	ks	2,000			CN
	VV		"stoup č.4"2		2,000			
D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV								
D 11 Změna radiátorů 3NP								
D 733.1 Otopná tělesa								
186	K	733.100.02	Otopná tělesa 11-040050 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady	kus	-1,000			SOD
188	K	733.100.08	Otopná tělesa 22-040160se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	-1,000			SOD
189	K	733.100.09	Otopná tělesa 22-090080 se středovým připojením, barva bílá 0 vč. kotevní sady	kus	-1,000			SOD
191	K	735151694	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151694								
192	K	735159210	Montáž panelových těles	kus	2,000			SoD
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
195	K	734.20.9107	Montáž armatur závitových,se 2× 2závity, G 1/2	kus	-4,000			SOD
196	K	734.20.9108	Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením	kus	-4,000			SOD
197	K	734.20.9108_VL	Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením obráceně	kus	2,000			VL
199	K	734.20.9108_VL3	Šroubení k radiátoru 1/2"	kus	1,000			VL
D 734.2 Armatury								
D 731 Větev III - zařízení								
1	K	VK6	Ventil směšovací třicestný MIX 3.Kv 4,0, DN 20	kus	1,000			CN
2	K	VK5	Oběhové mokroběžné čerpadlo DN25m Q=0,851m3/hod, H=71,81 kPa, Autoadapt. režim, P=50W, 230V	kus	1,000			CN
5	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,251			URS 2024/01
D 733 Rozvod potrubí								
185	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	11,000			CN
	VV		"1PP"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
184	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	25,000			CN
	VV		"1.PP"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
59	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	193,000			CN
	VV		193		193,000			
	VV		Součet		193,000			
60	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	51,000			CN
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
61	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	20,000			CN
	VV		"1.PP"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	300,000			SOD
	VV		333+101+60+45+51+10		600,000			
	VV		-(190+60+50) "sod"		-300,000			
	VV		Součet		300,000			
17	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,506			URS 2024/01
D 734 Armatury								
18	K	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	4,000			CN
19	K	734294214R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 32	kus	1,000			CN
20	K	734245124R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,000			CN
21	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	2,000			SOD
22	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	2,000			SOD
23	K	VL5	Tlakoměr deformační 0-10 bar D 160	kus	2,000			SOD
24	K	VL3	Teploměr_0-120°C DN15 , dl.jímky 150 mm	kus	2,000			CN
25	K	VK7	dl.jímky 150 mm pro čidla	kus	1,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	8,000			SOD
27	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	6,000			URS 2024/01
28	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,179			sod pol.85

D		735	Armatury					
29	K	735151595	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 800	kus	1,000			URS 2024/01
30	K	735151598	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 1100	kus	2,000			URS 2024/01
31	K	735151498	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 1100	kus	2,000			URS 2024/01
32	K	735151356	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP20 500/ 900	kus	1,000			URS 2024/01
33	K	735151493	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 600	kus	1,000			URS 2024/01
34	K	735151700	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP33 900/ 1400	kus	3,000			URS 2024/01
35	K	735151495	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 800	kus	1,000			URS 2024/01
36	K	735151599	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 1200	kus	1,000			URS 2024/01
37	K	735151497	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 1000	kus	1,000			URS 2024/01
38	K	735151395	Otopná tělesa panel, boční napojení TYP20 700/ 800	kus	1,000			URS 2024/01
39	K	735159210	Montáž panelových těles	kus	14,000			SoD
40	K	VL2	Uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" přímé DN15	kus	28,000			CN
41	K	VL3.1	Přípalatek za osazení integrovaný přímých termostatický ventilů s automatickým omezením průtokus provedení s bočním napojení	kus	14,000			CN
42	K	VL4	Termoelektrická hlavice kapalinová M30x1,5	kus	14,000			CN
43	K	VL6	Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"	kus	28,000			CN
44	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	2,890			CN

D		722	Tepelné izolace - vytápění					
45	K	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé, armatur a kolen DN 25,sam.spoj	m	244,000			CN
46	K	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé, armatur a kolen DN 40,sam.spoj	m	36,000			CN
47	K	283771008	Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná	m	193,000			SOD
48	K	283771021	Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná	m	51,000			SOD
49	K	VK8	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 22/ 30 mm - 1/2"	m	20,000			CN
50	K	VK9	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4"	m	25,000			CN
51	K	VK10	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35 / 40 mm - 5/4"	m	11,000			CN
VV		"1.PP" 11			11,000			
VV		Součet			11,000			
52	K	VK11	Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 6 m	t	0,159			CN

D		0	Ostatní					
53	K	900 R03	HZS	h	15,000			SOD
56	K	7323315D13R00D	Napuštění a vypuštění celé soustavy	soubor	1,000			CN
58	K	4	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000			CN

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.03.2025	
Předmět změny:	Zdravotně technické instalace 1.PP - revize	
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na zjištěné přízdívky, jejichž existence nebyla před zahájením prací známa a provedení hydroizolačních opatření v 1. PP je nutné odstranit stávající zařízení ZTI a následně provést nové rozvody včetně osazení zařizovacích prvků.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 7.807,80 Kč	(+) 157.663,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 149.855,74 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			149 855,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	149 855,74	31 469,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 325,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 855,74	181 325,45
10	ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		149 855,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	149 855,74	21,00%	31 469,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 325,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

Místo:

Denisova 504, Jičín

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

Projektant:

KANIA

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací149 855,74

HSV -

01 - Ostatní - demontáž plynovodu
02 - Ostatní -1.PP WC
03 - Ostatní -1PP příprava na odvod kondenzátu z klima jednotek
04 - Ostatní -výměna prasklého potrubí
05 - Ostatní -vsazení odbočky pro déšťové potrubí u šachty
06 - Ostatní - Odpad pro filtr a vpust'
07 - Ostatní - monitoring kanalizace
08 - Ostatní - dopojení žlabu
09 - Přípomocné práce
8 - Vedení trubní dálková a přípojná
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
D1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
D16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
D17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI

PSV - Práce a dodávky PSV

D721 - PSV KANALIZACE
D722 - PSV VODOVOD
D725 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D713 - PSV TEPELNÁ IZOLACE
D767 - PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
725 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
763 - Konstrukce suché výstavby

OST - Ostatní

DO-1 - OSTATNÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 149 855,74

D HSV

D 01		Ostatní - demontáž plynovodu						
1	K	VCP_03.05.	Demontáž plynovodu 6/4P"	ks	10,000			CN
vv			10		10,000			
2	K	VCP_03.05_2	Zaslepení plynovodu 2"	sou	1,000			CN
vv			1		1,000			
D 02		Ostatní -1.PP WC						
3	K	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	ks	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
4	K	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	ks	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
5	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	ks	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
6	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
7	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
8	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	2,000			URS 2024 01
vv			2		2,000			
9	K	VCP_09.05_007	Potrubí PVC KG 125	m	4,000			SOD, pol.43,48
vv			4		4,000			
10	K	VCP_09.05_008	Potrubí PVC KG 110	m	3,500			SOD, pol.43,47
vv			3,5		3,500			
11	K	VCP_09.05_009	Potrubí HT 110	m	14,000			SOD, pol.43,45
vv			14		14,000			
12	K	VCP_09.05_010	Čistící kus HT 110	ks	4,000			CN
vv			4		4,000			
13	K	VCP_09.05_011	Demontáž potrubí	sou	1,000			CN
vv			1		1,000			
D 03		Ostatní -1PP příprava na odvod kondenzátu z klima jednotek						
14	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250	m	3,000			URS 2024 01
vv			3		3,000			
15	K	VCP_21.05_002	Vývod 110	ks	10,000			SOD, pol.60
vv			10		10,000			
16	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	2,000			URS 2024 01
vv			2		2,000			
17	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	ks	2,000			URS 2024 01
vv			2		2,000			
18	K	VCP_21.05_005	Potrubí PVC KG 110	m	40,000			SOD, pol.43,47
vv			40		40,000			
D 04		Ostatní -výměna prasklého potrubí						
19	K	721110809	Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300	sou	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
20	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	sou	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
21	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	sou	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
22	K	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 200	m	1,000			URS 2024 01
vv			1		1,000			
23	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	2,000			URS 2024 01
vv			2		2,000			
24	K	VCP_01.07_006	Temovací provaz	sou	1,000			CN
vv			1		1,000			
25	K	VCP_01.07_007	Asfaltový tmel	sou	2,000			CN
vv			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 05 Ostatní -vsazení odbočky pro déšťové potrubí u šachty								
26	K	877310320_2	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	sou	1,000			URS 2024 01
	VV		1		1,000			
27	K	VCP_01.07_009	Potrubí PVC KG 160	m	0,500			SOD, pol.46,49
	VV		0,5		0,500			
28	K	VCP_01.07_010	Víčko	sou	1,000			SOD, pol.41
	VV		1		1,000			
D 06 Ostatní - Odpad pro filtr a vpust'								
29	K	VCP_01.07_011	Potrubí PVC KG 110	m	3,000			SOD, pol.43,47
	VV		3		3,000			
30	K	VCP_01.07_012	vývod 75	ks	1,000			SOD pol.60
	VV		1		1,000			
31	K	VCP_01.07_013	Vývod 100	ks	1,000			SOD pol.60
	VV		1		1,000			
32	K	VCP_01.07_014	Vpust' HL 310 NPR	ks	1,000			SOD pol.65
	VV		1		1,000			
D 07 Ostatní - monitoring kanalizace								
33	K	VCP_03.05_3	Monitoring kanalizace	sou	1,000			CN
	VV		1		1,000			
D 08 Ostatní - dopojení žlabu								
34	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	2,000			URS 2024 01
	VV		2		2,000			
35	K	28815210-3.56	PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40	KUS	2,000			SOD
D 09 Přípomocné práce								
36	K	VCP_13.02_002	Vrtání v betonu pro topení ve stropě DN50	ks	2,000			CN
	VV		2		2,000			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
37	M	55341464	<i>poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 620x620mm vstup 500x500mm</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
38	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
39	K	935932121	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z plastu	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932121								
D D1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ								
40	K	45111000-8.1	DEMONTÁŽ PP TRUB	METR	5,000			SOD
41	K	45111000-8.3	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ	METR	15,000			SOD
42	K	45111000-8.5	DEMONTÁŽ ARMATUR	KUS	3,000			SOD
43	K	45111000-8.8	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	1,000			SOD
44	K	725240812	DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	KUS	1,000			URS 2024/01
45	K	45111000-8.11	DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ	KUS	1,000			SOD
46	K	45111000-8.12	DEMONTÁŽ BATERIÍ	KUS	2,000			SOD
47	K	45111000-8.13	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	2,000			SOD
48	K	45111000-8.14	DEMONTÁŽ KONZOL	KUS	2,000			SOD
49	K	45111000-8.15	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 600 MM	KUS	8,000			SOD
50	K	45111000-8.17	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	17,000			SOD
51	K	45111000-8.21	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝSKY 3,5 M	TUNA	0,574			SOD
D D16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI								
52	K	45252124-3.5	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	0,574			SOD
53	K	45252124-3.6	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	0,574			SOD
D D17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI								
54	K	45252124-3.9	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,574			SOD
55	K	45252124-3.12	POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,574			SOD
D PSV Práce a dodávky PSV								
D D721 PSV KANALIZACE								
56	K	45332300-6.1	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	1,000			SOD
57	K	45332300-6.2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	2,000			SOD
58	K	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	28815210-3.1	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	2,000			SOD
60	K	45332300-6.5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	33,000			SOD
61	K	28815210-3.7	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	10,000			SOD
VV		32-22			10,000			
VV		Součet			10,000			
62	K	28815210-3.8	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,000			SOD
63	K	45332300-6.8	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	4,000			SOD
64	K	45332300-6.9	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	1,000			SOD
65	K	45332300-6.10	NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU	KUS	5,000			SOD
66	K	28815210-3.10	PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2"	KUS	5,000			SOD
D D722			PSV VODOVOD					
67	K	45332200-5.1	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"	METR	-5,000			SOD
68	K	28815210-3.19	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"	METR	-5,000			SOD
69	K	45332200-5.5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	12,000			SOD
70	K	45332200-5.6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	METR	-4,000			SOD
71	K	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 60	METR	8,000			CN
72	K	28864210-1	POTRUBÍ NEREZOVÉ PRO PITNOU VODU D 54X1.5 SPOJ LISOVÁNÍM VČETNĚ TVAROVEK	METR	8,000			CN
73	K	28815210-3.20	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	3,000			SOD
74	K	28815210-3.21	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	9,000			SOD
75	K	28815210-3.22	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4	METR	-6,000			SOD
76	K	28815210-3.23	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5	METR	2,000			SOD
77	K	45332200-5.7	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	6,000			SOD
78	K	45332200-5.10	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	1,000			SOD
79	K	45332200-5.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	-1,000			SOD
80	K	28815210-3.26	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	1,000			SOD
81	K	28815210-3.27	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	-1,000			SOD
82	K	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ 3/4"	KUS	1,000			CN
83	K	29131400-0.1	KOHOUT KULOVÝ 1"	KUS	-1,000			SOD
84	K	45332200-5.14	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	11,000			SOD
85	K	45332200-5.15	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	11,000			SOD
D D725			PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY					
86	K	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	KUS	1,000			SOD
87	K	28815210-3.35	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCI VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	KUS	1,000			SOD
88	K	28815210-3.37	OVLÁDACÍ DESKA 246X164 MM ČERNÁ PLASTOVÁ S KULATÝMI TLAČÍTKY	KUS	1,000			SOD
89	K	45332400-7.1	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	KUS	1,000			SOD
90	K	26213999.1	KLOZET ZÁVĚSNÝ 520X360	KUS	1,000			SOD
91	K	28815210-3.40	TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	KUS	1,000			SOD
92	K	28815210-3.42	SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ	KUS	1,000			SOD
93	K	45332400-7.5	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	KUS	1,000			SOD
94	K	26214000-1	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550	KUS	1,000			CN
95	K	26214000-1.	UMYVADLOVÝ SIFON CHROM S ODBOČKOU	KUS	1,000			CN
96	K	45332400-7.10	MONTÁŽ EL ZÁSOBNÍKŮ TLAKOVÝCH	KUS	1,000			SOD
97	K	29715100-5.1	ZÁSOBNÍK TLAKOVÝ 5L, 2 KW, 230 V	KUS	1,000			SOD
98	K	29715100-5.2	BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT	KUS	1,000			SOD
99	K	45332400-7.11	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	2,000			SOD
100	K	28815210-3.49	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	2,000			SOD
101	K	45332400-7.14	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	1,000			SOD
102	K	28815210-3.53	SAMOUZÁVÍRACÍ UMYVADLOVÁ TLAČNA ARMATURA SMĚŠOVACÍ 5 L/MIN	KUS	1,000			SOD
103	K	45332400-7.16	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	3,000			SOD
104	K	28815210-3.	PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ	KUS	3,000			CN
D D713			PSV TEPELNÁ IZOLACE					
105	K	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	12,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	76211100-6.1	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	4,000			SOD
107	K	28815210-3.58	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	1,450			SOD
108	K	28815210-3.59	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,000			SOD
109	K	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,000			SOD
110	K	45321000-3.1	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	9,000			SOD
111	K	45321000-3.2	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-6,000			SOD
112	K	45321000-3.3	IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,000			SOD
113	K	45321000-3.	IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,000			CN
114	K	45321000-3.5	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	1,000			SOD
115	K	45321000-3.10	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	1,000			SOD
116	K	45321000-3.11	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	53,333			SOD

D		D767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE					
117	K	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	36,600			SOD
118	K	28500000-7	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	3,000			SOD
119	K	28500000-7.1	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30	KUS	9,000			SOD
120	K	28500000-7.2	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	58,000			SOD
121	K	28500000-7.3	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	4,000			SOD
122	K	28500000-7.5	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64	KUS	7,000			SOD
123	K	28500000-7.6	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2 1/2" M8 72-78	KUS	1,000			SOD
124	K	28500000-7.7	OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116	KUS	2,000			SOD
125	K	28500000-7.8	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	84,000			SOD

D		725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
126	K	763172385	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172385					
127	K	VL2	Fasádní revizní dvířka 600x600mm	kus	1,000			CN
VV		1		1,000				

D		OST	Ostatní					
D		DO-1	OSTATNÍ					
128	K	999-04	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	KUS	1,000			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.09.2025	
Předmět změny:	EPS 1.PP - revize	
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na využití prostor v 1. PP pro sklad knih bylo provedeno posouzení z hlediska PBŘ a je navrženo doplnění požárních čidel v 1. PP.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 564.737,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 564.737,42 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Název objektu ZL12 - EPS 1.PP - revize

JKSO

EČO

Místo

Denisova 504, Jičín

IČO

DIČ

Objednatel MĚSTO JIČÍN

Projektant KANIA

Zhotovitel VALC, s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

25.09.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9		0,00		14			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 564 737,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	564 737,42	163 600,11

Cena s DPH 728 337,53

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zakázkové č:

Knihovna Jičín
Elektrická požární signalizace
Výkaz/Výměr č:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I.	Projektové a průzkumné práce	
	Zpracování výrobní dokumentace	
	Celkem	
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky	
	Montáže	
	Doplňkové náklady	
	Dopravné	
	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	
	Zkušební provoz	10.0 hod.
	Celkem	
HLAVA XI.	Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné	
	Revize	
	Koordinační funkční zkouška	
	Celkem	
	Celkem bez DPH	564 737,42 Kč
	Daň z přidané hodnoty	
	Základní sazba DPH	21 %
	DPH celkem	
	Celkem s DPH	

Rozpočet					
Dodávka zařízení EPS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
B6-X2A-C	B6 Integral CXF základní verze skříň vč.	1	ks		
MAPTXT-RA C	MAP výměnné popisné pole na ovládací	1	ks		
SD-CARD	SD karta 1GB	1	ks		
AKKU 17	Baterie 12 V / 17 Ah	2	ks		
	Kryt ústředny EPS EI 30 s dvířky EI 30 C	1	ks		
B8-MMI-CIP	B8 externí plnohodnotný ovládací panel	1	ks		
MAPTXT CS01	MAP výměnné popisné pole na ovládací	1	ks		
B5-EPI-FPCZ	B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. ski	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
KTPO	Klíčový trezor PO	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Maják Solex 10, červený kryt, červený záblesk, IP65				
SOLEX 10 RT		0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
MTD 533X	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratk	70	ks		
USB 502-6	Patice hlásiče základní provedení	70	ks		
S USB501	Popisný štítek pro patici bodových hlásič	70	ks		
	Tlačítkový manuální hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001				
MCP535X-1		9	ks		
	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"				
MCP535 AK		9	ks		
	Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor				
BX-IOM		3	ks		
	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm				
GEH MOD IP66		3	ks		
	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor				
BX-REL4		1	ks		
	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm				
GEH MOD2 IP66		1	ks		
	Záslepka PG 16				
MM SN M20		12	ks		
	Siréna Sonos S, červená interierová, IP 21				
PSS-0153/PSE		15	ks		
	Kompletní vysílač na PCO HZS vč.				
Vysílač STX 23	Antén + dokumentace zdolávání požáru	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Spojovací materiál	1	úhm		
Celkem					
DPH: Základní sazba DPH					

Montáž zařízení EPS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž ústředny EPS kompl	1	ks		
	Montáž podružné ústředny / Tabla obslu	1	ks		
	Montáž bodového hlásiče kompet	70	ks		
	Montáž tlačítkového hlásiče	9	ks		
	Montáž vstupně výstupního modulu	4	ks		
	Montáž sirény	15	ks		
	Montáž majáku	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Připojení výstupu EPS	1	ks		
	Montáž OPPO	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Montáž KTPO	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Oživení a programování EPS	40	hod		
	Montáž vysílače na PCO	0	ks		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Změna SW a úprava přenosu na PCO H	0	hod		Bude předmětem řešení dalšího ZL
	Pomocné práce	25	hod		
Celkem					

DPH: Základní sazba DPH

Dodávky kabelových rozvodů					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	PRAFlaCom 1; KABEL PRAFlaCom 1x2x0,8, B2ca s1d1	1620	m		
	KABEL PRAFlaK Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R c	50	m		
	KABEL PRAFlaK Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R E	50	m		
	KABEL PRAFlaK Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1.5/100m 60	350	m		
	Krabice požárně odolná	1	ks		
	LHD 20X10HF, Lišta vkladací 20x 10 bílá LHD HF 2m	420	ks		
	LHD 40X20HF, Lišta vkladací 40x 20 bílá LHD HF 2m	230	ks		
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6	1460	ks		
	Upevňovací a pomocný materiál	1	úhm		
Celkem					

DPH: Základní sazba DPH

Montáž kabelových rozvodů					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž lišty vkladací 20x10	420	ks		
	Montáž lišty vkladací 40x20	230	ks		
	Kabel Praflacom v liště	1620	m		
	Kabel PRAFlaGuard v liště na příchytky	100	m		
	Kabel PRAFlaDur v liště na příchytky	350	m		
	Montáž ohniodolné krabice	1	ks		
	Protipožární ucpávky otvorů	35	ks		
	Pomocné práce	1	úhm		
	Otvor pro KTPO	1	úhm		
Celkem					

DPH: Základní sazba DPH

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	09.08.2025	
Předmět změny:	Sněhové zábrany	
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti přístavby knihovny, zejména pak na přilehlém chodníku, požaduje objednatel doplnění nové střechy přístavby o sněhové zábrany.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 188.512,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 188.512,60 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			188 512,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	188 512,60	39 587,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			228 100,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 512,60	228 100,25
23	ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt:
23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 512,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 512,60	21,00%	39 587,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			228 100,25

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt: 23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	188 512,60
--------------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt: 23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 512,60

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

1	K	764233456	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový	m	46,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764233456

2	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1 761,800			SOD
---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	-----

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.06.2024	
Předmět změny:	Silnoproud – stávající část	
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění nové výtahové šachty byla zjištěna kolize stávajících silnoproudých rozvodů s novou výtahovou šachtou. S ohledem na stáří rozvodů nebylo v při zpracování PD známo jejich přesné trasování a technický stav. Jelikož tyto rozvody jsou provedeny z hliníkových dvoužilových vodičů, není, s ohledem na stávající předpisy, reálné provést přeložku, respektive naspojování, včetně zajištění platné revize a je tedy nutné provést jejich kompletní výměnu.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0 Kč	(+) 419.051 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 419.051 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			419 051,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 419 051,00	Výše daně 88 000,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			507 051,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		419 051,00	507 051,71
25	ZL25 - Silnoproud_ stávající část		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 25 - ZL25 - Silnoproud_ stávající část

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			419 051,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	419 051,00	21,00%	88 000,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			507 051,71
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 25 - ZL25 - Silnoproud_ stávající část
Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 419 051,00

D.1 - 1.NP
HSV - Práce a dodávky HSV
D2 - 2.NP
D3 - 3.NP
D.2 - HZS
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt: 25 - ZL25 - Silnoprroud_ stávající část

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 419 051,00

D		D.1	1.NP					
3	K	10	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	264,000			SOD
VV			264		264,000			
VV			Součet		264,000			
4	K	11	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	40,000			SOD
5	K	13	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	274,000			SOD
6	K	14	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	12,000			SOD
7	K	22	CYA 25 zž	m	58,000			SOD
34	K	9	Trubkaohbná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	28,000			SOD
10	K	VL1	Rozváděč R1.1	ks	1,000			CN
1	K	5	CYKY-J 5x16 (C)	m	58,000			SOD
13	K	44	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	2,000			SOD
14	K	45	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	1,000			SOD
15	K	46	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta	ks	4,000			SOD
16	K	47	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	4,000			SOD
33	K	Pol31	Přepínač dvojitý střídavý ř. 6+6 IP55	ks	1,000			ZL08
17	K	49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	22,000			SOD
VV			22		22,000			
VV			Součet		22,000			
18	K	50	zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	1,000			SOD
VV			1		1,000			
19	K	54	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	35,000			SOD
VV			35		35,000			
21	K	56	KR97	ks	1,000			SOD
VV			1		1,000			
37	K	42	zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)	ks	4,000			SOD
VV			4		4,000			
36	K	40	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	44,000			SOD
VV			44		44,000			
57	K	53	podlahová krabice pro 10 modulů, kryt pro krytinu, šedá RAL7031, 4x zásuvka 230V, přep. ochrana, víko - komplet	ks	1,000			SOD
VV			1		1,000			
22	K	59	ukončení vodičů pospojování	ks	12,000			SOD
VV			12		12,000			
23	K	69	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	2,000			SOD
VV			2		2,000			
25	K	71	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	1,000			SOD
VV			1		1,000			
28	K	74	průraz zdívem do 30 cm	ks	6,000			SOD
VV			6		6,000			
26	K	72	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	14,000			SOD
VV			14		14,000			
27	K	73	průraz zdívem do 45 cm	ks	1,000			SOD
29	K	75	průraz zdívem do 15 cm	ks	5,000			SOD
VV			5		5,000			
32	K	79	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	35,000			SOD
VV			35		35,000			
58	K	77	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	34,000			SOD
59	K	78	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	10,000			SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		D2	2.NP					
11	K	VL2	Rozváděč R1.2	ks	1,000			CN
112	K	80	LED Panel_Modus FIT 5000	ks	12,000			VL
8	K	25	CYA 6 zž	m	30,000			SOD
2	K	6	CYKY-J 5x 6 (C)	m	22,000			SOD
VV			22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	11	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	40,000			SOD
61	K	13	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	255,000			SOD
VV		255			255,000			
62	K	14	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	12,000			SOD
63	K	10	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	264,000			SOD
VV		264			264,000			
VV		Součet			264,000			
64	K	44	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	3,000			SOD
VV		3			3,000			
65	K	45	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	1,000			SOD
66	K	46	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta	ks	7,000			SOD
67	K	47	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	2,000			SOD
68	K	49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	22,000			SOD
VV		22			22,000			
VV		Součet			22,000			
69	K	54	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	35,000			SOD
VV		35			35,000			
70	K	42	zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)	ks	1,000			SOD
71	K	40	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	10,000			SOD
72	K	9.2	Trubkahoebná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	8,000			SOD
73	K	59	ukončení vodičů pospojování	ks	4,000			SOD
74	K	71	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	1,000			SOD
VV		1			1,000			
75	K	72	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	14,000			SOD
VV		14			14,000			
76	K	74	průraz zdívem do 30 cm	ks	4,000			SOD
77	K	73	průraz zdívem do 45 cm	ks	1,000			SOD
78	K	75	průraz zdívem do 15 cm	ks	4,000			SOD
79	K	79	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	35,000			SOD
VV		35			35,000			
80	K	77	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	38,000			SOD
81	K	78	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	10,000			SOD
82	K	9.2	Trubkahoebná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	8,000			SOD
83	K	70.1	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	2,000			SOD
D		D3	3.NP					
12	K	VL3	Rozváděč R1.3	ks	1,000			CN
84	K	6	CYKY-J 5x 6 (C)	m	17,000			SOD
85	K	11	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	10,000			SOD
86	K	13	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	84,000			SOD
87	K	14	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	6,000			SOD
88	K	10	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	192,000			SOD
89	K	25	CYA 6 zž	m	25,000			SOD
90	K	44	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	6,000			SOD
VV		6			6,000			
91	K	46	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta	ks	3,000			SOD
92	K	47	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	2,000			SOD
93	K	49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	16,000			SOD
94	K	54	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	27,000			SOD
95	K	39	B - přisazené LED svítidlo 51W, IP650, prachotěs	ks	4,000			SOD
96	K	59	ukončení vodičů pospojování	ks	4,000			SOD
97	K	71	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	2,000			SOD
98	K	72	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	16,000			SOD
99	K	74	průraz zdívem do 30 cm	ks	3,000			SOD
100	K	73	průraz zdívem do 45 cm	ks	1,000			SOD
101	K	75	průraz zdívem do 15 cm	ks	4,000			SOD
102	K	79	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	27,000			SOD
103	K	77	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	28,000			SOD
104	K	78	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	10,000			SOD
105	K	70.1	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	2,000			SOD
D		D.2	HZS					
39	K	2.1	spolupráce s revizním technikem	hod	2,000			SOD
41	K	4.1	zednické připomoci	hod	10,000			SOD
42	K	8.1	výchozí revize	hod	15,000			SOD
43	K	9.1	dokumentace skut. provedení	hod	25,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	10.1	Doprava	hod	1,000			CN
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
46	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	130,000			SOD
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
47	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	130,000			SOD
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou zatížení do 150 kg/m2	m2	629,870			SOD
	VV		52,5+101,1+11,89+2,11+15,49+19,29+16,42		218,700			
	VV		18,3+56,38+137,47+13,2+14,4		239,750			
	VV		24,84+39,9+12,16+15,63+13,23+12,06+11,97+8,57+33,06		171,420			
	VV		Součet		629,870			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
55	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000			SOD
	VV		"přemístění nábytku"					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.06.2025	
Předmět změny:	Povlakové krytiny	
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list reflektuje zaměření skutečných ploch podlah v objektu po provedení hrubých stavebních prací. V případě vinylových podlah v přístavbě dochází k mírnému navýšení. Proti tomu jsou odečítány položky podlah které jsou duplicitní, nebo nadbytečné s ohledem na zjištěné rozměry podlah přístavby.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 454.176,13 Kč	(+) 48.996,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 405.179,60 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-405 179,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-405 179,60	-85 087,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-490 267,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-405 179,60	-490 267,32
26	ZL26 - Podlahy povlakové		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt:
26 - ZL26 - Podlahy povlakové

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-405 179,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-405 179,60	21,00%	-85 087,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-490 267,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 26 - ZL26 - Podlahy povlakové

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-405 179,60
PSV - Práce a dodávky PSV	
776 - Podlahy povlakové	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 26 - ZL26 - Podlahy povlakové

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -405 179,60

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		776	Podlahy povlakové					
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-295,440			SoD
	VV		"sod"-777,03		-777,030			
	VV		"realita"481,59		481,590			
	VV		Součet		-295,440			
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-295,440			SoD
	VV		-295,44		-295,440			
	VV		Součet		-295,440			
3	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-295,440			SoD
	VV		-295,44		-295,440			
	VV		Součet		-295,440			
7	K	776221111	Lepení pásů z PVC	m2	-342,450			SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm. -----					
	VV		"podlahové skladby_NS_S23-24" -(171,05+171,4)		-342,450			
	VV		Součet		-342,450			
8	M	284110R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžové PVC - specifikace dle PD a TZ	m2	-393,818			SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
	VV		-342,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-393,818			
	VV		Součet		-393,818			
9	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	47,010			SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm. -----					
	VV		"podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)"- (188,95+43,35)		-232,300			
	VV		"podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" -39,4		-39,400			
	VV		"realita" 318,71		318,710			
	VV		Součet		47,010			
10	M	284110R13	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové lamely a čtverce tl. 2 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	54,062			SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
	VV		-271,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-312,455			
	VV		318,71*1,15		366,517			
	VV		Součet		54,062			
11	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-449,480			SoD
	VV		"rozsah odměřen elektronicky" -660,48		-660,480			
	VV		211 "skutečnost"		211,000			
	VV		Součet		-449,480			
12	M	60621147R	soklová lišta _ překližka (bříza) v= 100 mm	m2	-49,443			SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávku soklové lišty včetně povrchových úprav a doplňků/příslušenství _ dle specifikace PD a TZ					
	VV		-660,48*0,11 "Přepočtené koeficientem množství		-72,653			
	VV		211*0,11 "skutečnost"		23,210			
	VV		Součet		-49,443			
13	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	-3 877,317			SoD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.06.2025	
Předmět změny:	Hromosvod	
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění stavebních prací byla provedena revize stavu stávající hromosvodné soustavy, k jejímuž rozšíření dochází v rámci přístavby, přičemž bylo zjištěno, že bez dodatečných úprav stávajícího hromosvodu nebude možné po jeho rozšíření zajistit potřebnou revizi, bez níž nelze stavbu dokončit a zkolaudovat.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 87.733 Kč	(+) 362.378,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 274.645,52 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			274 645,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	274 645,52	57 675,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			332 321,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		274 645,52	332 321,08
28	ZL28 - Hromosvod		

Strana 2 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt:
28 - ZL28 - Hromosvod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2025

Cena bez DPH		274 645,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	274 645,52	21,00%	57 675,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	332 321,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 28 - ZL28 - Hromosvod

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 274 645,52

D.1 - Materiál/montáž

D.1.2 - Hromosvod, uzemnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 28 - ZL28 - Hromosvod

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 274 645,52

D		D.1	Materiál/montáž					
D		D.1.2	Hromosvod, uzemnění					
1	K	81	Drát Cu 8 mm hromosvodní měděný polotvrdý T/2	m	-106,000			SOD
2	K	82	FeZn d10	m	-20,000			SOD
3	K	83	podpěra vedení PV	ks	-250,000			SOD
4	K	84	FeZn 30 x 4	m	-20,000			SOD
5	K	85	SZ Cu	ks	-4,000			SOD
6	K	86	SR03	ks	-5,000			SOD
7	K	87	SR01	ks	-5,000			SOD
8	K	88	SO Cu	ks	-4,000			SOD
9	K	89	SS,SP Cu	ks	-40,000			SOD
10	K	90	ochranný úhelník + 2x držák do zdi	ks	-4,000			SOD
11	K	91	zemnicí tyč Zt2m	ks	-8,000			SOD
12	K	92	měření zemních odporů do 100m	ks	-4,000			SOD
13	K	93	montáž štítků k označení svodů	ks	-8,000			SOD
14	K	94	tvárování ochranných prvků	ks	-10,000			SOD
15	K	95	nosný, podružný a režijní materiál	kg	-100,000			SOD
16	K	VL01	Držák pro pelchové střechy pro dostup 550-900mm s trubkou 48mm	ks	3,000			CN
17	K	VL02	Jimací stožár HVI pro držáky na plechové střechy	ks	3,000			CN
18	K	VL03	Držák pro kovou střechu rozsah plochy 0.7-8mm	ks	4,000			CN
19	K	VL04	Držák na kovové střechy	ks	8,000			CN
20	K	VL05	Držák střešních kabelů pro střechy se stojatým falcem	ks	24,000			CN
21	K	VL06	Držák střešních kabelů na kovové střechy pomocí šroubů nebo nýtů	ks	31,000			CN
22	K	VL07	Držák vedení pro vodič HVI/CUI nerezové provedení, pro montáž na stěnu	ks	18,000			CN
23	K	VL08	Držák vedení pro vodič HVI s páskem nerezové provedení, pro montáž na stěnu	ks	11,000			CN
24	K	VL09	Zaváděcí tyč FeZn - SET L 1500mm S připojovací KS-svorkou	ks	3,000			CN
25	K	VL10	Krabice se zkušební svorkou, pro montáž na stěnu	ks	3,000			CN
26	K	VL11	Připojovací svorka pro hloubkové zemniče	ks	3,000			CN
27	K	VL12	Hrot zarážecí litina průměr 20mm	ks	3,000			CN
28	K	VL13	Vodič s vysokonapěťovou izolací	m	85,000			CN
29	K	VL14	Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI-long na obou koncích	ks	3,000			CN
30	K	VL15	Připojovací prvek pro vodič HVI, pro uložení vně podpůrné trubky	ks	2,000			CN
31	K	VL16	Šada pro upevnění vodičů HVI long černých/šedých PA	ks	3,000			CN
32	K	VL17	Jednožilový vodič průměr 6mm ZŽ	m	50,000			CN
33	K	VL18	Svorkovnice ekvipotenciální	ks	1,000			CN
34	K	VL19	Svorka spojovací, materiál nerez	ks	4,000			CN
35	K	VL20	Svorka pásek-pásek, nerez	ks	5,000			CN
36	K	VL21	Svorka pásek-drát, nerez V4A	ks	2,000			CN
37	K	VL22	Pásek uzemňovací FEZN 30x4mm	m	80,000			SOD
38	K	VL23	Drát uzemňovací materiál ALMgSi, průměr 8mm, měkký s izoalcí	m	4,000			CN
39	K	VL24	Drát uzemňovací nerez průměr 10mm	m	6,000			CN
40	K	VL25	Výkopové práce pro napojení na stávající zemní soustavu	m	42,200			CN
VV			42,2		42,200			
VV			Součet		42,200			
41	K	VL26	Revizní zpráva ochrany před bleskem	set	1,000			CN
42	K	VL27	Vysokozdvížná plošina	set	1,000			CN
43	K	VL28	Drobný montážní materiál	set	1,000			CN

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	04.09.2025	
Předmět změny:	Prostorové lešení	
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací na podhledech v prostoru přístavby a montáži technologie výtahu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položky lešení, bez kterého nelze tyto práce provést.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0 Kč	(+) 121.449,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 121.449,10 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 449,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	121 449,10	25 504,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			146 953,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VCP4

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 449,10	146 953,41
33	ZL33 - prostorové lešení		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt:
33 - ZL33 - prostorové řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2025

Cena bez DPH			121 449,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 449,10	21,00%	25 504,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			146 953,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 33 - ZL33 - prostorové lešení

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 449,10

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně
Objekt: 33 - ZL33 - prostorové lešení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 449,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	351,752			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111					
VV			(5,16*9,6*4,3)+(2,65*9,6*1,05)		239,717			
VV			(5,65*4,5*4,2)+(2,5*2*1,05)		112,035			
VV			Součet		351,752			
11	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití	m3	21 105,120			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211					
VV			351,752*60		21 105,120			
12	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	351,752			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811					
VV			351,752		351,752			
18	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,770			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311112					
19	K	949311212	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	969,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311212					
VV			10,77*90		969,300			
VV			Součet		969,300			
20	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,770			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311812					
VV			10,77		10,770			
VV			Součet		10,770			
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	736,892			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121111					
VV			368,446*2		736,892			
VV			Součet		736,892			
5	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	2 210,676			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121119					
VV			368,446*3*2		2 210,676			