

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024-1946 „Rekonstrukce LC Mlýnský kopec, Včelínek, Bláznův Důl,
U Hnoja a Gazdova“

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14. 10. 2024 (dále též „smlouva“ nebo „původní
smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem s. p.
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**
Sídlo: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
Zápis v obchodním rejstříku: C 852 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti
tel., e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
tel., e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 8rxaej3

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy se zhotovitel zavazuje splnit i nadále, tak jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	269 759,00 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	56 649,39 Kč
celková cena včetně DPH činí	326 408,39 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	9 199 195,89 Kč	1 931 831,14 Kč	11 131 027,03 Kč	0,00 %
Cena ve znění dodatku č. 1	9 218 871,89 Kč	1 935 963,10 Kč	11 154 834,99 Kč	0,21 %
Ve znění dodatku č. 2				
Vícepráce	269 759,00 Kč	56 649,39 Kč	326 408,39 Kč	2,93 %
Cena ve znění tohoto dodatku	9 488 630,89 Kč	1 992 612,49 Kč	11 481 243,38 Kč	2,93 %
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				3,14 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele 17.9.2025

Za Zhotovitele 17.9.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel s. p.

.....
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.
Ing. Jakub Valenta
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Rekonstrukce LC Mlýnský kopec, Včelíněk. Bláznův důl, U Hnoj a Gazdova	Smlouva č.	2024/1946
Zhotovitel	VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Na Švadlačkách 478 392 01 Soběslav	Generální projektant	■■■■■
Autorský dozor	■■■■■	Technický dozor investora (TDS)	■■■■■
Název změny	LC Mlýnský kopec - odkopávky pro krajnice	Změna	termínu dokončení stavby ano
Stručný popis změny	Odkopání terénu pro uvolnění prostoru pro umístění krajnic z asfaltového recyklátu na LC Mlýnský kopec.		objemu stavebních prací ano
			technologie částí stavby ne
			změna stavebního materiálu ne
		jiná	/
Původní termín dokončení stavby	02.09.2025	Navrhovaný termín dokončení a předání díla	31.10.2025
Odůvodnění změny termínu dokončení prací a předání PD	viz žádost o uzavření dodatku		
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	9 199 195,89	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCP	269 759,00
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při realizaci stavby bylo zjištěno, že trasa stávající komunikace vede úvozem, který i přes snahu o urovnání zemní pláně grejdrem, stále není v požadované šířce pro navrženou skladbu komunikace (3,5 m – PM + 2 x 0,5 m – krajnice z asfaltového recyklátu). Poněkáním komunikace bez krajnic bude docházet ke splavování okolního terénu do konstrukčních vrstev, čemuž při souvislé délce úpravy chceme zabránit. jedná se o práce vyžadující zvýšené časové nasazení nad rámec podepsané smlouvy o dílo – realizace prací je umožněna pouze mimo výcvik armády na přilehlých střelních SBV Přáslavice a PS Daskabát.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1
Odůvodnění změny technologického řešení	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			
Změnový list zpracován	dne 29.08.2025	jméno a příjmení ■■■■■	
Vyjádření zhotovitele	dne	jméno a příjmení ■■■■■	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení ■■■■■	
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne	jméno a příjmení	
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Mlýnský kopec – LS Velký Újezd, Vůj Libavá

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			269 759,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	269 759,00	56 649,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			326 408,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Mlýnský kopec – LS Velký Újezd, Vůj Libavá

Místo: Datum: 7. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		269 759,00	326 408,39
ZL2- Vícepráce	Rekonstrukce LC Mlýnský kopec - zemní práce pro krajnice	269 759,00	326 408,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Mlýnský kopec – LS Velký Újezd, Vůj Libavá

Objekt:

ZL2-Vícepráce - Rekonstrukce LC Mlýnský kopec - zemní práce pro krajnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 759,00

DPH základní
snížená

Základ daně
269 759,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
56 649,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

326 408,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Mlýnský kopec – LS Velký Újezd, Vůj Libavá

Objekt:

ZL2-Vícepráce - Rekonstrukce LC Mlýnský kopec - zemní práce pro krajnice

Místo:

Datum: 7. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 269 759,00

D HSV Práce a dodávky HSV 269 759,00

D 1 Zemní práce 269 759,00

1	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	623,000	340,00	211 820,00
	VV		KÓD VÝDAJE: 003.21				
	VV		Odkopávky pro krajnice:				
	VV		" st. KM 640-725, dl. 85 - levá - 0,7 m3/m" 0,7*85		59,500		
	VV		" st. KM 1310-1415, dl. 105 - levá - 0,8 m3/m" 0,8*105		84,000		
	VV		" st. KM 1305-1415, dl. 110 - pravá - 0,3 m3/m" 0,3*110		33,000		
	VV		" st. KM 1550-1700, dl. 150 - pravá - 0,5 m3/m" 0,5*150		75,000		
	VV		" st. KM 1750-1800, dl. 50 - pravá - 0,5 m3/m" 0,5*50		25,000		
	VV		" st. KM 1840-1860, dl. 20 - pravá - 0,6 m3/m" 0,6*20		12,000		
	VV		" st. KM 1900-2010, dl. 110 - pravá - 0,7 m3/m" 0,7*110		77,000		
	VV		" st. KM 1930-2080, dl. 150 - levá - 0,3 m3/m" 0,3*150		45,000		
	VV		" st. KM 2020-2085, dl. 65 - pravá - 0,75 m3/m" 0,75*65		48,750		
	VV		" st. KM 2085-2220, dl. 135 - pravá - 0,55 m3/m" 0,55*135		74,250		
	VV		" st. KM 2100-2350, dl. 250 - levá - 0,25 m3/m" 0,25*250		62,500		
	VV		" st. KM 2220-2355, dl. 135 - pravá - 0,2 m3/m" 0,2*135		27,000		
	VV		Součet		623,000		
2	K	162551127	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	623,000	71,00	44 233,00
	VV		KÓD VÝDAJE: 003.21				
	VV		623		623,000		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	623,000	22,00	13 706,00
	VV		KÓD VÝDAJE: 003.21				
	VV		623		623,000		