

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN: 521 352 0029

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy Zhotovitele: **20PH61019**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby: „Modernizace ŽST Rakovník“ ve znění jejích dodatků č. 1-8, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že:

- 1.1. dochází k posunu termínu 7. dílčí etapy na den 31.7.2025 (společné povolení DESU/123/010426/25 bylo vydáno dne 24. 4. 2025, nabylo právní moci dne 3. 7. 2025 a zhotovitel ho do své datové schránky obdržel dne 15. 7. 2025, k podpisu předávacího protokolu u 7. dílčí etapy pak došlo dne 31.7.2025),
 - 1.2. dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy na 06/2028,
 - 1.3. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 06/2028,
- ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.

Důvody pro posun termínů harmonogramu plnění jsou způsobeny komplikovaností jednání se společností České dráhy, a.s.: Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky ČD, a.s. Společnost následně vydala stanovisko k dokumentaci DUSP pod č.j. 2438/24-O32-47 ze dne 16. 9. 2024 a dále stanovisko č.j. 2022/2024-RSMPHA ze dne 4. 9. 2024 (RSM), přičemž obě stanoviska jsou sice souhlasná, avšak obsahují četné další podmínky. Současně ČD, a.s. stále odmítá udělit souhlas s demolicí útulny, který je nezbytný jak pro zahájení řízení o odstranění stavby, tak i pro samotné stavební řízení. V této souvislosti probíhá s ČD, a.s. rozsáhlá komunikace týkající se podmínek vyplývajících z výše uvedených stanovisek a rovněž otázky majetkoprávního vypořádání.

2. Prodloužení doby splatnosti daňového dokladu tak, že doba splatnosti faktury vystavené zhotovitelem za 7. dílčí etapu plnění se prodlužuje na 90 dnů od data jejího vystavení.

Splatnost předmětné faktury (daňového dokladu) je výše uvedeným způsobem upravena s ohledem na povahu závazku, zejména administrativní náročnost způsobu financování dopravní infrastruktury a specifika financování v období kalendářních čtvrtletí Q3 a Q4. Smluvní strany

považují nově stanovenou délku splatnosti za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě o dočasné změně splatnosti. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje ji za zvláště nevýhodnou.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Prodloužení splatnosti daňového dokladu – faktury za 7. dílčí etapu: ze 60 na 90 dnů.

3. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla – ve znění dodatku č. 7
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 9
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby – ve znění dodatku č. 4
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění

- Příloha č. 8: **Seznam poddodavatelů**
- ve znění dodatku č. 4
- Příloha č. 9: **Související dokumenty**
- Příloha č. 10: **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



17.09.2025 14:23

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12
12:30:28 +02'00'

.....
Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha
oprávněný podepisovat za Společnost
„VALBEK-PRODEX“

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY) HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
1a. Dílčí etapa	Do 30.4.2023	Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
5a. Dílčí etapa	Do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS k připomínkovému řízení včetně zpracovaného rozšíření dle dodatku č.7	Předávací protokol
5b. Dílčí etapa	Do 42 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání bezpečnostního projektu	Předávací protokol
6. Dílčí etapa			
7. Dílčí etapa	31.7.2025	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele (nejdéle však do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	(předpoklad 06/2028)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 06/2028</u> (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)