

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1341-2015-505206 uzavřené dne 18. 12. 2015
na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky
Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 01312774

DIČ: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

ID DS: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 61682764

DIČ: CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v [REDAKCE]

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, je tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy.

Je nezbytné vydat Rozhodnutí o určení hranic pozemků v přídělových oblastech se zápisem do KN, na jehož základě bude moci katastrální úřad provést příslušné zápisy. Pro vydání tohoto rozhodnutí je potřebné provedení dalších prací, a to: Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení a vyhotovení podkladů pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 137 000,- Kč bez DPH. Z toho Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení za 29 700 Kč (33 MJ v ceně 900 Kč/MJ) a 107 300 Kč za Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků 74 MJ s cenou 1450 Kč/MJ.

Z výsledků z jednání s KP Strakonice vyplynuly konkrétní požadavky na formu předávaných dílčích výstupů.

S ohledem na výše uvedené byl dne 27.3.2017 dohodnut harmonogram dílčích výstupů, s ohledem na termíny uvedené v SoD:

- Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení 31.10.2017, šetření svolá pobočka, zpracovatel předá pobočce podklady v měsíčním předstihu. Samotný GP bude vyhotoven a předán k potvrzení KP Strakonice v termínu do 30. 11. 2017.
- Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků a jejich předání pobočce v termínu do 31.1.2018.

Tyto práce budou mít vliv i na termíny prací navazujících a to:

- FC 3.1.4 a 3.1.5 v termínu do 31.7.2018
- FC 3.1.6. v termínu do 30.11.2018
- FC 3.2.1. – 3.2.1.4. v termínu do 28.2.2019
- FC 3.2.2. v termínu do 30.9.2019.

III.

Na základě tohoto návrhu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 27.3.2017 se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4a – 3.2.2. prodlužují z původních termínů na nové. Následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4a	-	30.11.2017
3.1.4b	-	31.1.2018
3.1.4.	31.3.2017	31.7.2018
3.1.5.	31.3.2017	31.7.2018
3.1.6.	31.7.2017	30.11.2018
Přípravné práce	31.7.2017	30.11.2018
3.2.1.	31.1.2018	28.2.2019
3.2.1.1	31.1.2018	28.2.2019
3.2.1.2.	31.1.2018	28.2.2019
3.2.1.3	31.1.2018	28.2.2019
3.2.1.4.	31.1.2018	28.2.2019
3.2.2.	31.8.2018	30.9.2019

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

Dále dojde ke změně ceny díla v článku č. VI SOD následovně:

Původní znění:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 246 540,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	737 800,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	198 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 452 940,- Kč
DPH 21%	515 717,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA, VČETNĚ DPH	2 968 057,- Kč

Bude nahrazeno novým zněním:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 383 540,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	737 800,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	198 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 589 940,- Kč
DPH 21%	543 887,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA, VČETNĚ DPH	3 133 827,- Kč

Kompletní změny jsou uvedeny v Příloze č.1 dodatku č.1 SOD č. 1341-2015-505206

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakoncích dne 31.8.2017

V Příbrami dne 31.8.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Vladimír Luks