

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 370/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 15. 05. 2024 na akci:

„Gastro - školní jídelny Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **TeS, spol. s r.o. Chotěboř**
Sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO: 609 34 395
DIČ: CZ60934395

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodů rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace díla vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Navýšené dodávky mají vliv na dílčí termín díla.

V souladu s ustanovením odst. 17.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje zprovoznit jídelnu Na Sadech nejpozději do 30. 8. 2025 s tím, že nové zařízení dle dodatku č. 3 bude dodáno nejpozději do 04. 10. 2025 za podmínky, že dodání tohoto zařízení nebude mít vliv na kolaudaci a provoz školní jídelny.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 08. 2025 pod číslem usnesení 25/77/2025/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2025

Ve dne 2025

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 3/2025	ze dne 31.07.2025
STAVBA:	Gastro ■ školní jídelny Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	370/1S/2024	
Objednatel:	Město Slaný, IČO 00234877	
Zhotovitel:	TeS, spol. s r. o. Chotěboř, IČO 60934395	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 54/1	
Název části PD (číslo výkresu):	gastro	
reamet změny (puvoam resem a	e smiuvm dokumentace, navrhované / nove řešení, zdůvodnění změny apod.):	
Vícepráce: V PD jsou navrženy na mytí masa, zeleniny a ovoce pouze malé dřezy. S ohledem na množství surovin je nutné doplnit mycí část gastru o nový mycí stůl u masa a o vozík se zabudovanou vanou u zeleniny a ovoce - chyby PD. V PD bylo navrženo umístění samonavljecí hadice pro údržbu gastro zařízení na konci chodby a to tak, že bylo upevněno kolmo na stěnu, a tudíž omezilo průchod a tím bezpečnost pro zaměstnance. V souvislosti s výše uvedeným bude konzole upravena na podélné uchycení, tím se zvýší průchodnost a bezpečnost pro zaměstnance - chyba PD. V rámci dodávky bylo zjištěno, že v přípravě těsta jsou pouze nerezové stoly, což při zpracování těsta snižuje jeho kvalitu. Řešením je dodání nirelonové desky na stůl, která udrží teplotu těsta a tím nedojde ke zhoršení kvality těsta - chyba PD. U výdeje jídel nebyl prostor pro uložení drobného zařízení, proto bude dodán nástěnná stavitelná police - doplnění PD. Méněpráce: V PD byla zahrnuta dodávka nových regálových vozíků, kdy se předpokládalo, že stávající vozíky, již nebude možné využít. Stávající vozíky tento provoz vydržely a je možné je dále využívat. Odečítá se dodávka 6 kusů nových regálových vozíků.		
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne	
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne	
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
ŠJ - Gastrozařízení 1. NP - VCP	122 484,00 Kč	
ŠJ - Gastrozařízení 1. NP - MNP	-122 484,00 Kč	
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	07)0 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.08.2025	
Nový termín dokončení díla:	04.10.2025	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Technický dozor objednatele (stanovisko TDS):

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotí odpovídá navrženým změnám.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Přílohy změnového listu: Rozpočet 03.1

SOUPIS PRACÍ

03..1 -Gastrozařízení 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV							0,00	
Montáže gastrozařízení, doprava a uvedení do provozu								
D Místnost č.109 Místnost č.109a -							0,00	
18	M	109a. 17	Regálový vozík na s horní odkládací polici, kapacita ■ podnosů, vyroben z AISI304, (jeklový) v celonerezovém provedení s odolnými otočnými kolečky pr. 120 mm (brzděnými).				-122 484,00	
			Mycí stůl sle nákresu^^ vevařený lisovaný dřez o rozměru! mm- f^pvařené umyvadlo mm, potvor pro baterii, vč ^vodovodní baterie stojánkové a ^pizké provedení sprchy bez ramínka				72 008,00	
			Konzole pro poděláná bubno podél stěny				4 500,00	
			Vozík se zabudovanou vanou o velikosti Gn 1/1 - 200 mm, integrovaný výpustný ventil				12 560,00	
			Nirelonová deska výřezu na baterii složená ze dvou kusu.				23 560,00	
			Nástěnná stavitelná police, jednopatrová , rozměr				9 856,00	