

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-14/1153/200/20/2025

evidenční znak: OV2-552/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: 856/TB/RB/2025/005/RB6C

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLO-14/1153/200/20/2025 ze dne 28.08.2025
na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce chodníků a silnic III/29820 a III/29815 - Bohumileč“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek ředitele, úsek technicko - správní
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[redacted] 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

[redacted] – 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě
pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu
o předání a převzetí stavby:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG SIS a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Zapsána: Spisová značka: B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

(Poskytovatel a Objednatel dále společně také jako „Strany“).

PREAMBULE

- A) Strany spolu uzavřely dne 28.08.2025 smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-14/1153/200/20/2025 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „**Rekonstrukce chodníků a silnic III/29820 a III/29815 - Bohumileč**“ (dále jen „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B) Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP činí v souladu s Přílohou 6 měsíců. Z důvodu komplikací při předání Staveniště ze strany Objednatele způsobených kolizí s probíhajícími okolními stavebními akcemi, došlo k posunu termínu předání Staveniště. Datum zahájení prací bylo Stranami stanoveno prostřednictvím samostatné dohody o datu zahájení prací na den 22.09.2025. Z toho důvodu realizace prací zasáhne do zimního období s nehodnými klimatickými podmínkami pro realizaci stavebních prací. Na základě popsané skutečnosti se Strany pro vyloučení všech pochybností dohodly na následující úpravě Smlouvy a Přílohy.

Článek I. Změna Smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je následující změna Smlouvy:

Pod-čl. 1.1.9 Přílohy se na základě výše uvedeného mění z původního znění Přílohy:

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
--------------------	-------	----------

Na znění podle tohoto Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců (zimní technologická přestávka v období ode dne 01.11. do dne 31.03. se nezapočítává)
--------------------	-------	--

Příloha, která je součástí Smlouvy se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své elektronické podpisy:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.09.08
10:32:19 +02'00'

STRABAG SIS a.s.

Ing. Radek
Novotný

Podpsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný,
email=radek.novotny.kds@gmail.com
Datum: 2025.09.10 09:52:31 +02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Ing. Vlasta
Svobodová

Podpsal Ing. Vlasta Svobodová
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová, c=CZ,
o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005,
email=vlasta.svobodova@strabag.com
Datum: 2025.09.10 12:43:18 +02'00'

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Přílohy: Příloha ve znění Dodatku č. 1

PŘÍLOHA

Smlouva o dílo „Rekonstrukce silnic III/29820 a III/29815 Bohumileč“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Technické zadání	1.1.2	(a) Technická specifikace je tvořena následujícími dokumenty: • Příloha e) Technická specifikace; • Příloha f) Výkresy • Příloha g) Formuláře • Příloha h) Předpis P1
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců (zimní technologická přestávka v období ode dne 01.11. do dne 31.03. se nezapočítává)
Doba pro dokončení stavební části	1.1.26	Nepoužije se
Sekce	1.1.29	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.32	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky b) 60 měsíců na svislé dopravní značení c) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
BIM Protokol	1.1.37	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	a) Smlouva o dílo b) Příloha c) Zvláštní podmínky d) Obecné podmínky e) Technická specifikace f) Výkresy g) Formuláře h) Předpis P1
Právo	1.4	Právo České republiky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Komunikace	1.5	Čeština
Společné datové prostředí	1.5	webová adresa: https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	Ing. Jiří Synek, náměstek TSÚ
Zástupce objednatele	3.2	Bude oznámen v souladu se Smlouvou
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů od Data zahájení prací
Oprávnění k variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Předkládání faktur	11.2	Veškeré faktury budou zasílány pouze na e-mail uvedený ve Smlouvě. Nad rámec zákonných požadavků musí každá faktura obsahovat číslo Smlouvy, ev. č. Objednatele ze Smlouvy a informaci, zda se jedná o dílčí nebo závěrečnou fakturu.
Průběžné platby	11.3	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: a) 10 % z Průběžné platby b) 10 % z Průběžné platby c) 10 % z Průběžné platby Maximální celková výše zadržených plateb nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Zpožděná platba	11.8	Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	12.6	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: a) 20 000 Kč za každý případ porušení b) 30 000 Kč za každý případ porušení c) 30 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení d) 40 000 Kč za každý započatý den prodlení e) Nepoužije se f) 20 000 Kč za každý započatý den prodlení g) Nepoužije se h) 10 000 Kč za každý případ porušení i) 25 000 Kč za každý případ porušení j) Nepoužije se Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.
Pojištění all risk	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2	Nepoužije se
Řešení sporů	15	Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným soudem

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. Veškeré Variace budou administrovány až po obligatorním nastavení digitálního procesu (workflow), který bude vycházet z postupu níže definovaného, ale bude přenesen do Společného datového prostředí (CDE) a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data zahájení a bez něj nelze započít s administrací změn.
- (4) Pokud vznesl Zástupce objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Zástupci objednatele ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. Spolu s tím Zhotovitel zajistí přípravu potřebné úpravy Výkresů.
- (5) Předložený návrh Zástupce objednatele se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Zástupce objednatele vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatele nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Zástupce objednatele může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatele k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: ...
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplnit]

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,	1	Zástupce objednatele
(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení	2	Zhotovitel
(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	3	Projektant
		[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	...	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
[doplnit případné další osoby]	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: