

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/17/2023

„ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava - Vajnory

zastoupená: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 35943301

DIČ: 2022023872

Při podnikání na území ČR zastoupená prostřednictvím:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupená: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

identifikátor datové schránky: f2dy85f

bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka, a.s., č. ú.: 1000004567/6700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/17/2023 ze dne 11. 11. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 03. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 26. 05. 2025 a Dodatku č. 3 ze dne 09. 07. 2025, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu uzlového bodu č. 3 - „Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují“ z důvodu trvalé potřeby koordinace těchto prací na díle dle Smlouvy s jinou investiční akcí „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“, kdy změna termínu tohoto uzlového bodu je nedílně spojena s aktuálním stavem rozpracovanosti investiční akce „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“.

III. Předmět Dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	<i>Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.</i>	<i>Dvě stě tři (203) kalendářních dnů</i>
2	<i>Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.</i>	<i>Tři sta tři (303) kalendářních dnů</i>
3	<i>Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují.</i>	<i>Tři sta padesát pět (355) kalendářních dnů</i>
4	<i>Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují.</i>	<i>Čtyři sta třicet tři (433) kalendářních dnů</i>
5	<i>Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru.</i>	<i>Pět set tři (503) kalendářních dnů</i>

”

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3011/25 ze dne 18. 08. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Ostravě dne


Datum: 2025.09.11
12:24:57 +02'00'

ZA ZHOTOVITELE

Ing. Milín Kaňuščák
jednatel KAMI PROFIT, s.r.o.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek**

Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.09.08
12:35:21 +02'00'

ZA OBJEDNATELE

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Jan Kuchařík

Digitálně podepsal Jan Kuchařík
Datum: 2025.09.08 11:42:44
+02'00'

ZA OBJEDNATELE

Mgr. Ing. Jan Kuchařík
člen představenstva SNEO, a.s.