

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**

číslo jednací: 9992/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 9 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 9 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 9:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 9 – ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 14, 43, 44, 45 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 14	+ 393 193,40 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 14	- 73 203,75 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 43	+ 2 933 983,18 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 43	- 1 555 500,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 44	+ 821 054,40 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 44	- 344 540,70 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 45</u>	<u>+ 302 337,52 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 2 477 324,05 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 757 206 457,11 Kč (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 271 676 556,66 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 485 529 900,45 Kč (bez DPH))

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku ZL týkající se části B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: + 2 477 324,05 Kč

Nové znění:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 759 683 781,16 Kč (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 271 676 556,66 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 488 007 224,50 Kč (bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.9 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1-8, nedotčená tímto Dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci

V Pardubicích

18.9.2025

16.9.2025

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

Ing. Miroslav Bocák

Ing. Pavel Mužík

Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle dodatku č. 9 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC

Stavba: Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov, 0.etapa - ČF

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 7	Vícepráce ZL č. 14,43,44,45	Méněpráce ZL č. 14,43,44	Cena dle dodatku č. 9
PS 19-07-01	ZST Kunčice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody	4 838 473,99	5 221 728,66			5 221 728,66
SO 14-17-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční svršek	111 679 479,98	115 325 384,13			115 325 384,13
SO 19-17-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční svršek	65 160 141,41	68 114 770,55	1 647 000,00	1 555 500,00	68 206 270,55
SO 90-17-01	Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	696 821,71	711 174,42			711 174,42
SO 14-16-01.1	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek	64 197 213,47	73 620 676,50	393 193,40	73 203,75	73 940 666,15
SO 14-16-01.2	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveniště	33 450 800,30	33 998 262,66			33 998 262,66
SO 19-16-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek	11 760 454,50	11 966 134,75	2 108 037,58	344 540,70	13 729 631,63
SO 19-16-01.1	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek, železniční propustek v ev km 97,186	3 065 217,00	3 128 788,99			3 128 788,99
SO 14-16-31	Zast. Bělá u Staré Paky zastávka, nástupiště	3 384 475,28	3 435 788,81			3 435 788,81
SO 14-16-32	Zast. Tample, nástupiště	2 775 354,40	2 821 909,28			2 821 909,28
SO 19-16-31	Zst. Kunčice nad Labem, nástupiště	7 031 690,74	7 594 818,90			7 594 818,90
SO 14-17-31	Žel. přejezd km 75,154	342 214,62	350 804,48			350 804,48
SO 14-17-32	Žel. přejezd km 76,153	522 630,14	535 192,58			535 192,58
SO 14-17-34	Žel. přejezd km 78,477	1 352 979,09	1 386 645,95			1 386 645,95
SO 14-17-35	Žel. přejezd km 79,033	462 544,45	473 008,44			473 008,44
SO 14-17-36	Žel. přejezd km 79,586	500 693,39	511 030,32			511 030,32
SO 14-17-37	Žel. přejezd km 79,943	989 124,36	1 011 035,45			1 011 035,45
SO 14-17-38	Žel. přejezd km 80,388	1 247 854,63	1 268 453,60			1 268 453,60
SO 14-17-39	Žel. přejezd km 80,940	481 104,19	489 219,31			489 219,31
SO 14-17-40	Žel. přejezd km 81,871	1 109 203,01	1 129 373,56			1 129 373,56
SO 19-17-31	Žel. přejezd km 97,341	1 481 634,76	1 484 804,22			1 484 804,22
SO 14-19-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přechody kabelů přes mostní objekty	56 506,28	57 930,24			57 930,24
SO 14-19-03	Železniční most v ev. km 74,985	3 432 622,98	3 628 602,08			3 628 602,08
SO 14-19-04	Železniční most v ev. km 75,972	16 343 813,77	16 830 740,89	302 337,52		17 133 078,41
SO 14-19-05	Železniční most v ev. km 76,263	4 200 260,25	4 330 590,02			4 330 590,02
SO 14-19-06	Železniční most v ev. km 77,673	996 144,24	2 332 499,95			2 332 499,95
SO 14-19-07	Železniční most v ev. km 77,718	2 164 947,21	2 412 857,79			2 412 857,79
SO 14-19-08	Železniční most v ev. km 78,290	1 096 015,62	1 115 727,60			1 115 727,60
SO 14-19-09	Železniční most v ev. km 78,551	13 245 222,64	13 947 186,59			13 947 186,59
SO 14-19-10	Železniční most v ev. km 79,123	1 378 412,11	1 393 290,54			1 393 290,54
SO 14-19-11	Železniční most v ev. km 81,790	1 176 094,24	1 199 915,63			1 199 915,63
SO 14-19-12	Železniční most v ev. km 82,079	5 209 314,44	5 413 349,62			5 413 349,62
SO 14-19-31	Železniční propustek v ev. km 75,225	890 052,06	905 953,60			905 953,60
SO 14-19-32	Železniční propustek v ev. km 75,603	1 934 267,59	1 960 930,69			1 960 930,69
SO 14-19-33	Železniční propustek v ev. km 76,005 - demolice	559 591,93	3 761 750,26			3 761 750,26
SO 14-19-34	Železniční propustek v ev. km 76,715 - demolice	31 692,12	32 265,75			32 265,75
SO 14-19-35	Železniční propustek v ev. km 77,003	592 998,45	604 260,05			604 260,05
SO 14-19-36	Železniční propustek v ev. km 77,206	362 569,02	370 399,06			370 399,06
SO 14-19-37	Železniční propustek v ev. km 79,411	255 851,62	261 625,35			261 625,35
SO 14-19-38	Železniční propustek v ev. km 79,607 - přestavba	3 208 615,56	3 268 322,00			3 268 322,00
SO 14-19-39	Železniční propustek v ev. km 80,093	1 505 981,08	2 559 300,28			2 559 300,28
SO 14-19-40	Železniční propustek v ev. km 80,413	4 722 135,87	4 808 538,77			4 808 538,77
SO 14-19-41	Železniční propustek v ev. km 80,546	675 010,64	687 148,14			687 148,14
SO 14-19-42	Železniční propustek v ev. km 80,719 - přestavba	1 005 558,11	1 022 303,40			1 022 303,40
SO 14-19-43	Železniční propustek v ev. km 80,929	191 220,71	195 917,31			195 917,31
SO 14-19-45	Železniční propustek v ev. km 82,143	81 487,27	82 962,19			82 962,19
SO 14-19-51	Zárubní zeď v ev. km 77,855 - 77,890	503 649,76	776 929,72			776 929,72
SO 14-19-52	Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930	909 570,40	924 766,01			924 766,01
SO 14-19-53	Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407	2 398 478,84	2 433 692,90			2 433 692,90
SO 14-19-91	Železniční propustek v ev. km 79,928 - demolice	19 347,62	19 347,62			19 347,62
SO 14-19-92	Železniční propustek v ev. km 82,101 - demolice	239 158,08	242 750,94			242 750,94
SO 18-19-01	Martínice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekt	27 925,20	389 629,61			389 629,61
SO 18-19-01.2	Martínice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekt	4 824,00	14 799,96			14 799,96
SO 19-15-01	ZST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	658 237,53	670 529,46			670 529,46
SO 14-15-21	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	438 320,85	445 338,30			445 338,30
SO 14-15-22	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	464 077,25	471 569,70			471 569,70
SO 14-15-51	Zast. Bělá u Staré Paky, orientační systém	289 977,52	297 284,95			297 284,95
SO 14-15-52	Zast. Tample, orientační systém	296 837,85	304 318,16			304 318,16
SO 19-15-51	ZST Kunčice nad Labem, orientační systém	422 791,19	467 828,09			467 828,09
SO 19-06-01	ZST Kunčice nad Labem, EO/V	4 097 817,57	4 659 881,04			4 659 881,04
SO 14-06-51	Zast. Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 073 760,48	2 109 097,09			2 109 097,09
SO 14-06-52	Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 063 811,68	5 318 436,17			5 318 436,17
SO 14-21-01	Zast. Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast.,ČEZ	30 395,36	31 161,32			31 161,32
SO 14-21-02	Přeložka kabelů VO Stará Paka	435 375,03	529 567,65			529 567,65
SO 19-06-51	ZST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	9 425 143,32	12 369 458,87			12 369 458,87
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 613 286,06	6 613 286,06			6 613 286,06
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	36 773 122,11	38 676 853,47			38 676 853,47
Celkem		452 032 198,93	485 529 900,45	4 450 568,50	1 973 244,45	488 007 224,50