

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro povolení stavby,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor
projektanta**

**Název zakázky: „Soubor staveb: 1. „Výstavba PZS v km
9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice
nad Jizerou“, 2. „Výstavba PZS v km 10,766 (P4762)
trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E617-S-6921/2024

Číslo jednací: 10139/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:

3273514800 / 5513530011

3273514800 / 5513530040

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C31889

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **SML-P-2024-015**

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta uzavřené dne 9. 12. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 9. 2025 dohodly na změně termínů plnění Díla, prodloužení dílčích etap, a to z důvodu koordinace se stavbou „Oprava trati v úseku Hrabačov – Poniklá“, která byla zadána v pozdější fázi rozpracovaného projektu a má sjednotit směrové a výškové řešení dotčených kolejových úseků, přičemž z tohoto důvodu nebyl Zhotovitel schopen odevzdat dílo v původním termínu.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:
- 2.1.1 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Příloha č. 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

18.9.2025

16.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka

Jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 5

Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 1

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování *DPS+PDPS* (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS), *souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení* k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 31. 10. 2025**

- **fakturováno** bude **0** % ceny díla za zpracování *DPS+PDPS*.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání *DPS+PDPS* (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zpracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 31. 1. 2026**

- **fakturováno** bude **80** % ceny díla za zpracování *DPS+PDPS*.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli

- **fakturováno** bude **20** % ceny díla za zpracování *DPS+PDPS*.

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **6** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby)

- cena za výkon DP při provádění stavby bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu DP dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění, **vždy za každou stavbu samostatně.**