

SML/12/KIDSOK/2024/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2024

Dnešního dne uzavřeli:

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ: 72556064

sídlem: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc

zastoupená: Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA, ředitelkou

(dále společně také jako „*objednatel*“)

- na straně jedné -

a

GS PLUS s.r.o.

IČ: 26234912

sídlem: Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany

zastoupená: [REDACTED]

(dále také jako „*zhotovitel*“)

- na straně druhé -

Objednatel a zhotovitel jsou dále též společně označováni jako „*smluvní strany*“ nebo každý samostatně jako „*smluvní strana*“.

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/12/KIDSOK/2024

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jako „*dodatek*“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 18.12.2024 smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla v podobě vybavení celkem 1253 sloupků s dopravní značkou (označnicků) informačními tabulemi s QR kódy s online propojením na dispečink dle požadavků objednatele a v podobě dodávky a montáže celkem 1253 sloupků s dopravní značkou (označnicků) pro zastávky veřejné linkové osobní dopravy v Olomouckém kraji dle požadavků objednatele, a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve specifikaci díla uvedených ve smlouvě (dále také jako „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek v důsledku skutečnosti, že v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, přičemž tyto změny mají vliv na cenu díla. Jedná se o nezbytné vícepráce, které jsou neoddělitelně technicky a funkčně spojeny s původním předmětem díla. Zejména požadavek na počet dopravních značek s jízdními řády je řádově vyšší než původní předpoklad. Tento nešlo předem přesně určit, jednak z důvodu vysokého objemu zastávek (přes 1250), kdy v čase jejich evidence zadavatelem docházelo k místním změnám, ale i na základě mnoha specifických požadavků obcí v průběhu realizace. Některé zastávky tak vyžadovaly vyšší počet jízdních řádů a tím i vyšší počet cedulí pro jejich výlep, případně i značek.
- 1.3 (dále také jako „vícepráce“). Tyto vícepráce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původního předmětu plnění díla bez značných obtíží pro objednatele. Jejich realizace jiným zhotovitelem by mohla ohrozit řádné dokončení díla a jeho funkčnost. Potřeba těchto víceprací vyplynula z okolností, které objednatel nemohl objektivně předvídat před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky či realizace díla.
- 1.4 Vícepráce specifikované v odst. 1.2 dodatku jsou ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a ve smyslu odst. 21., 22., 23. a 24. smlouvy, vyhrazenou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť ve smyslu odst. 22.3. smlouvy se při realizaci díla zjistili skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, přičemž tyto změny mají vliv na cenu díla a ve smyslu odst. 22.4. se při realizaci díla rovněž zjistili skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Ve smyslu odst. 21. smlouvy je soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny, který byl schválen objednatelem, a to včetně kalkulace specifikované v odst. 23. smlouvy, přílohou č. 1 dodatku. Změna rozsahu díla včetně změny ceny díla je specifikovaná přílohou č. 1 dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 3.2 Kromě změn uvedených v článku II. tohoto dodatku zůstávají veškerá ostatní ustanovení smlouvy beze změny.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Přílohy: *Příloha č. 1 – Soupis víceprací, včetně ocenění a kalkulace*

V Olomouci dne


Ing. Kateřina
Suchánková

Digitálně podepsal
Ing. Kateřina
Suchánková
Datum: 2025.09.18
07:59:33 +02'00'

.....
**Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého
kraje, příspěvková organizace**
objednatel

Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka

V Olomouci dne viz. datum el. podpisu



.....
GS PLUS s.r.o.

zhotovitel



Příloha č. 1

Soupis víceprací:

Okres	Počet kusů Varianta III. (Realizováno jako vícepráce)
Šumperk	99
Jeseník	41
	140

Varianty fakturačních dle aktuálního stavu zastávek při realizaci :

Varianta I. – Plná fakturační jednotka – již fakturovány v plném počtu

Varianta II. – Částečná fakt. Jedn. bez trubky – již fakturovány v plném počtu

Varianta III. – Částečná fakt. jedn. bez trubky a bez označníku **

** v této variantě jsou spočítány všechny cedule/jízdní řády v rámci víceprací, kterých bude fakturováno 140ks

Ocenění variant:

Varianta I. – Plná fakturační jednotka cena	4850,-
• Betonáž	
• Trubka	
• Označník	
• Jízdní řády s QR na ceduli	
• Osazení, Doprava a další nákl. spoj. s realizací	
Varianta II. – fakturační jednotka bez trubky	4100,-
• Betonáž -450,-	
• Trubka -300,-	
• Označník	
• Jízdní řády s QR na ceduli	
• Osazení, Doprava a další nákl. spoj. s realizací	
Varianta III. – fakturační jednotka bez trubky a bez označníku	3 505,-
• Betonáž -450,-	
• Trubka -300,-	
• Označník -395,-	
• Jízdní řády s QR na ceduli	
• Osazení, Doprava a další nákl. spoj. s realizací – 200,-	

Celkem k fakturaci jako vícepráce 140ks Var III. * 3505,- = **490 700,- Kč bez DPH**

