

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu	123-5588480297/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	PS - STAV Náchod s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
se sídlem	Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO	28858531
DIČ	CZ28858531
zastoupený	Pavlem Sedláčkem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	5938935379/0800

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-031336, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 25 - 32, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 26a, 26b, 28, 29 a 30a, 30b nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 25, 27a, 27b, 31a, 31b, 32a a 32b nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č. 25 - 32, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	35.563.990,82
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.794.398,52
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	38.604.709,26
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	324.993,00
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	33.179,80
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	38.896.522,46


Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Za objednatele
V Hradci Králové

Za zhotovitele
V Náchodě

.....
Petr Koleta
hejtmán Královéhradeckého kraje


Pavel Sedláček
jednatel

Přílohy:

1. Změnové listy č. 25 - 32

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 25	
Hromosvody						
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce				
Objekt:		Hromosvody				
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.			Datum: 29.08.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Neizolovaný svod od jímačů blesku, vedoucí přes volně přístupné prostory kolem objektu.						
1.2 Popis nového řešení: Osazení izolovaných svodů od jímačů blesku.						
2 Zdůvodnění změny:						
Při kontrole revizním technikem původní řešení neodpovídá požadavkům pro splnění podmínek a norem, vzhledem k využití objektů, (klienti se sníženou rozlišovací schopností)						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	210 381,57 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			210 381,57 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.08.2025		29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	
PS-STAV Náchod s.r.o. ERV s.r.o. PROXION s.r.o. DNSV Rokytnice Královéhradecký kraj						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL25 - Hromosvody

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 210 381,57
o PSV Práce a dodávky PSV 210 381,57

D 741		Elektroinstalace - silnoproud				210 381,57		
1	K	741.1R	DEHN conductor,vodič CLUD20mm - 5m	kus	2,000	10 732,30200	21 464,60	R- položka
2	K	741.2R	UNI-zkušební svorka nerez 200kA	kus	20,000	419,08300	8 381,66	R- položka
3	K	741.3R	Systémová křížová svorka nerez 200kA	kus	17,000	568,04300	9 656,73	R- položka
4	K	741.4R	Protikorozi páska ,B 50mm L 10m	kus	3,000	717,64140	2 152,92	R- položka
5	K	741.5R	Podpěra DEHN 275320 (podpěra po okapových svodech na kabel CUI)	kus	20,000	730,43600	14 608,72	R- položka
6	K	741.6R	Podpěra DEHN 275259 (podpěra pro kabel CUI na terasách)	kus	12,000	439,96400	5 279,57	R- položka
7	K	741.7R	Izolovaný svod IS 912 121 (5ks svodů SO.01 ,4ks svodů SO.02 po zdi)	kus	9,000	9 312,92600	83 816,33	R- položka
8	K	741 8R	Příchytka izolovaný svod IS912 122	kus	36,000	346,86400	12 487,10	R- položka
9	K	741.R	DEHN conductor.vodič CUI D20mm - 3,5m	kus	6,000	8 755,65600	52 533,94	R- položka



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Humrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]

E L M O N spol. s r.o.

ř. Masarykova 277, 550 01 BROUMOV

IČO: 47452161 DIČ: CZ47452161

ev.č. 12849/6/13/FZM,O.R,7.r-2A

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV -stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
DEHN conductor,vodič CUI D20mm - 5m	kus	2,000	9.900,-	44 422,"
UNI-zkušební svorka nerez 200kA	kus	20,000	5(22,-	42- 222, "
Systémová křížová svorka nerez 200kA	kus	17,000	422,-	42. £22,"
Protikorozi pása ,B 50mm L 10m	kus	3,000	152,-	<4 2 52,"
Podpěra DEHN 275320 (podpěra po okapových svodech na kabel CUI)	kus	20,000	?#2,-	45, 2 22, "
Podpěra DEHN 275259 (podpěra pro kabel CUI na terasách)	kus	12,000	522, '	(4. (222,-
Izolovaný svod IS 912 121 (5ks svodů SO.01 ,4ks svodů SO.02 pozdi)	kus	9,000	<9.422,-	44. £22,-
Příchytka izolovaný svod IS912 122	Kus	36,000	422,"	4*?. 422,"
DEHN conductor,vodič CUI D20mm - 3,5m	Kus	6,000	4.422,"	55.422, -

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

Cena DPH


Cena celkem včetně DPH

221.650,- Kč

46.546,50 Kč

4 68.196,50 Kč

V dne 28.05.2025





PS-STAV Náchod B.r.o.

Na Humrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail:



ALD elektroinstalace s.r.o. Zahradní 251 517 61 Rokytnice v O.h. IČO 17379105 DIČ 17379105 ID datové schránky j77nuck
--

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
DEHN conductor.vodič CUI D20mm - 5m	kus	2,000	><0 <£4, -	20 302,-
UNI-zkušební svorka nerez 200kA	kus	20,000	448,-	8 400,-
Systémová křížová svorka nerez 200kA	kus	17,000	601,-	10 217,-
Protikorozní páska ,B 50mm L 10m	kus	3,000	W , -	1 200,-
Podpěra DEHN 275320 (podpěra po okapových svodech na kabel GUI)	kus	20,000	757,-	15 140,-
Podpěra DEHN 275259 (podpěra pro kabel CUI na terasách)	kus	12,000	455,-	5 460,-
Izolovaný svod IS 912 121 (5ks svodů SO.01 ,4ks svodů SO.02 po zdi)	kus	9,000	q 683,-	84 147,-
Příchytka izolovaný svod IS912 122	Kus	36,000	385,-	1 3620,-
DEHN conductor.vodič CUI D20mm - 3,5m	Kus	6,000	9 115,-	54 900,-

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH


218 265,- Kč

Cena DPH

45 935,65 Kč

Cena celkem včetně DPI1

V Rokytnici dne 28.05.2025



ZMĚNOVÝ LIST

Parapety

ZL 26

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Parapety severní a západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.08.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	"X"	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Osazení vnitřních parapetních desek z bukové spárovky

1.2 Popis nového řešení:

Osazení parapetních desek dřevotřískových s laminátovým povrchem.

2 Zdůvodnění změny:

Požadavek provozovatele. Vzhledem ke klientele, která bude užívat prostory, bude vhodnější použití odolnější materiál než je masivní dřevo. Opravy či výměny nebudou finančně a pracovní náročné.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-33 179,80 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	15 706,92 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-17 472,88 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025

PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj
-----------------------	------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rokytnice v Orlických Horách
Objekt:
ZL26a - Parapety - severní dům

Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -8 736,44

D PSV Práce a dodávky PSV -8 736,44

□ 766 Konstrukce truhlářské -8 736,44

1	M	60794_T16	vnitřní parapetní deska šířka 230mm. materiál buková spárovka tl. 35mm, povrch přírodní	m	14,800	-713,00000	-10 552,40	SOD
2	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	14,800	378,48000	5 601,50	CS ÚRS 2025 02'0,83
3	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový á 450mm	m	4,200	536,18000	2 251,96	CS ÚRS 2025 02'0,83
4	M	607941_T16	vnitřní parapetní deska šířka 450mm, materiál buková spárovka tl. 35mm, povrch přírodní	m	4,200	-1 437,50000	-6 037,50	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rokytnice v Orlických Horách
Objekt:
ZL26b - Parapety ■ západní dům
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-8 736,44	
o PSV Práce a dodávky PSV							-8 736,44	
D 766 Konstrukce truhlářské							-8 736,44	

1	M	60794_T16	vnitřní parapetní deska šířka 230mm, materiál buková spárovka tl. 35mm, povrch přírodní	m	14,800	-713,00000	-10 552,40	SOD
2	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový á 250mm	m	14,800	378,48000	5 601,50	CS ÚRS 2025 02'0,83
3	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový S 450mm	m	4,200	536,18000	2 251,96	CS ÚRS 2025 02'0,83
4	M	607941_T16	vnitřní parapetní deska šířka 450mm, materiál buková spárovka tl. 35mm, povrch přírodní	m	4,200	-1 437,50000	■6 037,50	SOD

ZMĚNOVÝ LIST
kryt sprchových žlabů

ZL 27

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	kryt sprchových žlabů severní a západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.08.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	"5C"	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Položka ve výkazu výměr uvádí "osazení nerezového sprchového žlabku bez krycí nerezové mřížky"

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění krycí nerezové mřížky

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění chybějící krycí nerezové mřížky sprchového žlabu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	21 314,40 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		21 314,40 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025

PS-STAV Náchod s.r.o.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

DNSV Rokytnice

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL27a - Kryt sprchových žlábků - severní dům
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 657,20	
7	M	55233209	rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm	kus	6,000	1 776,20000	10 657,20	CS ÚRS 2025 02'0,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL27b - Kryt sprchových žlábků - západní dům

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem10 657,20

1	M	55233209	rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm	kus	6,000	1 776.20000	10 657.20	CS ÚRS 2025 02*0,83
---	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	-------------	-----------	---------------------

ZMĚNOVÝ LIST

venkovní osvětlení

ZL 28

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	venkovní osvětlení			
Předkládá:	PS-STAVNáchod s.r.o.		Datum:	29.08.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	x	listů, výkresů
osobně	"X"	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo řešeno v PD

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění stojacích venkovních lamp včetně vedení a ukotvení k přístupovému chodníku pro vozíčkáře.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele budou doplněny dva kusy stojacích venkovních lamp k přístupovému chodníku pro vozíčkáře. Navržené osvětlení je nedostačující.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 620,59 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		26 620,59 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025

PS-STAVNáchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj
----------------------	------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL28 - Venkovní osvětlení

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel: Zadavatel: Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 620,59

D HSV Práce a dodávky HSV 26 620,59

p 1		Zemní práce					188,36	
1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,180	854,90000	153,88	CS ÚRS 2025 02'0,83
W		0,3'0,3'1'2					0,180	
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,180	66,80800	12,03	SOD
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,180	124,72000	22,45	SOD

D 2		Zakládání					26 432,23	
4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20	m3	0,180	3 444,50000	620,01	CS ÚRS 2025 02'0,83
VV		0,3*0,3'1'2					0,180	
5	K	7413.R	D+M Svítidlo LUCANDE LED AKITI 220cm	kus	2,000	8 742,30000	17 484,60	R- položka
6	K	7413.1R	D+M Kabel CYKY 3x1,5	m	10,000	32,87850	328,79	R- položka
7	K	7413.2R	D+M Rozvaděč 12mod IP54	kus	1,000	1 136,20000	1 136,20	R- položka
8	K	7413.3R	D+M Astro hodiny	kus	2,000	2 824,40000	5 648,80	R- položka
9	K	7413.4R	D+M Jističoochránič 6/2/003	kus	1,000	1 213,82500	1 213,83	R- položka



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
54701 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Svítlidlo LUCANDE LED AKITI 220cm	Kus	2	4.000,-	8.000,-
Kabel CYKY 3x1,5	m	10	35,85	358,50
Rozvaděč 12mod IP54	kus	1	1.132,50	1.132,50
Astro hodiny	kus	2	ZWS	5.400,-
Jističochránič 6/2/003	kus	1	1.200,-	1.200,-
Celkem				JQ. WA, ' _

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

26.091,-


Cena DPH .//%

5.335,11

Cena celkem včetně DPH

32.296,11 Kč

V Broumově dne 05.08.2025





PS-STAV Náchod s.ro.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail:

ALD elektroinstalace, s.r.o.
Zahradní 251,
517 61 Rokytnice v Orlických Horách

IČ: 173 79 105

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Svítlidlo LUCANDE LED AKITI 220cm	Kus	2	8.590	17.180
Kabel CYKY3x1,5	m	10	35	350
Rozvaděč 12mod IP54	kus	1	1.150	1.150
Astro hodiny	kus	2	3.420	6.840
Jističochránič 6/2/003	kus	1	1.500	1.500
Celkem				31.020

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

.....Ak./Áí?...


Cena DPH

5.544,60

Cena celkem včetně DPH

31.774,60

V Broumově dne 05.08.2025



ZMĚNOVÝ LIST

Optický internet

ZL 29

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	optický internet - severní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.08.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	"X"	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Položka nebyla řešena projektovou dokumentací

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění provedení přípojky optického internetu k severnímu domu

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele bude provedena přípojka optického internetu k severnímu domu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	4 000,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		4 000,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025



PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj
-----------------------	------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL29 - Optický internet

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 000,00	
1	K	7413.6R	Optický internet	kpl	1,000	4 000,00000	4 000,00	R- položka

ZMĚNOVÝ LIST

bednění nad vstupy

ZL 30

Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:		bednění u hlavních vstupů - severní a západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.08.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		4	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		x	listů, výkresů
osobně	"5T"	3) Fotodokumentace		X	listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

Nebylo řešeno v PD

1.2 Popis nového řešení:

Nad prostorem u vstupů do objektů bude doplněno palubkové bednění včetně revizních dvířek k umožnění přístupu k elektroinstalaci.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele bude nad prostorem hlavních vstupů do objektu doplněno palubkové bednění. Zároveň budou do bednění doplněna palubková revizní dvířka, aby byl umožněn přístup k elektroinstalaci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. **4**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 854,92 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 854,92 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025

PS-STAV Náchod s.r.o.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

DNSV Rokytnice

Královohradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL30a - Dobednění palubkami + dvířka - severní dům

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 427,46

o PSV Práce a dodávky PSV 11 427,46

o 766		Konstrukce truhlářské		11 427,46				
1	K	56245.R	0+M dvířka revizní 500x500 sibiřský modřin, výklopné	kus	1,000	4 950,00000	4 950,00	R- položka
2	K	766417423	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 60 do 80 mm, tloušťky přes 20 mm	m2	4,825	509,92200	2 460,37	SOD
W		"doplnění vstup" 1,83*2,5		4,575				
vv		"elektro dvířka" 0,5*0,5		0,250				
W		Součet		4,825				
3	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřin profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	5,308	756,80000	4 017,09	SOD
W		4,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,308				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL30b - Dobednění palubkami + dvířka - západní dům

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 427,46

o PSV Práce a dodávky PSV 11 427,46

o 766 Konstrukce truhlářské 11 427,46

1	K	56245.R	D+M dvířka revizní 500x500 sibiřský modřin, výklopné	kus	1,000	4 950,00000	4 950,00	R- položka
2	K	766417423	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 60 do 80 mm, tloušťky přes 20 mm	m2	4,825	509,92200	2 460,37	SOD
W		"doplnění vstup" 1,83*2,5			4,575			
W		"elektro dvířka" 0,5*0,5			0,250			
W		Součet			4,825			
3	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřin profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	5,308	756,80000	4 017,09	SOD
W		4,825*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			5,308			



P8-STAV Nýchcd exo.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail:

MB STAVBY s.r.o.
Wrt 2118, 547 01 NÁCHOD
IČ: 06431568
DIČ: CZ06431968

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D+M dvířka revizní 500x500 sibiřský modřín, výklopné	Kus	2	S“00C>,-	10.000,-
Celkem				

Cenová nabídka


Cena celkem bez DPH

Cena DPH

Cena celkem včetně DPH

V Broumově dne 09.08.2025

10'000,-
.....
'Z Acx>i
.....
12 100,-
.....





PS-STAV Náchod e.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	...	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D+M dvířka revizní 500x500 sibiřský modřín, výklopné	Kus	2	5 220	40 440
Celkem				

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

10 440


Cena DPH

2 192,40

Cena celkem včetně DPH

42 632,40

V Broumově dne 09.08.2025



ZMĚNOVÝ LIST					ZL31	
bezpečnostní folie na balkónové dveře						
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce				
Objekt:		bezpečnostní folie na balkónové dveře severní a západní dům				
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.			Datum: 29.08.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		4	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		x	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		X	listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Nebylo řešeno v PD						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění bezpečnostní folie na čtyři kusy balkónových dveří.						
2 Zdůvodnění změny:						
Chyba projektové dokumentace - požadavek NIPL Bude doplněna okenní bezpečnostní folie na balkónové dvoukřídlé dveře v pokojích klientů a to z důvodů jejich bezpečnosti. Projektová dokumentace toto neřešila.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	18 620,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			18 620,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
29.08.2025		29.08.2025		29.08.2025		29.08.2025
29.08.2025		29.08.2025		29.08.2025		29.08.2025
PS-STAV Ná:hod s.r.o.		ERV s.r.o.		PROXION s.r.o.		DNSV Rokytnice
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL31a - Okenni bezpečnostní folie - severní dům

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 310,00	
1	K	76764.R	D+M Zesílená ochranná bezpečnostní fólie, tvrzený povrch proti oděru	m2	5,320	1 750,00000	9 310,00	R- položka
vv		1,9*0,7*4		5,320				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL31b - Okenní bezpečnostní fólie - západní dům

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 310,00

1	K	76764.R	D+M Zesílená ochranná bezpečnostní fólie, tvrzený povrch proti oderu	m2	5 320	, 750 .00000	9 310,00	R- položka
	W		1.9-0.7M		5.320			



PASTUJ Mátóhod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: [REDACTED]

MR STAVBY s.r.o.
JOMrtl 2118, 547 01 NÁCHOD
iC: 06431968
Dit CZ06431968

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D+M Zesílená ochranná bezpečnostní fólie, tvrzený povrch proti oděru	m2	10,64	2 000, -	21.280,-
Celkem				

Cenová nabídka


Cena celkem bez DPH

Cena DPH

Cena celkem včetně DPH

21.280,-
.....
4.468,80
.....
25.748,80
.....

V Broumově dne 04.08.2025





PS-STAV Náchod B.J.o.

Na Humrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D+M Zesílená ochranná bezpečnostní fólie, tvrzený povrch proti oděru	m2	10,64	2.153,-	21W, -
Celkem				

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

22 908,-


Cena DPH

4 811,-

Cena celkem včetně DPH

27 719,-

V Broumově dne 04.08.2025



ZMĚNOVÝ LIST					ZL32	
madlo vstupní dveře						
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce				
Objekt:		madlo vstupní dveře severní a západní dům				
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.			Datum: 29.08.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		4	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		x	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		X	listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Nebylo řešeno v PD						
1.2 Popis nového řešení:						
Osazení vstupních dveří madlem pro tělesně postižené.						
2 Zdůvodnění změny:						
Chyba projektové dokumentace - požadavek NIPI. Budou doplněna madla pro tělesně postižené na vstupních dveřích u obou objektů. Aby byla dodržena světlost vstupu, je nutné pro madlo v ostění vysekat výklenek. Toto nebylo řešeno projektovou dokumentací.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	5 494,60 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			5 494,60 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.08.2025		29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025	
PS-STAV Náchod s.r.o.		ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL32a - Vstupní dveře madla + zařezání - severní dům
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 747,30

o HSV Práce a dodávky HSV 862,37

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 405,04

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2,000	202,52000	405,04	CS ÚRS 2025 02*0,83
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 457,33

2	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	457,33000	457,33	CS ÚRS 2025 02*0,83
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	--------	---------------------

o PSV Práce a dodávky PSV 1 884,93

D 767 Konstrukce zámečnické 1 884,93

3	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel	kus	1,000	208,33000	208,33	CS ÚRS 2025 02*0,83
4	M	55147155	madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 1000mm	kus	1,000	1 676,60000	1 676,60	CS ÚRS 2025 02*0,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL32b - Vstupní dveře madla + zařezání - západní dům

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 747,30	
o HSV Práce a dodávky HSV							862,37	
o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							405,04	
1	K	1619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2 000	202,52000	405,04	CS ÚRS 2025 02*0,83
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							457,33	
2	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	457,33000	457,33	CS ÚRS 2025 02*0,83
o PSV Práce a dodávky PSV							1 884,93	
D 767 Konstrukce zámečnické							1 884,93	
3	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel	kus	1,000	208,33000	208,33	CS ÚRS 2025 02*0,83
4	M	55147155	madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 1000mm	kus	1,000	1 676,60000	1 676,60	CS ÚRS 2025 02*0,83

ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV- stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 789 871,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 481 474,08 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 187 377,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 233 660,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 69 182,43 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 33 179,80 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 046 430,77 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 748 314,86 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 794 745,63 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$	3 794 746 Kč < 135 348 000 Kč		
IHM $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) < 15\ %$	10,67% < 15,00%		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 63 042,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 63 042,90 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 897 323,88 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 40 729,18 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 255 810,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 243 797,45 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 40 729,18 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		35 563 990,82 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) <u>související s vícepracemi</u>	- 63 042,90 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 243 797,45 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) <u>související s vícepracemi</u>	- 40 729,18 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 [(vícepráce po odečtení méněprací)]		3 034 415,73 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	8,53% < 30,00%	

§ 222- TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	190 142,42 Kč bez DPH	UUUdick c. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	190 142,42 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	190 142 Kč > 190 142 Kč		
[Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)]	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč > 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč > 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 324 993,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 33 179,80 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	291 813,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	35 563 990,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 794 398,52 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	38 604 709,26 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	38 896 522,46 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	38 896 522,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: